



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de edificios municipales	Bo. San Nicolás	Mejorar la calidad de la prestación de servicios de la municipalidad	Consiste en realizar reparaciones varias en los edificios municipales	7102 habitantes del municipio	Maestro de obra: Juan José Arta Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos municipales	L. 20,000.00	19-nov-18	Se construyó pared de tabla yeso más instalación de puerta con su respectivo llavín, en el antiguo salón de reuniones para crear la oficina del Departamento Municipal de Justicia. También se colocó la cerámica en gradas principales de acceso a segunda planta.	N/D	ago-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del sistema de agua	Casco Urbano	Mejorar la prestación del servicio de agua a los habitantes del Casco Urbano	Consiste en hacer reparaciones varias al sistema de agua, ampliaciones y la búsqueda de soluciones a la falta de agua en algunos sectores del Casco Urbano	Directamente se beneficiarán 2768 habitantes aproximadamente	Director de Servicios Públicos de la municipalidad Francisco Galdamez y Fntanero Municipal Manuel Santos	Fondos Municipales	L. 500,000.00	19-nov-18	Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea de conducción en sector El Comedero y de la red de distribución así como protección de tubería superficial y una ampliación en Bo. San Nicolás hacia sector de Doña Pedrina Jiménez y familia.	N/D	dic-19	Se ejecutó según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas	Bo. San Nicolás	Fomentar la convivencia y mejorar el estado físico y emocional de las niñas y mujeres a través de la creación de un parque recreativo.	El proyecto consistirá en adaptar una serie de espacios para diferentes actividades alrededor del estadio municipal. El lugar será apropiado para diversos eventos y actividades físicas para las niñas y las mujeres. Se construirán áreas de acuerdo a las necesidades de las niñas y mujeres. El proyecto constará con las siguientes áreas: 1. Área de ejercicios (Gimnasio al aire libre) 2. Salón de conferencias 3. Baños 4. Jardineras 5. Área de juegos para niños 6. Caseta de vigilancia 7. Mirador Fotográfico: 8. Villa de atletismo <u>De las cuales en esta etapa se construirá la villa de atletismo y area para ejercicios</u>	Beneficiarios Directos: Directamente se beneficiarán 1628 personas del Casco Urbano que comprenden niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultas mayores con rangos de edades entre 0 - 65 y más años (según línea de base 2015) Beneficiarios Indirectos: Indirectamente se beneficiará las niñas y mujeres del resto del municipio, 1985 en total.	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos Municipales Contraparte de Plan Honduras	1300000 La primera contará con un presupuesto de L. 700,000.00 Aporte Plan Honduras L. 350,000.00 Aporte Municipal L. 350,000.00	19-nov-18	Las actividades a realizar en esta primera etapa es la Construcción de la pista o villa de atletismo con losa de concreto y la construcción del área de ejercicios donde instalarán diferentes máquinas para hacer ejercicio a intemperie. Dio inicio el proyecto con las actividades de limpieza general y nivelación de terreno alrededor del campo donde se construirá la pista o villa de atletismo. Se ha colocado el encofrado según el área que se va fundiendo. Se construyeron los 772 m² de losa de concreto, con un ancho de 2 ml. También se construyó muro de mampostería en el lado Norte del campo, al costado derecho del portón de ingreso al campo de 27.02 m³ con cama de arena.	para la primera etapa se pretende que se invertirá un monto de L. 700,00.00	sep-19	El proyecto se está ejecutando según lo previsto en el contrato	N/A	N/A	Se planificó iniciar en julio pero debido a algunos cambios realizados por el cooperante en los componentes de la primera etapa se retrasó el inicio de las obra

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de la Escuela Manuel Bonilla	Aldea El Achiotal	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	El proyecto consiste en la remodelación y ampliación del área que antes funcionó como cocina-bodega que será destinada para aula salón de usos múltiples, también se construirá un muro de contención que a la vez servirá de muro perimetral en el lado Norte de la Escuela, se ampliará el área de juegos para los niños y se reparará la cerca perimetral con la instalación de nueva malla ciclón.	En total son 46 alumnos y 2 maestras De los alumnos 20 son niñas y 26 varones entre los 6 y los 12 años de edad	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se colocó toda la cerámica en el aula salón 83m². Se tallaron o repellaron las columnas de la cerca perimetral que se construyó, se relleno con material selecto y se niveló el terreno de la ampliación del área de juegos y se construyeron los 154m² con una losa de concreto de 5 cm de espesor. Se hizo adendum a contrato del albañil para que se construyan 43 m² de losa de concreto frente al aula, y los padres de familia pagaran el resto de actividades que haga el albañil mas el cemento que se necesite. El adendum también incluye 53 m² de piso firme dentro del aula que no estaban contemplados en el contrato inicial porque ya existía un piso en la parte del aula existente pero no estaba nivelado La municipalidad hará las actividades de instalación de malla ciclón con marco de tubo HG frente al área de juegos y reforzará con tubo HG la cerca del costado Norte, también se instalará un canal de PVC en ambas caídas de agua del techo, también la fabricación e instalación de ventanales y puertas y la instalación eléctrica. Se estima una avance aproximado del 90% del proyecto	N/D	sep-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles	Casco Urbano	Mejorar las vías de acceso en el Casco Urbano de San Nicolás Copán	El proyectos consiste en la instalación de un tramo de alcantarillas en la calle de acceso a la colonia Nueva Bendición del Bo. San Sebastián, también en canalizar las aguas lluvias lejos de las viviendas cercanas y captar el agua de la calle a través de un canal de mampostería en lado sur de la calle	Directamente se beneficiaran 30 familias del sector	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula Albañil: Carlos Arturo Henríquez Id. No. 0401-1941-00318	Fondos Municipales	L. 60,000.00	19-nov-18	Se está realizando la actividad instalación de alcantarillas de 24 pulgadas mas cuneta de mampostería, en calle de acceso hacia colonia Nueva Bendición del Bo. San Sebastián frente a propiedades de los Sres. Nelson Franco, Fernando Mejía Reyes y Juan Ramón Rivas. La apertura del conducto se inicio con jornaleros municipales pero debido a la existencia de roca fina se debió contratar los servicios de retroexcavadora con rota martillo. Se instalaron alcantarillas, se hicieron cabezales y se construyo cuneta de mampostería para canalizar aguas lluvias de las calles. Se estima una avance del 100% de la actividad.	N/D	ago-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dentro de la vivienda y pila fuera de la vivienda.	En total son 14 familias para un total 58 personas.	Maestro de obra: Rigoberto Mejía Humberto Reyes -Miguel Angel Tábora Oscar Aguilar Roel Pacheco Elmer Benitez Eduardo Mejía Carlos Coto Antonio Jerónimo	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, 9 ya tienen techo, 3 están con piso terminado 1 finalizando las paredes. Se estima un avance general del 85%	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A



Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal