



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

INSTITUCIÓN:

31 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

PROGRAMA: 11 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	31.16	26,972,465.8 3	35.18	0.00	37.98	62,410,116.8 2	44.90	0.00	55.39	72,053,284.6 1	63.74	72,601,738.5 0

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	66.13	41,104,494.6 3	67.03	24,952,802.3 2								

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-010 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	31.16	26,972,465.8 3	35.18	0.00	37.98	62,410,116.8 2	44.90	0.00	55.39	72,053,284.6 1	63.74	72,601,738.5 0

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	66.13	41,104,494.6 3	67.03	24,952,802.3 2								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-002 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 3 - Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	31.16	26,972,465.8 3	35.18	0.00	37.98	62,410,116.8 2	44.90	0.00	55.39	72,053,284.6 1	63.74	72,601,738.5 0

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	66.13	41,104,494.6 3	67.03	24,952,802.3 2								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-003 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA CA-5 NORTE, TRAMO, LA BARCA-PIMIENTA

Producto: 4 - Informes de supervisión de la rehabilitación CA-5, tramo La Barca-Pimienta

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumutable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	1,936,559.46	1.00	6,241,587.61	1.00	0.00	1.00	3,120,920.71	1.00	3,121,051.24

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	7,186,129.85	1.00	3,121,071.24								

PROYECTO: 11-00-011 REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTeca-GUASAULE



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.57	9,502,639.08	75.73	0.00	80.02	47,647,855.27	84.14	26,228,793.19	88.35	7,878,492.57	93.11	44,194,468.61

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	96.36	32,912,691.12	98.07	9,383,548.89								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-017 REHABILITACIÓN CA- 3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

Producto: 9 - Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	85.57	9,502,639.08	75.73	0.00	80.02	47,647,855.27	84.14	26,228,793.19	88.35	7,878,492.57	93.11	44,194,468.61

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	96.36	32,912,691.12	98.07	9,383,548.89								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-018 SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-3 TRAMO 3: CHOLUTECA-GUASAULE

Producto: 11 - Informes de supervisión de la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	365,047.50	1.00	7,187,930.51	1.00	2,221,147.09	1.00	0.00	1.00	3,418,105.25	1.00	3,831,353.62

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	1.00	0.00	1.00	1,918,783.05								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-011-011 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS

Producto: 17 - Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.

Unidad de Medida: 53 - KILÓMETRO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	60.00	0.00	60.00	3,175,313.91	60.00	3,869,313.20	60.00	0.00	60.00	5,321,553.31	60.00	2,682,332.77

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	60.00	2,495,332.54	60.00	1,849,971.96								

PROYECTO: 11-00-012 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 3 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de La Ceiba

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	63.00	0.00	77.00	19,557,091.86	86.00	308,038.44	100.00	17,463,767.86	0.00	20,689,890.47	0.00	3,263,394.99

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	915,176.81	0.00	16,483,667.68								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA

Producto: 3 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de La Ceiba

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	63.00	0.00	77.00	19,557,091.86	86.00	308,038.44	100.00	17,463,767.86	0.00	20,689,890.47	0.00	3,263,394.99

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	915,176.81	0.00	16,483,667.68								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-012-006 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA

Producto: 4 - Avance de obra en la construcción del Centro Ciudad Mujer de Choluteca

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 2 - Entregar centros de atención "Ciudad Mujer"

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10	0.00	0.00	0.00	19,999,056.65								

PROYECTO: 11-00-020 CONSTRUCCIÓN BCIE 2205



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 20 - Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	82.11	188,505,233.86	88.10	140,474,771.20	92.06	221,517,178.67	97.37	0.00	99.80	155,908,932.41	99.80	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	100.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-020-001 CONSTRUCCIÓN BCIE 2205

Producto: 20 - Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	82.11	188,505,233.86	88.10	140,474,771.20	92.06	221,517,178.67	97.37	0.00	99.80	155,908,932.41	99.80	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	100.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-020-002 SUPERVISIÓN BCIE 2205

Producto: 21 - Informes de supervisión de la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5,966,753.31	1.00	4,757,930.43	1.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	2,064,537.69	0.00	1,941,367.77								

PROYECTO: 11-00-021 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES-EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 23 - Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	53,484,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	8,223,738.43	2.33	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	3.07	0.00	19.03	5,084,893.04								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-001 OBRAS TRAMO LAS MERCEDES-EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 23 - Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	53,484,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	8,223,738.43	2.33	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	3.07	0.00	19.03	5,084,893.04								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-021-002 SUPERVISIÓN TRAMO LA MERCEDES -EMPALME VILLA DE SAN ANTONIO

Producto: 24 - Informes de supervisión de la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	0.00	0.00	0.00	4,968,910.69	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	909,204.65	1.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16	1.00	0.00	1.00	245,261.20								

PROYECTO: 11-00-022 CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I,



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 41 - Avance de obra en la construcción del tramo Villa de San Antonio-Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16			0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-001 CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I,

Producto: 41 - Avance de obra en la construcción del tramo Villa de San Antonio-Quebrachal

Unidad de Medida: 75 - PORCENTAJE **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16			0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-022-002 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA SAN ANTONIO-GOASCORAN SECCION I,

Producto: 42 - Informes de supervisión de la construcción del tramo Villa de San Antonio-Quebrachal

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 1 - Mejorar la infraestructura del país con el propósito de incrementar la competitividad y la capacidad del Gobierno de Honduras para proveer servicios a través de bienes de dominio público

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos en corredores estratégicos de la red vial del país

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16												

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	16			0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

PROGRAMA: 13 GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

Producto: 3 - Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo apoyado

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 3 - Mejorar la eficiencia y transparencia del Gobierno de Honduras con el propósito de ser elegibles para un compacto de la Corporación del Desafío del Milenio

Objetivo Operativo: 1 - Fortalecer los procesos internos de 4 Instituciones de gobierno

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	1.00	434,522.53	1.00	434,663.07	1.00	434,750.24	1.00	404,808.25	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00								

SUB-PROGRAMA: 13-00 -

PROYECTO: 13-00-005 GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

Producto: 3 - Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo apoyado

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 3 - Mejorar la eficiencia y transparencia del Gobierno de Honduras con el propósito de ser elegibles para un compacto de la Corporación del Desafío del Milenio

Objetivo Operativo: 1 - Fortalecer los procesos internos de 4 Instituciones de gobierno

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	1.00	434,522.53	1.00	434,663.07	1.00	434,750.24	1.00	404,808.25	0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-005-001 GFP-Gestión Presupuestaria y de la Tesorería

Producto: 3 - Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo apoyado

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 3 - Mejorar la eficiencia y transparencia del Gobierno de Honduras con el propósito de ser elegibles para un compacto de la Corporación del Desafío del Milenio

Objetivo Operativo: 1 - Fortalecer los procesos internos de 4 Instituciones de gobierno

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	1.00	434,522.53	1.00	434,663.07	1.00	434,750.24	1.00	404,808.25	0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-005-002 GFP-Mejorar la Capacidad de Adquisiciones y Contrataciones

Producto: 4 - Proceso de implementación del IT System Honducompras apoyado

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 3 - Mejorar la eficiencia y transparencia del Gobierno de Honduras con el propósito de ser elegibles para un compacto de la Corporación del Desafío del Milenio

Objetivo Operativo: 1 - Fortalecer los procesos internos de 4 Instituciones de gobierno

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	1.00	1,796,319.18	1.00	3,300,574.37	1.00	3,084,087.10	1.00	775,334.32	0.00	1,392,460.93	0.00	3,306,923.63

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	517,497.31	0.00	112,316.36								



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

31 - CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2019



REP:R00826256
GESTION:2019
06/09/2019 05:03:58 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-005-003 GFP-Mejorar la Capacidad del Tribunal Superior de Cuentas

Producto: 5 - Proceso de fortalecimiento a la Unidad de Enriquecimiento Ilícito

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 6 - Mensual

Objetivo Estratégico: 3 - Mejorar la eficiencia y transparencia del Gobierno de Honduras con el propósito de ser elegibles para un compacto de la Corporación del Desafío del Milenio

Objetivo Operativo: 1 - Fortalecer los procesos internos de 4 Instituciones de gobierno

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	1.00	590,426.47	1.00	366,261.00	1.00	195,503.20	0.00	349,970.46	0.00	10,990.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	1	0.00	0.00	0.00	0.00								