



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DE AGOSTO 2019

OBJETIVO: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de acueducto	El Guarumo	350	10/06/2019	6 Meses	Levis	113-2019	331,553.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de acueducto	EL Espino	250	10/06/2019	6 Meses	Levis	114-2019	247,385.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramamiento de Alcantarillado Sanitario, sector los Wakis	Barrio Arriba	520	24/08/2019	un mes	Construmar	118-2019	223,871.34	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramamiento de Alcantarillado Sanitario	La Guama	220	07/08/2019	2 meses	Argos, la ferre, cardenas, la ferre, zelaya, moncada	127111-13, 127117-19	889,775.27	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramamiento de Alcantarillado Sanitario	La Zarcita, San Jose y la Milagro	340	08/08/2019	2 meses	Victoria Santos	124-2019	400,601.46	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Construccion de acueducto	Llanitos el Zarzal	120	12/08/2019	3 meses	Levis	173-2019	292,716.00	45%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



7	Construccion de acueducto	Quebrada de Agua	150	12/08/2019	3 meses	Julio Cano	174-2019	379,413.00	48%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento de sistema de agua Potable Anadilio Delcid	San Antonio de Cañas	1	08/08/2019	un mes	Ferreteria el Jordan	127177	2,399.00	100%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



 OSCAR LOPEZ

 DESARROLLO COMUNITARIO

 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

 31 DE AGOSTO DE 2019

