



## ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686  
EMAIL: munichinacla@yahoo.com



### Informe de Proyectos

Fecha: Julio 2018

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual
461	Mejoramiento de Centro de Salud	66,543.45	18.47%
461	Mejoramiento de sistema de agua		
461	Construccion de letrinas		
461	Construccion de sistema de agua por goteo (El Llanon y Arenales)	90239.33	100%
461	Atencion al Adulto Mayor	133961.88	55.62%
	Estudio de Sistema Electrico		
461	Mejoras de centros educativos en general	172161.93	23%
461	Construccion de Aulas Escolares (Barrio Nuevo)	481316.54	68.87%
461	Ampliacion a centros educativos (Tierra Colorada)	83611.10	83.62%
467	Construccion de centro social (Rancho 4 de Octubre)	147488.09	36.88%
463	Mejoras de Viviendas Populares	127075.00	60.83%
463	Mejoramiento de vivienda		0%
461	Reparacion y Ampliacion de centro social (nuevo Paraiso)	326433.60	61.26%
467	Mejoras de Lugares de Recreacion, campo de futbol		0%
467	Mejoramiento de Bodega		0%
466	Mejoramientos en construcciones arqueologicas y cultural		0%
461	Construccion de Comedor		0%
466	Mejoramiento de Calles	500,000.00	36.87%
469	Mejoramiento de Obras Varias (parque municipal, registro nacional de las personas)	296,815.00	65.22%
466	Reparacion de Tramo Carretero (Planes de Muyen)	260,000.00	100%
466	Construccion de alcantarillas	140,000.00	100%
413	Adquisicion de Terreno	324,200.00	59%
467	Construccion Registro Nacional de las Personas	256,012.34	37%

Elaborado: 30 de Agosto del 2019

Unidad Técnica Municipal  
Denis Adolfo Dwyer




**ELABORACION DEL PROYECTO**

Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalle de Contacto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo del Financiamiento (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectado)
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	99367590	Fondos Municipales	532863.18	14/03/2018	En Ejecucion	326433.60	30/10/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	98463008	Fondos Municipales	3000.00	16/07/2018	ejecutado	3000.00	16/07/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	27644158	Fondos Municipales	24655.00	29/11/2017	ejecutado	24655.00	20/07/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	240864.21	29/11/2017	En ejecucion	21989.00	31/12/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	99367590	Fondos Municipales	698966.21	29/11/2017	En Ejecucion	481316.54	01/11/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	99559105	Fondos Municipales	399987.66	29/11/2017	En Ejecucion	147488.09	26/09/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	22165300	Fondos Municipales	1356374.50	29/11/2017	En Ejecucion	500000.00	31/12/2018
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	95966984	Fondos Municipales	455086.32	29/11/2017	En Ejecucion	225350.00	31/12/2018

ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay impacto		Fondos Municipales	455086.32	29/11/2019	En Ejecucion	2400.00	31/12/2018
---------------------	-----------------------------------	----------------	--	--------------------	-----------	------------	--------------	---------	------------

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
Encargado de la ejecucion	Sector	Nombre del proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
EURYCKO'S	Vivienda	Reparacion y Ampliacion de centro social	Nuevo Paraiso	Mejorar las condiciones del centro social de la comunidad de Nuevo Paraiso	Consiste en la remodelacion del Centro social de la Comunidad de Nuevo Paraiso
Elmer Tomas Rodriguez Lopez	Educacion	Compra de pintura para pintado de escuela 1 de julio	Arenales	Mejoramiento del centro educativo	Consiste en el pintado del Centro Educativo
Inversiones HP	Educacion	Compra de pintura para pintado de escuela Alvaro Contreras y Jardin De Niños	Planes de Muyen	Mejoramiento del centro educativo	Consiste en el pintado del Centro Educativo
Lizeth Idalgo Tarife	Salud	Atencion Al Adulto Mayor	Chinacla	Dar atencion a las personas de la tercera edad del municipio	consiste en brindar atencion medica y alimentacion adecuada a las personas de la tercera edad
EURYCKO'S	Educacion	Construccion de 2 aulas escolares	Barrio nuevo	Mejoramiento de las instalaciones del centro educativo	Consiste en construir 2 aulas para mejorar la calidad de la educacion
Javier Ranulfo Yanez Chavez	Vivienda	Construccion de Centro Social	Rancho 4 Octubre	Construir el centro social de la comunidad del Rancho 4 de octubre	consiste en la construccion dl centro social de la comunidad
Fondo Cafetero Nacional	Bienes Municipales	Mejoramiento de Calles	Municipal	Mejorar Las calles a nivel municipal	Reparacion de Calles
Kevin Omar Claros Gamez	Bienes Municipales	Pintado de Palacio Municipal	Chinacla	Mejorar la pintura del palacio Municipal	Consiste en poner nueva pintura en el palacio municipal

Oscar Joaquin Moreno Urquia	Bienes Municipales	Instalacion de Lamparas	Chinacla	Cambiar lamparas en mal estado	consiste en cambiar lamparas en mal estado
-----------------------------	--------------------	-------------------------	----------	--------------------------------	--

F   
Denis Adolfo David  
Unidad Tecnica Municipal

