

Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/09/2019
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Percibido de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento A Granadilla de carretera	15	12	23400	18- 2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	98.00 %	1,000.00	2.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción Salida a Oroppol 15 via de Libramiento	15	12	23400	18- 2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción Las Cruces de Centro Comunal	11	12	47210	18- 2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	96.00 %	1,900.00	3.00 %	EN PROCESO	
4	Electrificación El Barro Adea el barro	15	12	47210	18- 2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	6.00 %	281,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento A Bechlam de carretera	15	12	23400	18- 2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.00	99.00 %	170.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento Ojo de Agua del Centro de Salud	1120	12	55110	12- 2019	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00 %	258,555.12	98.00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento Bo al centro Central	1120	12	47310	19- 2018	512,643.20	511,827.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.34	0.00 %	1,014,537.95	88.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento Bo. El calvario de poa policial	1120	12	47210	19- 2018	20,000.00	177,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	197,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2.00 %	182,406.75	97.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento Las Cruces de carretera	15	12	23400	18- 2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	84.00 %	7,700.00	15.00 %	EN PROCESO	
10	Mejoramiento Al Empalme de carretera	15	12	23400	18- 2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	92.00 %	3,900.00	7.00 %	EN PROCESO	
11	Electrificación El camaron	1120	12	47210	19- 2019	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,890.00	23.00 %	190,110.00	76.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento Lainez de Carretera	15	12	23400	18- 2018	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00 %	7,500.00	75.00 %	EN PROCESO	
13	mejoramiento La Ronda de calle El calvario la Ronda	15	12	23400	19- 2018	114,206.62	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,206.62	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,150.00	94.00 %	12,056.62	5.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento Salida a Oroppol 1120 de calle	1120	12	47210	4- 2018	0.00	206,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	72.00 %	57,183.00	27.00 %	EN PROCESO	
15	Reconstrucción Ojo de Agua en Inst. Frank Ramirez Mathews	1120	12	47210	18- 2018	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.00	13.00 %	173,669.00	86.00 %	EN PROCESO	
16	Electrificación Lainez Adea Lainez	15	12	47210	18- 2018	261,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,851.52	178,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,320.00	68.00 %	83,531.52	31.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento Bo San Juan de Calles	11	12	23400	18- 2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,453.50	93.00 %	19,546.50	6.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción caserío la Crucita	11	12	47210	02- 2019	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	45.00 %	27,250.00	54.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/09/2019
 Hora : 08:41 a.m.
 Pagina: 2 de 3

Induras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Financiamiento	Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Presupuesto	Acta	Nº Anual	Presupuesto Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
									Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias				ERP
18	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDAS	Urbanas	11	12	47210	18-	2019	359,953.75	0.00	0.00	0.00	359,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	215,663.00	59.00 %	144,290.75	40.00 % EN PROCESO
19	Mejoramiento de Calles	Ojo de Agua	15	12	23400	18-	2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00	49,567.00	99.00 %	433.00	0.00 % EN PROCESO
20	Mejoramiento A Cuarta de Carretera	Dantas	15	12	23400	18-	2018	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	22,162.00	0.00	0.00	0.00	22,162.00	88.00 %	2,838.00	11.00 % EN PROCESO
21	Mejoramiento Carretera a Tamarindo	Carretera a Tamarindo	15	12	23400	18-	2018	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	84.00 %	4,000.00	16.00 % EN PROCESO
22	Mejoramiento El Barro de Carretera al Barro	El Barro	15	12	23400	18-	2018	76,325.43	0.00	0.00	0.00	76,325.43	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	27.00 %	55,325.43	72.00 % EN PROCESO
23	Mejoramiento Barrio al de calle	Barrio Carmen	11	12	47210	6-	2019	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	64.00 %	52,650.00	35.00 % EN PROCESO
24	Mejoramiento Urbanas	Urbanas	47110	12	11-20	18-	2018	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	41.00 %	17,700.00	59.00 % EN PROCESO
25	Mejoramiento Todo el del municipio	Todo el municipio	15	12	47210	18-	2019	146,466.48	0.00	0.00	0.00	146,466.48	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2.00 %	142,466.48	97.00 % EN PROCESO
26	Mejoramiento El centro del Centro de usos multiples	El centro del Centro de usos multiples	11	12	47210	18-	2018	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,665.00	99.00 %	335.00	0.00 % EN PROCESO
27	Construcción Ojo de agua en Ojo de Agua	Ojo de Agua	11	12	47210	18-	2018	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,778.20	98.00 %	1,221.80	1.00 % EN PROCESO
28	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE VIVIENDAS	Rurales	11	12	47210	18-	2018	360,000.00	118,450.92	0.00	0.00	478,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	293,210.70	61.00 %	185,240.22	38.00 % EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/09/2019
 Hora : 08:41 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO


No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Nº Código Presupuestario	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						3,170,802.12	1,884,127.76	0.00	0.00	5,054,929.86	665,625.00	0.00	1,450,783.74	0.00	0.00	2,116,412.74		2,938,517.14			

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOHNY ALEJANDRO CARRASCO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

GERZAN ROBERTO FLORES PEÑA

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

Nombre Completo



Firma y Sello

0981J3Xhtk5jvYMoV+kKrA8dDqW0prDwNUJUFoOnoZOVdUINHpgUB4dsIhp7Oey/IszycmEMNZRNBrSUHNKfPzE4d2FJRcG7BGIR8Ygq6sPbIMQSeHYxtIDUFRs/z01215ZsLqZ
 KisFO3DRZK345B2bny/oq/AidIHxYDTs9juVPzEQHg/7f54sG/Q7B7HJ5128dHCTM5bmo+edA8YOZOLhv8HyJJ0VdCCn4bPyM8YPidJjhKwvoL7tsWWWt2dhCy7a48SwgloBo9f
 q2ayFnhw==