



## ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munichinacla@yahoo.com



### Informe de Proyectos

Fecha: Octubre 2018

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual
461	Mejoramiento de Centro de Salud	274,458.22	76.00%
461	Mejoramiento de sistema de agua	1786184.14	100.00%
461	Construccion de letrinas		
461	Construccion de sistema de agua por goteo (El Ujanon y Arenales)	90239.33	100%
461	Atencion al Adulto Mayor	195813.51	81.29%
	Estudio de Sistema Electrico		
461	Mejoras de centros educativos en general	679552.9	88%
461	Construccion de Aulas Escolares (Barrio Nuevo)	481316.54	68.87%
461	Ampliacion a centros educativos (Tierra Colorada)	83611.10	83.62%
467	Construccion de centro social (Rancho 4 de Octubre)	379988.28	95.00%
463	Mejoras de Viviendas Populares	182926.63	87.56%
463	Mejoramiento de vivienda		0%
461	Reparacion y Ampliacion de centro social (nuevo Paraiso)	506213.92	94.99%
467	Mejoras de Lugares de Recreacion, campo de futbol		0%
467	Mejoramiento de Bodega		0%
466	Mejoramientos en construcciones arqueologicas y cultural		0%
461	Construccion de Comedor		0%
466	Mejoramiento de Calles	798,875.00	58.89%
469	Mejoramiento de Obras Varias (parque municipal, registro nacional de las personas)	455,086.32	100.00%
466	Reparacion de Tramo Carretero (Planes de Muyen)	260,000.00	100%
466	Construccion de alcantarillas	140,000.00	100%
413	Adquisicion de Terreno	550,000.00	100%
467	Construccion Registro Nacional de las Personas	694,729.66	100%

Elaborado: 18 de Septiembre del 2019

Unidad Técnica Municipal  
Doris Adolfo David



ELABORACION DEL PROYECTO									
Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y	Detalle de Contacto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del	Estado del Proyecto	Costo del Financiamiento	Fecha de Finalizacion
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	360320.55	29/11/2017	En ejecucion	274458.22	31/12/2018
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto	9762-0705	Fondos Municipales	240864.21	29/11/2017	En ejecucion	195813.51	31/12/2018
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	774147.4	29/11/2017	En ejecucion	679552.9	31/12/218
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto	9955-9105	Fondos Municipales	399987.66	29/11/2017	En ejecucion	379988.28	26/09/2018
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	208906.94	29/11/2017	En ejecucion	182926.63	31/12/2018
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto	9936-7590	Fondos Municipales	532863.18	14/03/2018	En ejecucion	179780.32	30/10/2018
Ejecutar en un 100%	no Tiene Impacto Ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	1356374.5	29/11/2017	En ejecucion	798875	31/12/2018

Periodo: Octubre 2018

Elaborado: 18/09/2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
Encargado de la ejecucion	Sector	Nombre del proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
Obras Varias	Salud	Reparaciones en diferentes centros de Salud	Chinacla, Linderos	Mejoramiento de los centros de Salud	Consiste en la reparacion de los centros de Salud a nivel Municipal
Obras Varias	Educacion	Mejoramiento de centros educativos	Chinacla	Mejoramiento de los centros educativos	consiste en la reparacion de los centros educativos a nivel municipal
Javier Ranulfo Yanez	Vivienda	Construccion de centro social de 10X12	Rancho 4 de Octubre	Construccion de centro social	Consiste en la construccion de centro social para uso de la poblacion del Rancho 4 de octubre
Obras Varias	Vivienda	Mejoramiento de vivienda	todo el municipio	Ayudar a personas de escasos recursos economicos	consiste en dar ayuda para vivienda a personas de escasos recursos
EURIKO	Vivienda	Ampliacion Centro social	Nuevo Paraiso	Reparacion de Centro Social	Consiste en la reparacion de Centro Social Para uso de la poblacion en general de la comunidad de Nuevo Paraiso
Obras Varias	Edificacion de Bienes	Mejoramiento de Calles	Todo el Municipio	Reparacion de Calles del Municipio	Consiste en la reparacion de Calles

Periodo: Octubre 2018

Elaborado: 18/09/2019

1

Denis Adolfo David

UTM

