



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA



Identificación del Proyecto	
• Propietario del Proyecto	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
• Nombre del Proyecto	Construcción de cancha de usos múltiples en la sub-estación de Bomberos de la Colonia El Carrizal del Distrito Central.
• Ubicación del Proyecto	Colonia El Carrizal de Comayagüela, Francisco Morazán.
• Propósito	Finalizar los trabajos de construcción de una cancha polideportiva.
• Descripción del Proyecto	De manera general consiste en la fundición de losas de concreto en el área de la cancha, construcción de los marcos de porterías y tableros, pintado general del piso de la cancha y murete existente, colocación de mallas tanto en los marcos de fútbol, malla para voleibol y una malla tipo techo.
Elaboración del Proyecto	
• Alcance del Proyecto (Principal Producto)	PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CANCHA.
• Impacto Ambiental	GENERACIÓN Y MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESPERDICIO.
• Impacto en el terreno y asentamientos	SE UTILIZARÁ LA MISMA ÁREA DE CONSTRUCCIÓN .
• Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)	ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: director.infraestructura@bomberoshonduras.hn
• Fuentes de Financiamiento	FONDOS TASA DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA
• Presupuesto del Proyecto	L. 728,572.14
• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto	AGOSTO DEL 2019
• Estado del Proyecto (actual)	L. 728,572.14
• Costo de Finalización (proyectado)	L. 728,572.14
• Fecha de Finalización (proyectada)	20 DE SEPTIEMBRE del 2019
Ejecución del Proyecto	
• Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	
• Variación en el costo total del proyecto.	
• Variaciones en el alcance y duración del proyecto	
• Razones de los cambios antes mencionados	

