



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE
Tel. (504) 2653-1526 2653-1547
Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/18 AL 30/04/18

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/18**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Código Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
7.1	Construcción Cerca Perimetral En Plazuela	Plan De Rancho	03-08-407	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
7.2	Pago De Terreno Para Campo De Fútbol	Nueva Esperanza	03-08-412	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
7.3	Mejoramiento A Plaza Publica	Barrio El Centro	03-08-457	60,000.00	0.00	60,000.00	9,380.00	40,620.00
7.4	Mejoramiento Ala Lumbrado Publico	Zona Urbana Y	03-08-451	130,000.00	100,000.00	230,000.00	171,102.14	58,897.86
7.5	Mejoramiento De Calle En Zona De Campo "Jose Tito	Bº El Calvario	03-08-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	Mejoras Al Campo De Fútbol	Tepezquinte	03-08-457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7	Construcción De Polideportivo	Barrio El Centro	03-08-457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8	Proyecto Electrificación En	Canalote Y	03-08-431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código :				03-08-481	380,000.00	100,000.00	180,342.14	499,457.86
08	Sector Part. Ciud. cult. Deport. y Pres. Patrimonio							
5.1	Construcción Piso En Casa Comunal	La Laborcita	03-08-461	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.2	Construcción Baños En Parque Las Mataras	San Rafael De	03-08-457	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5.3	Construcción Edificio Centro Comunal	El Chorro	03-04-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.13	Construcción De Caja Puente En Zona Plan De Rancho	Plan De Rancho	03-01-400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código :				03-01-466	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
10	Sector Act. Product. y apoyo a la peq. y mediana							
8.1	Construcción Cajas Puentes En Calle Acceso	La Joya, La	05-01-466	150,000.00	0.00	150,000.00	38,920.00	111,080.00
8.10	Conformación Y Balastado De Calle Acceso	Desde Plan De	05-01-466	60,000.00	0.00	60,000.00	41,000.00	19,000.00
8.11	Construcción De Caja Puente Y Mej. De Calle	Valle De María	03-01-400	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.12	Mejoramiento De Calle En Chaguilton Y Cedros	Chaguilton Y	03-01-400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE
Tel. (504) 2653-1526 2653-1547
Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/18 AL 30/04/18

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/18**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Código Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
8.2	Conformacion Y Mejoramiento De Calle	Desde Desvío	05-01-466	100,000.00	0.00	100,000.00	84,200.00	15,800.00
8.3	Mejoramiento Y Ampliación De Calle	Desde Desvío	05-01-466	200,000.00	0.00	200,000.00	18,000.00	182,000.00
8.4	Mejoramiento Y Ampliación De Calle Acceso	Nueva Esperanza,	05-01-466	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
8.5	Mejoramiento De Calle Acceso	El Barcal	05-01-466	70,000.00	0.00	70,000.00	84,400.00	5,600.00
8.6	Apertura Y Mejoramiento De Calle Acceso	El Peñasco	05-01-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.7	Conformacion Y Mejoramiento De Calle acceso	Loma Escondida-	05-01-466	120,000.00	0.00	120,000.00	88,000.00	31,000.00
8.8	Mejoramiento De Calle Acceso	Cacahuapa	05-01-466	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.9	Mejoramiento De Calle Acceso	Veracruz	05-01-466	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00
Total del Código : 05-01-466				1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	247,520.00	777,480.00
11	Sector Red Vial							
12.1	Pavimentación De Calle Principal	Valle Mercedes	05-01-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12.2	Construcción De Caja Puente en Calle Acceso	Loslimos- Mestizo	05-01-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12.3	Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles	Zona Urbana Y	05-01-466	28,174.80	30,000.00	58,174.80	9,800.00	48,374.80
12.4	Reparación De Alcantarilla A Orilla Ca-4	Barrio El Calvario	05-01-466	48,090.49	0.00	48,090.49	0.00	48,090.49
12.5	Pavimentación De Calle Hacia Campo De Fútbol	Barrio El Calvario	05-01-466	503,800.00	0.00	503,800.00	0.00	503,800.00
12.6	Pedimentación De Callejón	Barrio El Centro	05-01-466	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
12.7	Señalización De Calles Y Avenidas	El Centro,	05-01-466	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	125.00
Total del Código : 05-01-466				1,128,071.29	-40,000.00	1,088,071.29	59,675.00	1,028,396.29
12	Sector Edifi. de Bienes Municipales							
13.1	Construcción De Baños Públicos	El Portillo	06-01-461	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
13.2	Construcción Edificio Centro Comunal	Nueva Esperanza	06-01-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
13.3	Construcción Salón Para Reuniones Con Patronato	Brisas Del	06-01-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
13.4	Mejoramiento Centro Comunal	El Peñasco	06-01-461	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
13.5	Construcción Edificio Centro Comunal	El Carrizal	06-01-461	105,000.00	0.00	105,000.00	30,000.00	135,000.00
13.6	Tercera Etapa Plaza Turística	El Centro Zona El	06-01-461	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
13.7	Construcción Edificio Centro Comunal	El Ocotillo	06-01-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
13.8	Mejoras Edificio Municipal	El Centro	06-01-461	20,000.00	0.00	20,000.00	1,793.75	18,206.25
Total del Código : 06-01-461				1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	31,793.75	1,138,206.25
TOTAL PROYECTOS				7,283,515.39	175,000.00	7,458,515.39	830,500.09	6,628,015.30