



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE  
Tel. (504) 2653-1526 2653-1547  
Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



## PROGRAMAS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE 2018

### INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/09/18 AL 30/09/18

Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/18**

| Cod. Proy          | Nombre del Proyecto                                | Ubicación del Proyecto | Código Presup. | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones | Presupuest Definitivo | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Disponible |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>01</b>          | <b>Sector salud</b>                                |                        |                |                         |                |                       |                       |                        |
| 1.1                | Construcción Fosa Septica Edificio Centros Moral   | El Moral               | 03-02-400      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00             | 28,800.00             | 21,140.00              |
| 1.10               | Construcción Y Mejoras Al Proyecto De Agua         | Cabecera               | 03-02-464      | 0.00                    | 1,400,000.00   | 1,400,000.00          | 1,375.00              | 1,398,625.00           |
| 1.2                | Construcción Cerca Perimetral En Edificio Centro S | El Moral               | 03-02-461      | 200,000.00              | -60,000.00     | 140,000.00            | 95,074.00             | 44,926.00              |
| 1.3                | Mejoramiento Al Proyecto De Agua Uso Domestico     | El Palmarcito          | 03-02-404      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00             | 0.00                  | 50,000.00              |
| 1.4                | Cuarta Etapa Embaulamiento Aguas Lluvias           | Veracruz               | 03-02-404      | 250,000.00              | 0.00           | 250,000.00            | 0.00                  | 250,000.00             |
| 1.5                | Construcción Proyecto Agua Uso Domestico           | El Comedero            | 03-02-464      | 200,000.00              | 0.00           | 200,000.00            | 250.00                | 199,750.00             |
| 1.6                | Estudio Para Aguas Negras                          | El Portillo            | 03-02-465      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00             | 0.00                  | 50,000.00              |
| 1.7                | Mantenimiento Al Sistema De Aguas Negras           | Barrio Y Colonias      | 03-02-465      | 20,444.10               | 130,000.00     | 150,444.10            | 129,714.30            | 20,729.80              |
| 1.8                | Estudio Para Alcantarillado De Aguas Negras        | Cabecera               | 03-02-464      | 100,000.00              | -100,000.00    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 1.9                | Mejoramiento Linea Agua Uso Domestico              | Cabeb. Municipal,      | 03-02-404      | 100,000.00              | 0.00           | 100,000.00            | 37,821.02             | 62,178.98              |
| Total del Código : |                                                    |                        |                | 03-02-464               |                | 1,870,444.10          | 1,376,000.00          | 2,398,444.10           |
|                    |                                                    |                        |                |                         |                |                       | 293,094.32            | 2,097,349.78           |
| <b>02</b>          | <b>Sector Saneamiento</b>                          |                        |                |                         |                |                       |                       |                        |
| 9.1                | Construcción De Proyecto De Agua Potable           | Valle De Maria         | 06-01-464      | 125,000.00              | 0.00           | 125,000.00            | 24,789.00             | 100,211.00             |
| 9.2                | Contraparte Para Proyecto De Agua Uso Domestico    | Los Limos,             | 06-01-464      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00             | 0.00                  | 50,000.00              |
| 9.3                | Contraparte Para Proyecto Aguas Negras             | Colonia El Eden        | 06-01-464      | 70,000.00               | 0.00           | 70,000.00             | 0.00                  | 70,000.00              |
| 9.4                | Construcción De Linea De Aguas Grises              | Col. Villa Vida        | 06-01-465      | 0.00                    | 70,000.00      | 70,000.00             | 0.00                  | 70,000.00              |
| Total del Código : |                                                    |                        |                | 06-01-465               |                | 245,000.00            | 70,000.00             | 215,000.00             |
|                    |                                                    |                        |                |                         |                |                       | 24,789.00             | 280,221.00             |
| <b>03</b>          | <b>Sector Electrificación</b>                      |                        |                |                         |                |                       |                       |                        |





MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE

Tel. (504) 2653-1526 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/09/18 AL 30/09/18**

Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/18**

| Cod. Proy          | Nombre del Proyecto                                 | Ubicación del Proyecto | Código Presup. | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Disponible |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 7.1                | Construcción Cerca Perimetral En Plazuela           | Plan De Rancho         | 03-09-457      | 250,000.00              | 0.00           | 250,000.00             | 0.00                  | 250,000.00             |
| 7.2                | Pago De Terreno Para Campo De Fútbol                | Nueva Esperanza        | 03-09-412      | 150,000.00              | 0.00           | 150,000.00             | 150,000.00            | 0.00                   |
| 7.3                | Mejoramiento A Plaza Publica                        | Barrio El Centro       | 03-09-457      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00              | 30,400.00             | 19,600.00              |
| 7.4                | Mejoramiento Ala Lumbrado Publico                   | Zona Urbana Y          | 03-09-451      | 130,000.00              | 100,000.00     | 230,000.00             | 177,752.14            | 52,237.86              |
| 7.5                | Mejoramiento De Calle En Zona De Campo "Jose Tito   | B° El Calvario         | 03-09-466      | 0.00                    | 150,000.00     | 150,000.00             | 0.00                  | 150,000.00             |
| 7.6                | Mejoras Al Campo De Fútbol                          | Tepezquinte            | 03-09-457      | 0.00                    | 50,000.00      | 50,000.00              | 49,910.00             | 90.00                  |
| 7.7                | Construcción De Polideportivo                       | Barrio El Centro       | 03-09-457      | 0.00                    | 300,000.00     | 300,000.00             | 0.00                  | 300,000.00             |
| 7.8                | Proyecto Electrificación En                         | Canalote Y             | 03-09-481      | 0.00                    | 180,000.00     | 180,000.00             | 0.00                  | 180,000.00             |
| Total del Código : |                                                     |                        |                | 03-09-481               | 380,000.00     | 780,000.00             | 1,349,962.14          | 531,927.86             |
| 08                 | Sector Part. Ciud. cult. Deport. y Pres. Patrimonio |                        |                |                         |                |                        |                       |                        |
| 5.1                | Construcción Piso En Casa Comunal                   | La Laborcita           | 03-04-461      | 40,000.00               | 0.00           | 40,000.00              | 8,137.50              | 31,862.50              |
| 5.2                | Construcción Baños En Parque Las Matas              | San Rafael De          | 03-06-457      | 95,000.00               | 0.00           | 95,000.00              | 0.00                  | 95,000.00              |
| 5.3                | Construcción Edificio Centro Comunal                | El Chorro              | 03-04-461      | 150,000.00              | 0.00           | 150,000.00             | 0.00                  | 150,000.00             |
| 8.13               | Construcción De Caja Puente En Zona Plan De Rancho  | Plan De Rancho         | 03-01-466      | 0.00                    | 60,000.00      | 60,000.00              | 0.00                  | 60,000.00              |
| Total del Código : |                                                     |                        |                | 03-01-466               | 275,000.00     | 60,000.00              | 8,137.50              | 326,862.50             |
| 10                 | Sector Act. Product. y apoyo a la peq. y mediana    |                        |                |                         |                |                        |                       |                        |
| 8.1                | Construcción Cajas Puentes En Calle Acceso          | La Joya, La            | 05-01-466      | 150,000.00              | 134,000.00     | 284,000.00             | 141,228.00            | 142,772.00             |
| 8.10               | Conformación Y Balastado De Calle Acceso            | Desde Plan De          | 05-01-466      | 50,000.00               | 0.00           | 50,000.00              | 41,000.00             | 9,000.00               |
| 8.11               | Construcción De Caja Puente Y Mej. De Calle         | Valle De María         | 03-01-466      | 100,000.00              | 0.00           | 100,000.00             | 58,400.00             | 41,600.00              |
| 8.12               | Mejoramiento De Calle En Chaguiton Y Cedros         | Chaguiton Y            | 03-01-466      | 0.00                    | 80,000.00      | 80,000.00              | 0.00                  | 80,000.00              |

**MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE**

Tel. (504) 2653-1526 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION****INFORME DEL 01/09/18 AL 30/09/18**Fecha de Elaboración del Informe: **30/09/18**

| Cod. Proy                   | Nombre del Proyecto                             | Ubicación del Proyecto | Código Presup. | Presupuesto Anual Apro. | Modificaciones      | Presupuesto Definitivo | Presupuesto Ejecutado | Presupuesto Disponible |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.2                         | Conformación Y Mejoramiento De Calle            | Desde Desvío           | 05-01-466      | 100,000.00              | 0.00                | 100,000.00             | 84,200.00             | 15,800.00              |
| 8.3                         | Mejoramiento Y Ampliación De Calle              | Desde Desvío           | 05-01-466      | 200,000.00              | 0.00                | 200,000.00             | 118,325.00            | 81,675.00              |
| 8.4                         | Mejoramiento Y Ampliación De Calle Acceso       | Nueva Esperanza,       | 05-01-466      | 120,000.00              | 0.00                | 120,000.00             | 113,000.00            | 7,000.00               |
| 8.5                         | Mejoramiento De Calle Acceso                    | El Barcal              | 05-01-466      | 70,000.00               | 50,000.00           | 120,000.00             | 84,400.00             | 35,600.00              |
| 8.6                         | Apertura Y Mejoramiento De Calle Acceso         | El Peñasco             | 05-01-466      | 150,000.00              | 0.00                | 150,000.00             | 109,867.50            | 40,132.50              |
| 8.7                         | Conformación Y Mejoramiento De Calle acceso     | Loma Escondida-        | 05-01-466      | 120,000.00              | 0.00                | 120,000.00             | 89,000.00             | 31,000.00              |
| 8.8                         | Mejoramiento De Calle Acceso                    | Cacalhuapa             | 05-01-466      | 50,000.00               | 0.00                | 50,000.00              | 0.00                  | 50,000.00              |
| 8.9                         | Mejoramiento De Calle Acceso                    | Veracruz               | 05-01-466      | 15,000.00               | 0.00                | 15,000.00              | 14,000.00             | 1,000.00               |
| Total del Código: 05-01-466 |                                                 |                        |                | 1,125,000.00            | 254,000.00          | 1,379,000.00           | 821,210.50            | 557,789.50             |
| 11                          | <b>Sector Red Vial</b>                          |                        |                |                         |                     |                        |                       |                        |
| 12.1                        | Pavimentación De Calle Principal                | Valle Mercedes         | 05-01-466      | 200,000.00              | 0.00                | 200,000.00             | 0.00                  | 200,000.00             |
| 12.2                        | Construcción De Caja Puente en Calle Acceso     | Loslimos- Mestizo      | 05-01-466      | 100,000.00              | 0.00                | 100,000.00             | 0.00                  | 100,000.00             |
| 12.3                        | Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles          | Zona Urbana Y          | 05-01-466      | 28,174.80               | 40,000.00           | 68,174.80              | 21,401.00             | 46,773.80              |
| 12.4                        | Reparación De Alcantarilla A Orilla Ca-4        | Barrio El Calvario     | 05-01-466      | 48,090.49               | 0.00                | 48,090.49              | 0.00                  | 48,090.49              |
| 12.5                        | Pavimentación De Calle Hacia Campo De Fútbol    | Barrio El Calvario     | 05-01-466      | 603,800.00              | 0.00                | 603,800.00             | 481,290.00            | 122,510.00             |
| 12.6                        | Pedimentación De Callejón                       | Barrio El Centro       | 05-01-466      | 200,000.00              | -70,000.00          | 130,000.00             | 0.00                  | 130,000.00             |
| 12.7                        | Señalización De Calles Y Avenidas               | El Centro,             | 05-01-466      | 50,000.00               | 0.00                | 50,000.00              | 48,875.00             | 1,125.00               |
| Total del Código: 05-01-466 |                                                 |                        |                | 1,128,071.29            | -30,000.00          | 1,098,071.29           | 532,565.00            | 565,506.29             |
| 12                          | <b>Sector Edifi. de Bienes Municipales</b>      |                        |                |                         |                     |                        |                       |                        |
| 13.1                        | Construcción De Baños Públicos                  | El Portillo            | 05-01-461      | 85,000.00               | 0.00                | 85,000.00              | 0.00                  | 85,000.00              |
| 13.2                        | Construcción Edificio Centro Comunal            | Nueva Esperanza        | 05-01-461      | 150,000.00              | 0.00                | 150,000.00             | 80,738.00             | 69,262.00              |
| 13.3                        | Construcción Salón Para Reuniones Con Patronato | Brisas Del             | 05-01-461      | 150,000.00              | 0.00                | 150,000.00             | 0.00                  | 150,000.00             |
| 13.4                        | Mejoramiento Centro Comunal                     | El Peñasco             | 05-01-461      | 50,000.00               | 0.00                | 50,000.00              | 0.00                  | 50,000.00              |
| 13.5                        | Construcción Edificio Centro Comunal            | El Carrizal            | 05-01-461      | 100,000.00              | 0.00                | 100,000.00             | 150,000.00            | 15,000.00              |
| 13.6                        | Tercera Etapa Plaza Turística                   | El Centro Zona El      | 05-01-461      | 350,000.00              | 0.00                | 350,000.00             | 0.00                  | 350,000.00             |
| 13.7                        | Construcción Edificio Centro Comunal            | El Ocotillo            | 05-01-461      | 200,000.00              | 0.00                | 200,000.00             | 0.00                  | 200,000.00             |
| 13.8                        | Mejoras Edificio Municipal                      | El Centro              | 05-01-461      | 20,000.00               | 0.00                | 20,000.00              | 7,535.00              | 12,465.00              |
| Total del Código: 05-01-461 |                                                 |                        |                | 1,175,000.00            | 0.00                | 1,175,000.00           | 238,273.00            | 936,727.00             |
| <b>TOTAL PROYECTOS</b>      |                                                 |                        |                | <b>7,283,515.39</b>     | <b>2,529,000.00</b> | <b>9,812,515.39</b>    | <b>2,887,818.46</b>   | <b>6,924,696.93</b>    |