



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE

Tel. (504) 2653-1526 2653-1547

Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/10/18 AL 31/10/18

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/18**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Código Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
7.1	Construcción Cerca Perimetral En Plazuela	Plan De Rancho	01-09-457	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
7.2	Pago De Terreno Para Campo De Fútbol	Nueva Esperanza	01-09-412	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
7.3	Mejoramiento A Plaza Publica	Barrio El Centro	01-09-457	50,000.00	0.00	50,000.00	31,700.00	18,300.00
7.4	Mejoramiento Ala Lumbrado Publico	Zona Urbana Y	01-09-421	130,000.00	100,000.00	230,000.00	177,702.14	52,297.86
7.5	Mejoramiento De Calle En Zona De Campo "Jose Tito"	B° El Calvario	01-09-466	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
7.6	Mejoras Al Campo De Fútbol	Tepezquinte	01-09-457	0.00	50,000.00	50,000.00	49,910.00	90.00
7.7	Construcción De Polideportivo	Barrio El Centro	01-09-457	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
7.8	Proyecto Electrificación En	Canalote Y	01-09-421	0.00	180,000.00	180,000.00	95,000.00	95,000.00
Total del Código : 01-09-481				580,000.00	750,000.00	1,330,000.00	494,372.14	835,627.86
08	Sector Part. Ciud. cult. Deport. y Pres. Patrimonio							
5.1	Construcción Piso En Casa Comunal	La Laborcita	01-01-461	40,000.00	0.00	40,000.00	9,300.00	30,700.00
5.2	Construcción Baños En Parque Las Matas	San Rafael De	01-06-457	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5.3	Construcción Edificio Centro Comunal	El Chorro	01-04-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8.13	Construcción De Caja Puente En Zona Plan De Rancho	Plan De Rancho	01-01-466	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
Total del Código : 01-01-466				275,000.00	60,000.00	335,000.00	9,300.00	325,700.00
10	Sector Act. Product. y apoyo a la peq. y mediana							
8.1	Construcción Cajas Puentes En Calle Acceso	La Joya, La	01-01-466	150,000.00	134,000.00	284,000.00	141,228.00	142,772.00
8.10	Conformación Y Balastado De Calle Acceso	Desde Plan De	01-01-466	50,000.00	0.00	50,000.00	41,000.00	9,000.00
8.11	Construcción De Caja Puente Y Mej. De Calle	Valle De Maria	01-01-466	100,000.00	0.00	100,000.00	58,400.00	41,600.00
8.12	Mejoramiento De Calle En Chaguilton Y Cedros	Chaguilton Y	01-01-466	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00



MUNICIPALIDAD DE SINUAPA OCOTEPEQUE
Tel. (504) 2653-1526 2653-1547
Email: municipalidadsinuapa@yahoo.es



INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/10/18 AL 31/10/18

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/18**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Código Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
8.2	Conformación Y Mejoramiento De Calle	Desde Desvío	05-01-466	100,000.00	0.00	100,000.00	84,200.00	15,800.00
8.3	Mejoramiento Y Ampliación De Calle	Desde Desvío	05-01-466	200,000.00	0.00	200,000.00	118,325.00	81,675.00
8.4	Mejoramiento Y Ampliación De Calle Acceso	Nueva Esperanza,	05-01-466	120,000.00	0.00	120,000.00	113,000.00	7,000.00
8.5	Mejoramiento De Calle Acceso	El Barcal	05-01-466	70,000.00	60,000.00	120,000.00	84,400.00	35,600.00
8.6	Apertura Y Mejoramiento De Calle Acceso	El Peñasco	05-01-466	150,000.00	0.00	150,000.00	109,867.50	40,132.50
8.7	Conformación Y Mejoramiento De Calle acceso	Loma Escondida-	05-01-466	120,000.00	0.00	120,000.00	89,000.00	31,000.00
8.8	Mejoramiento De Calle Acceso	Cacahuapa	05-01-466	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.9	Mejoramiento De Calle Acceso	Veracruz	05-01-466	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	1,000.00
Total del Código :		05-01-466		1,125,000.00	264,000.00	1,389,000.00	824,210.50	564,789.50
11	Sector Red Vial							
12.1	Pavimentación De Calle Principal	Valle Mercedes	05-01-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12.2	Construcción De Caja Puente en Calle Acceso	Loslimos- Mestizo	05-01-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
12.3	Mejoramiento Y Mantenimiento De Calles	Zona Urbana Y	05-01-466	28,174.80	40,000.00	68,174.80	21,401.00	46,773.80
12.4	Reparación De Alcantarilla A Orilla Ca-4	Barrio El Calvario	05-01-466	48,090.49	0.00	48,090.49	0.00	48,090.49
12.5	Pavimentación De Calle Hacia Campo De Fútbol	Barrio El Calvario	05-01-466	503,800.00	0.00	503,800.00	481,290.00	22,510.00
12.6	Pedimentación De Callejón	Barrio El Centro	05-01-466	200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
12.7	Señalización De Calles Y Avenidas	El Centro,	05-01-466	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	125.00
Total del Código :		05-01-466		1,128,071.29	-30,000.00	1,098,071.29	532,566.00	565,505.29
12	Sector Edifi. de Bienes Municipales							
13.1	Construcción De Baños Públicos	El Portillo	05-01-461	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
13.2	Construcción Edificio Centro Comunal	Nueva Esperanza	05-01-461	150,000.00	0.00	150,000.00	82,238.00	67,762.00
13.3	Construcción Salón Para Reuniones Con Patronato	Brisas Del	05-01-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
13.4	Mejoramiento Centro Comunal	El Peñasco	05-01-461	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
13.5	Construcción Edificio Centro Comunal	El Carrizal	05-01-461	105,000.00	0.00	105,000.00	150,000.00	15,000.00
13.6	Tercera Etapa Plaza Turística	El Centro Zona El	05-01-461	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
13.7	Construcción Edificio Centro Comunal	El Ocotillo	05-01-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
13.8	Mejoras Edificio Municipal	El Centro	05-01-461	20,000.00	0.00	20,000.00	7,747.00	12,253.00
Total del Código :		05-01-461		1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	239,985.00	930,015.00
TOTAL PROYECTOS				7,283,515.39	2,529,000.00	9,812,515.39	3,309,124.73	6,503,390.66