



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mejoramiento de escuela Manuel Bonilla, aldea El Achotal	Se fabricaron e instalaron 9 ventanales de 96 pulg de ancho x 30 pulg de alto con los materiales que se describen a continuación: Tubo estructural de 1 pulg - Tubo estructural de ¾ pulg - Lámina desplegada de 1/8 - Platina de ½ X 1/8 - Pintura anticorrosiva color negro Se fabricaron e instalaron 2 puertas de 42 pulg de ancho x 80 pulg de alto con los materiales que se describen a continuación: - Tubo estructural de 1 pulg - Angulo de 1 ¼ por 3/16 - Lámina lisa de 1/16 - Pintura anticorrosiva color negro	454,992.50	32,506.25	448,271.03	6,721.47
2	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	Instalacion de techo en area de juegos del Jardín de niños Policarpo Paz Garcia del proyecto	146,956.25	17,238.50	124,181.50	22,774.75
3	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se construyó pared de tabla yeso más instalación de puerta con su respectivo llavín. en el antiguo salón de reuniones para crear la oficina del Departamento Municipal de Justicia. También se colocó la cerámica en gradas principales de acceso a segunda planta.	96,017.73	1,017.00	37,325.00	58,692.73
4	Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas	Se instaló el cielo falso de tabla yeso, se hizo La instalación eléctrica, se instalaron todas las puertas, se instalaron sanitarios, lavabos, extractores y accesorios en los sanitarios. Además se pinto todo el edificio. Se estima un avance del 100% de las actividades del segundo contrato servicios de construcción.	541,618.75		507,823.76	33,794.99
5	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Se realizó ayuda con cemento para construccion de sanitario de vivienda de Sra Teresa Benitez de aldea El Carmen y piedra para ayuda construccion vivineda a Sra. Victoria Perez aldea Santa Teresa	350,000.00	7,886.00	41,247.00	308,753.00
6	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, las 10 viviendas ya tienen techo, 5 están con piso terminado, 5 cuentan con la pila. Se estima un avance general del 85%	580,050.00	20,200.00	204,407.50	375,642.50

7	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se entregó el material a los beneficiarios y se encuentran instalados un 70% de los techos	874,043.45	465,957.00	694,715.00	179,328.45
8	Construccion de letrinas en todo el municipio	De las 20 letrinas 10 se encuentran en la etapa de construccion de camaras composteras, listas para construir la losa de concreto donde se instalará la taza especial que se ha mandado a fabricar especialmente para este proyecto. El proyecto se encuentra en un avance aproximado del 10% del proyecto	373,704.42	22,420.00	332,862.68	40,841.74
9	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea de conducción y de la red de distribución así como protección de tubería superficial.	629,056.25	10,953.00	340,609.16	288,447.09
10	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se están fabricando cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario	108,500.00	6,550.00	17,149.98	91,350.02
11	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y quebradas en calles	700,000.00	24,325.00	478,755.00	221,245.00
12	Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas	Actualmente se finalizó la pista o villa de atletismo, se construyó el area de ejercicios con la instalacion de maquinas para ejercicio a intemperie contiguo a la cancha multiusos.	464,375.00	67,745.00	133,789.15	330,585.85
13	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Reparacion tramo carretero sector el resumidero	1,145,585.00	20,000.00	828,077.50	317,507.50
TOTAL					7,098,983.01	2,733,008.07



P.M y C.P. Denia Iveth Mejía
Departamento de presupuesto