



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento del sistema de agua	Casco Urbano	Mejorar la prestación del servicio de agua a los habitantes del Casco Urbano	Consiste en hacer reparaciones varias al sistema de agua, ampliaciones y la búsqueda de soluciones a la falta de agua en algunos sectores del Casco Urbano	Directamente se beneficiarán 2768 habitantes aproximadamente	Director de Servicios Públicos de la municipalidad Francisco Galdamez y Fntanero Municipal Manuel Santos	Fondos Municipales	L. 500,000.00	19-nov-18	Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea de conducción y de la red de distribución así como protección de tubería superficial.	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de parque recreativo para mujeres y niñas	Bo. San Nicolas	Fomentar la convivencia y mejorar el estado físico y emocional de las niñas y mujeres a través de la creación de un parque recreativo.	El proyecto consistirá en adaptar una serie de espacios para diferentes actividades alrededor del estadio municipal. El lugar será apropiado para diversos eventos y actividades físicas para las niñas y las mujeres. Se construirán áreas de acuerdo a las necesidades de las niñas y mujeres. El proyecto constara con las siguientes áreas: 1. Área de ejercicios (Gimnasio al aire libre) 2. Salón de conferencias 3. Baños 4. Jardineras 5. Área de juegos para niños 6. Caseta de vigilancia 7. Mirador Fotográfico: 8. Villa de atletismo De las cuales en esta etapa se construirá la villa de atletismo y area para ejercicios	Beneficiarios Directos: Directamente se beneficiarán 1628 personas del Casco Urbano que comprenden niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultas mayores con rangos de edades entre 0 - 65 y más años (según línea de base 2015) Beneficiarios Indirectos: Indirectamente se beneficiará las niñas y mujeres del resto del municipio, 1985 en total.	SERCOVIM S. de R.L. de C.V. RTN 05019014662994 Dirección: Col. Villa Ernestina, San Pedro Sula	Fondos Municipales Contraparte de Plan Honduras	1300000 La primera contará con un presupuesto de L. 700,000.00 Aporte Plan Honduras L. 350,000.00 Aporte Municipal L. 350,000.00	19-nov-18	Actualmente se finalizó la pista o villa de atletismo, se construyó el área de ejercicios con la instalacion de maquinas para ejercicio a intemperie contiguo a la cancha multiusos.	para la primera etapa se pretende que se invertirá un monto de L. 700,00.00	sep-19	El proyecto se ejecutó según lo previsto en el contrato	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de la Escuela Manuel Bonilla	Aldea El Achiotal	Mejorar la infraestructura educativa del municipio	El proyecto consiste en la remodelación y ampliación del área que antes funcionó como cocina-bodega que será destinada para aula salón de usos múltiples, también se construirá un muro de contención que a la vez servirá de muro perimetral en el lado Norte de la Escuela, se ampliará el área de juegos para los niños y se reparará la cerca perimetral con la instalación de nueva malla ciclón.	En total son 46 alumnos y 2 maestras De los alumnos 20 son niñas y 26 varones entre los 6 y los 12 años de edad	Maestro de obra: Juan José Arita Velásquez Ident. No. 0419-1979-00179 Con domicilio en Bo. San Francisco, San Nicolas Copan	Fondos Municipales	L. 450,000.00	19-nov-18	Se fabricaron e instalaron 9 ventanales de 96 pulg de ancho x 30 pulg de alto con los materiales que se describen a continuación: - Tubo estructural de 1 pulg - Tubo estructural de ¾ pulg - Lámina desplegada de 1/8 - Platina de ¼ X 1/8 - Pintura anticorrosiva color negro Se fabricaron e instalaron 2 puertas de 42 pulg de ancho x 80 pulg de alto con los materiales que se describen a continuación: - Tubo estructural de 1 pulg - Angulo de 1 ¼ por 3/16 - Lámina lisa de 1/16 - Pintura anticorrosiva color negro	N/D	nov-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dentro de la vivienda y pila fuera de la vivienda.	En total son 14 familias para un total 58 personas.	Maestro de obra: Rigoberto Mejía Humberto Reyes -Miguel Angel Tabora Oscar Aguilar Roel Pacheco Elmer Benítez Eduardo Mejía Carlos López Antonio Jerónimo	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, las 10 viviendas ya tienen techo, 5 están con piso terminado, 5 cuentan con la pila. Se estima un avance general del 85%	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con techos dignos	Casco Urbano y area rural	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la dotación de aluzinc y canaleta a familias en extrema pobreza que estén construyendo su vivienda o que necesiten reparar su techo	En total son 70 familias.	La instalación de los techos queda a cargo de cada beneficiario	Fondos Municipales	L. 800,000.00	19-nov-18	Se entregó el material a los beneficiarios y se encuentran instalados un 70% de los techos	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de letrinas aboneras en la comunidad	El Sisín	Mejorar las condiciones sanitarias de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de letrinas de doble cámara compostera, son letrinas ecológicas que permiten, al tratar los excrementos de manera sencilla y natural, producir compost, es decir mantillo rico en nutrientes para la agricultura.	En total son 20 familias.	Constructor: José Ángel Carranza Sarmiento, mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y vecino de la comunidad El Sisín del municipio de San Nicolás Departamento de Copán con Tarjeta de Identidad No. 0401-1970-01024	Fondos Municipales	L. 327,690.00	19-nov-18	De las 20 letrinas 10 se encuentran en la etapa de construcción de cámaras composteras, listas para construir la losa de concreto donde se instalará la taza especial que se ha mandado a fabricar especialmente para este proyecto. El proyecto se encuentra en un avance aproximado del 10% del proyecto	N/D	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A


Lic. Nancy Murillo
 Dirección Técnica de Gestión Municipal