



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ
TEL: 3757-7689/9928-5666
EMAIL: municchinac@yahon.com



Informe de Proyectos
Fecha 11/10/2019

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual
461	Ampliación de agua potable y acondicionamiento de proyecto Aguas negras	255,525.28	60.26%
461	Proyecto acondicionamiento y mejoras en edificio de centros de salud	1,557,20.9	68.33%
461	Proyecto acondicionamiento y mejoras de instituto general francoisa morazan	41,6639.2	41.66%
463	Construcciones Adicionales Y Mejoras de Viviendas Populares	993979.64	97.10%
463	Proyecto Ampliación de Centro Social (El Trapiche)		
463	Proyecto Construcción de Centro Social (La Cuesta)		0%
481	Proyecto Beneficiación		
461	Proyecto Construcción de Centro Social (Arenales)		0%
411	Proyecto Construcción de Centro Social (La Cuesta)		0%
573	Proyecto reparación de techo Iglesia Católica		0%
573	Proyecto reparaciones de Iglesias	73504.00	43.41%
466	Construcción, Adición y Mejoramiento de Calles y Puentes	36000.00	88.45%
461	Construcción de Kiosco	20000.00	44.44%
461	Obras Varías en el Palacio Municipal	69100.00	100%
466	Boulevard, Entrada Casco Urbano (Segundo Etapa)		
AMPLIACIONES 2018-2019		Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual
461	Aula Kinder, Chinacla Centro	882802.92	74.92%
461	Mejoramiento de Sistema de Agua	212,781.01	99.92%
461	Construcción de Letrinas	83472.92	83.48%
463	Proyecto Mejoramiento de Viviendas	292,784.80	100.00%
461	Proyecto Electrificación	1,58,761.83	45.02%
461	Proyecto electrificación	158,932	95.02%
461	Centroparte de Materiales Electrificación	99,428.29	99.43%
467	Mejoramiento de Campo de Fútbol El Uman, Chinacla	80,000.00	99.00%
467	Mejoramiento de Campo de Fútbol, Arenales, Chinacla	72,000.00	89.00%
467	Mejoramiento de Campo de Fútbol, Chinacla, Centro		
441	Construcción de Bodega-Cocina - Comedor	289,863.71	94.52%
444	Boulevard Entrada Casco Urbano	1,780,628.99	100.00%
469	Construcciones Adicionales y mejoras de obras Varías		

Unidad Técnica Municipal
Denis Adolfo Davila



ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalle de Contacto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo del Financiamiento (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectado)
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto		Fondos Municipales	1,023,637.52	12/11/2018	ejecucion	50810.00	31/12/2019
ejecutar en un 100%	No tiene Ningun impacto ambiental	No hay Impacto	99559105	Fondos Municipales	610,623.95	12/11/2018	ejecucion	416639.2	21/09/2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					
Encargado de la ejecucion	Sector	Nombre del proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
	Vivienda	Compra y Reparacion de viviendas en el Municipio	Chinacla	Mejoramiento y construccion de viviendas	consiste en la reparacion de techos de viviendas y construccion de viviendas
Ing. Javier Yanez	Educacion	Proyecto construccion de taller Hogar ubicado en el Casco Urbano, Chinacla	Chinacla	Dar mejor Calidad de Educacion a los alumnos del Instituto Gral. Francisco Morazan del Municipio de Chinacla	Consiste en la construccion de una aula nueva que servira a los alumnos de la carrera de Agro-Industria.

sept-19

Elaborado: 11 - 10 - 2019

Denís Adolfo David
Unidad Técnica Municipal

