

MEMORANDUM

Ingeniería IN 271-2019

PARA: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 07 de Octubre 2019



Por medio de la presente le estoy enviando el Cuadro de Avance Físico y Financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Septiembre del 2019.

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

Proyectos de Inversión en ejecución
Periodo Septiembre Año 2019

No	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA	Nº DE CONTRATO
1	Reconstrucción de tramo de bordo y obra de protección en margen izquierda del río Chamelecon, sector el zapote	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P8-009-2019-CCIVS
2	Canalización y Cierre de Boquete en Quebrada Chindongo	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P2-011-2019-CCIVS
3	Construcción de escollera de piedra margen derecha del río Chamelecon, sector Guarumas II	CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV	P4-007-2019 CCIVS
4	Cierre de boquetes en bordo margen derecha de río Blanco, sector Campo Blanco.	CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S DE RL DE CV	P8-008-2019 CCIVS
5	Reconstrucción de bordo y obras de protección margen derecha del Río Blanco tramo II, sector Campo Olivo - El Bejuco.	CONSTRUCTORA REAL S DE RL	P8-006-2019 CCIVS
6	Mejoramiento de área Hidráulica, Canal Maya Gualiqueme desde Bocatoma LaPuntilla	COSOBRI S.de R.L.	P2-010-2019-CCIVS
7	Canalización y Obras de protección en Río Chiquito sector aldea Río Chiquito	CONREAL S.de R.L.	P2-013-2019-CCIVS
8	Construcción de sistema de drenaje pluvial y obras de control de sedimentación de las quebradas Jocomico y Tatumbra II etapa	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS, S DE RL DE CV	P2-004-2019 CCIVS
9	Retiro de Bordo Margen derecha del Río Ulua, Sector Meroa Río	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L. DE C.V.	P8-012-2019.CCIVS
10	Reparación de obras de protección en márgenes de Río Choloma aguas debajo de puente ferroviario III etapa	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	P4-005-2019 CCIVS

ING. NEIL PATRICK DIAZ
 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 CCIVS

