



Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 1



Institución: 0122 Fondo Vial																						
Misión: SOMOS UNA INSTITUCIÓN ESTATAL DESTINADA A PLANIFICAR, DIRIGIR, ADMINISTRAR SOSTENIBLE Y TRANSPARENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PARA FACILITAR EL TRANSPORTE OPORTUNO DE PERSONAS Y MERCANCIA, CON MENOS COSTOS DE OPERACIÓN, EN MENOR TIEMPO Y CON MENOS COSTO DE RIESGO DE ACCIDENTES VIALES; ASÍ MISMO PROMOVER EL EMPLEO EN LAS REGION																						
Objetivos:																						
03 GARANTIZAR UNA CONSERVACION SOSTENIBLE Y OPORTUNA DE LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE EMPRESAS NACIONALES Y MICROEMPRESAS.																						
04 PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA GENERACIÓN DE EMPLEO.																						
Actividad Obra: 001-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEOS ASFALTICOS Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO	53	KILÓMETRO	S	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.54	0.00	446,101.00	893.54	0.00	446,101.00	3,219.96	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:																		
				32.64	0.00	0.00	0.00			0.00			893.54		1,814,620.00	893.54		1,814,620.00	2,737.56		0.00	
				Totales del Reporte:		32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.54	1,814,620.00	893.54	1,814,620.00					
Actividad Obra: 002-SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	53	KILÓMETRO	S	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		3.21	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Totales del Reporte:		3.21	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 004-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES	53	KILÓMETRO	S	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,519.00	0.00	0.00	1,368,519.00	0.00	0.00	1,368,519.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		1.68	0.00	0.00	0.00			0.00			1,368,519.00	0.00		1,368,519.00	0.00		0.00	0.00
				Totales del Reporte:		1.68	0.00	0.00	0.00			0.00			1,368,519.00	0.00		1,368,519.00	0.00		0.00	0.00
Actividad Obra: 005-ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION (RVP) Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 002-CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION	388	EMERGENCIA	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Totales del Reporte:		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP) Programa: 12-CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Sub Programa: 00-- Proyecto: 003-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIO																						
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL	53	KILÓMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Actividad - Obra:		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				Totales del Reporte:		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00