



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias al edificio municipal	96,017.73	2,523.00	39,848.00	56,169.73
2	Construccion y mejoramiento de vivienda solidaria adecuada para mujeres madres solteras	Mejoramiento de viviendas	350,000.00	1,897.50	43,144.50	306,855.50
3	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, las 10 viviendas ya tienen techo, 5 están con piso terminado, 5 cuentan con la pila. Se estima un avance general del 85%	580,050.00	71,800.00	276,207.50	303,842.50
4	Construccion de letrinas en todo el municipio		373,704.42	5,567.63	338,430.31	35,274.11
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se continuan realizando varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea de conducción y de la red de distribución así como protección de tubería superficial.	629,056.25	9,225.00	349,834.16	279,222.09
6	Mejoramiento al sistema de agua por bombeo (Sondeo electrico vertical)	Se continua realizando el sondeo vertical	157,500.00	39,375.00	157,500.00	0.00
7	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se están fabricando cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario	108,500.00	2,250.00	19,399.98	89,100.02
8	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y quebradas en calles	700,000.00	59,450.00	538,205.00	161,795.00
9	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se realizó la chapia del area del campo de futbol, cancha multiusos y parque recreativo	150,000.00	7,450.00	28,450.00	121,550.00
10	Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas	Se finalizó la primera etapa del proyecto Parque Recreativo para mujeres y niñas	464,375.00	265,065.62	398,854.77	65,520.23
11	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Reparacion tramo carretero con alcantarillas	1,145,585.00	34,645.00	862,722.50	282,862.50
TOTAL				499,248.75	7,598,231.76	2,233,759.32



P.M y C.P. Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto