



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



INFORME DE PROYECTOS MES DE OCTUBRE DE 2019

NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL MENSUAL SEGÚN MONTO PROGRAMADO
1	Reconstrucción de muro perimetral instituto Alma Latina ya que con las fuertes lluvias se dañó.	CEDROS CASCO URBANO	25,000.00	80% el que equivale a 25,000.00

ANGEL ALBERTO ANDINO
JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
 E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Sociedad de padres de Familia
Sector, Sub sector	Uno
Nombre del Proyecto	Reconstrucción de muro perimetral
Ubicación del Proyecto	<p>Coordenadas UTM del Proyecto 14.602771°, -87.126283°</p> 
Propósito	Elaboración proyecto de se busca garantizar la seguridad de la población estudiantil de este centro
Descripción del Proyecto	compra de materiales para la elaboración reparación de cerca perimetral del centro educativo
Elaboración del Proyecto	
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamientos	ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	YADIRA DEL CARMEN MEJIA, presidenta de la Sociedad de padres de familia
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1023 CEL. 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Presupuesto de Proyecto	25,000.00 lempiras
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	07/01/2019
Estado del Proyecto (actual)	En EJECUCION
Costo de Finalización (proyectado)	35,000.00 lempiras
Fecha de Finalización (proyectada)	DICIEMBRE 2019
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Primer desembolso: Ejecutado a 90%
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno

ANGEL ALBERTO ANDINO

Depto. Desarrollo Comunitario

Zedros in nostra Sanguinis