



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Noviembre 07, 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	PINEDA CANO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S. DE R.L. (PICAASO) (Elsa Elizabeth Cano Cochran)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de 125 ML. De Pavimento con concreto hidráulico de 4000-PSI	2da. Avenida, entre 6ta. Y 8va. Calle Nor-Oeste, acceso a Cruz Roja, barrio Suyapa, Villanueva, Cortés.	Trazado y Marcado, Excavación y botado de material común, conformación de sub- rasante, Relleno y Compactado y Loza de Concreto.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales propios de la excavación del suelo.	Excavación de terreno para compactar y loza de concreto.	Fondos Municipales	L. 993,332.17	11/10/2019	30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Red Vial No Pavimentada	Construcción de Drenaje Pluvial	Colonia Santa Carmen, Villanueva, Cortés	Trazado, Marcado, Excavación, Conformación y construcción de Cuneta de bloque con refuerzo longitudinal y vertical, repello, fundición de piso y solera en CANAL DE CONCRETO. Demolición de estructura existente, Trazado, Marcado, Excavación, Fundición de Piso con enchape de piedra, Pared de Bloque fundido con refuerzo longitudinal, Repello de paredes y fundición de Loza en CAJA PUENTE.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Canalizar las aguas lluvias	Remoción del suelo para la construcción	Fondos Municipales	L. 486,691.80	10/06/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Electrificación	Mejoras al Sistema de Alumbrado Público	Colonia Melgar Castro y Entrada Principal a aldea El Milagro, Villanueva, Cortés.	Instalación de 8 Lámparas Led de 100 Watts con su respectivo brazo metálico en Col. Melgar Castro y 15 en la Aldea El Milagro.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	No hubo	No hubo	Fondos Municipales	L. 235,405.00	14/10/2019	Ejecutado	L. 235,405.00	21/10/2019	Acertado	No hubo	No hubo
4	A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Electrificación	Adición y Mejoras en Electrificación y Alumbrado Público de la Iglesia Ebenezer	Iglesia Ebenezer, Villanueva, Cortés.	Desmontaje, Suministro e Instalación de Transformador de 100 KVA., Reparación de Línea Primaria 2 y 3 fases, Suministro e instalación de Retenidas e Instalación de red protección a tierra.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	No hubo	Excavación del suelo para de instalación retenidas.	Fondos Municipales	L. 270,238.50	14/10/2019	Ejecutado	L. 270,238.50	20/10/2019	Acertado	No hubo	No hubo
5	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Deporte	Construcción de Cerco Perimetral en Cancha de Fútbol	Barrio San Ramón, Villanueva, Cortés.	Trazado y Marcado, Excavación, Construcción de Zapata Corrida, Muro de piedra, Muro de Bloque, Jamba sobre muro, Instalación de Soportes con tubo de 2" HG., Instalación de Malla Ciclón, Fundición de Castillos y Fabricación e Instalación de Portones.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo y desperdicios de otros materiales de construcción.	Excavación para fundición de Zapatas y Muro de Piedra.	Fondos Municipales	L. 988,940.55	01/08/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Noviembre 07, 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	INVERSIONES SERRANO (José Arturo Serrano Vallecillo)	Red Vial No Pavimentada	Construcción de Caja de Paso en calle de terracera	Aldea La Esperanza, El Venado, Villanueva, Cortés	Trazado y Marcado, Excavación, Retiro de material excedente, Instalación de Alcantarillas, Enchape de Cunetas, Piso, Construcción de paredes y losa de concreto.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción.	Excavación para fundición de piso y construcción de paredes.	Fondos Municipales	L. 185,960.50	14/10/2019	Ejecutado	L. 185,960.50	04/11/2019	Acertado	No hubo	No hubo
7	A&S ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Electrificación	Adición y Mejoras en Electrificación y Alumbrado Público en su segunda etapa	Aldea El Marañón, Villanueva, Cortés	Suministro e Instalación de Postes, Transformador de 50 KVA., 24 Lámparas de Alumbrado Público tipo Led Y extensión de Línea Primaria y Secundaria.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Poda de árboles para la instalación de la red eléctrica.	Perforación del suelo para instalación de postes.	Fondos Municipales	L. 893,110.70	24/10/2019	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Ingenieros en Mecánica, Electricidad, Construcción y Comunicaciones S. de R. L. de C.V. (IMECO S. DE R.L. DE C.V.) (Carlos Sergio Chichilla Castro)	Educación	Construcción de Aulas para la Escuela Municipal de Música y Artes en el edificio de Oficinas Municipales	Barrio Suyapa, Villanueva, Cortés.	Desmontaje de lámparas existentes, suministro e instalación de Cielo Falso y Pared de tabla yeso, Suministro e instalación de puertas termoformadas y Ventanas de Celosías, Suministro e instalación del Sistema Eléctrico y Red de Datos, Pintura de paredes, cielo falso, portón y barandales y tapado de goteras en techo.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción.	No hubo	Fondos Municipales	L. 363,597.73	02/09/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 4,417,276.95

ING. LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA
Gerencia de Infraestructura

