

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/19 AL 31/10/19



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Diagnostico (proyectos De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	950,140.00	1,049,860.00
02	Plan Director/plan De Inversion (proyectos De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
03	Ampliacion De Oficinas Nivel Ii Edificio Aguas De Siguatepeque	Barrio Abajo	03-01-461	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	1,706,763.05	543,236.95
04	Perforacion De Pozo Para Asilo De Ancianos Villas Del Cerro	Siguatepeque	03-01-468	442,367.09	0.00	442,367.09	10,000.00	432,367.09
Total del Código :				03-01-468	6,692,367.09	-2,000,000.00	4,692,367.09	2,666,903.05
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
05	Mejora Del Area De Atencion Al Cliente En Departamneto De Comercial	Barrio Abajo	03-04-461	100,000.00	0.00	100,000.00	4,780.00	95,220.00
06	Adquisicion De Planta Telefonica	Siguatepeque	03-04-421	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
07	Adquisicion De Escritorios, Archivos Area Reparticion De Recibos Y Corte	Siguatepeque	03-04-421	30,000.00	0.00	30,000.00	10,451.15	19,548.85
08	Adquisicion Computadoras Para Catastro De Usuarios	Siguatepeque	03-04-421	25,000.00	0.00	25,000.00	24,950.00	50.00
09	Adquisicion De Mangueras Para Cisterna	Siguatepeque	03-04-421	50,000.00	0.00	50,000.00	29,670.00	20,330.00
10	Adquisicion De Achicadora Para Vehiculo Cisterna	Siguatepeque	03-04-421	55,000.00	-32,300.00	22,700.00	22,700.00	0.00
11	Mejoras Al Sistema Simafi	Siguatepeque	03-04-415	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
Total del Código :				03-04-415	475,000.00	-32,300.00	442,700.00	92,551.15
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
12	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo De Informatica Para Nivel Ii Ads	Siguatepeque	03-03-421	315,000.00	0.00	315,000.00	116,305.91	198,694.09
13	Mejoras Al Sistema Simafi	Siguatepeque	03-03-415	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
14	Construccion De Galeras Oficinas	Siguatepeque	03-03-461	29,044.49	0.00	29,044.49	0.00	29,044.49

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/19 AL 31/10/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/19**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Administrativas

Total del Código :	03-03-461	464,044.49	0.00	464,044.49	116,305.91	347,738.58
---------------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

04 Operación y Mantenimiento de Agua

15	Reduccion De Perdidas /instalacion Micro Medidores	Siguatepeque	03-02-464	1,747,073.06	-700,000.00	1,047,073.06	529,646.12	517,426.94
16	Red De Distribucion / Sustitucion De Valvulas	Siguatepeque	03-02-466	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
17	Red De Distribucion/ Adquisicion De Equipo Para Ident De Fugas No Visibles	Siguatepeque	03-02-449	65,000.00	60,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
18	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Colonia Victor Chavez	Colonia Victor	03-02-464	945,000.00	0.00	945,000.00	151,500.00	793,500.00
19	Equipamiento De Pozo La Pista Y Sist De Desinfeccion Est De Bombeo	Barrio San Juan	03-02-449	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
20	Sist A.p/ Aislamiento De Nuevo Sector Altos De Calanterique	Calanterique	03-02-469	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
21	Instalacion De Micromedidores Y Construcccion De Nichos Concreto Altos De Calanterique	Calanterique	03-02-464	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00
22	Estudio Viabilidad Perforacion De Pozo Sector San Miguel-san Francisco	(san Miguel-san	03-02-464	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
23	Perfil Proyecto Incorp. Fuente De Agua Chorreritas	San Miguel- San	03-02-464	175,000.00	0.00	175,000.00	145,000.00	30,000.00
24	Mejoras A Desarenadores/const. Muro Obra Captacion La Porra	Siguatepeque	03-02-469	29,121.86	0.00	29,121.86	0.00	29,121.86
25	Mejoras En Obras De Captacion	Siguatepeque	03-02-469	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
26	Mejoras En Estaciones De Trat. De Agua(plantas)	Siguatepeque	03-02-469	685,000.00	-100,000.00	585,000.00	248,232.99	336,767.01
27	Adquisicion De Mat. Y Equipo Estaciones De Trat. De Agua	Siguatepeque	03-02-449	900,000.00	0.00	900,000.00	405,498.27	494,501.73

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/19 AL 31/10/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/19**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
28	Mejoras En Tanques De Almacenamiento	Siguatepeque	03-02-469	565,000.00	-250,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00
29	Red De Distribucion A.p/contruccion De Cajas,nichos,tapaderas Valvulas De Control	Siguatepeque	03-02-466	237,235.18	0.00	237,235.18	60,027.97	177,207.21
30	Red De Distribucion A.p. Ampliaciones De Tuberia Inst. De Valvulas De Control	Siguatepeque	03-02-464	350,000.00	0.00	350,000.00	310,355.52	39,644.48
31	Acond. Sist. De Desinfeccion En Est. De Bombeo	Siguatepeque	03-02-449	500,000.00	0.00	500,000.00	126,902.75	373,097.25
32	Equipamiento De Estacion De Bombeo Colinas	Siguatepeque	03-02-469	650,000.00	0.00	650,000.00	348,420.00	301,580.00
33	Mejoras En Rebombes A Tanques Almacenamiento	Siguatepeque	03-02-449	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código :		03-02-449		7,863,430.10	-1,575,000.00	6,288,430.10	2,325,583.62	3,962,846.48
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
34	Mejoras En Planta De Tratamineto Aguas Residuales	Siguatepeque	03-02-465	494,000.00	0.00	494,000.00	489,276.16	4,723.84
35	Mejoras Al Sist. Colector De Alcantarillado	Siguatepeque	03-02-465	3,192,052.78	0.00	3,192,052.78	3,191,652.97	399.81
36	Adquisicion De Maquinaria Para Limpieza De Sistema Colector	Siguatepeque	03-02-449	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
Total del Código :		03-02-449		3,786,052.78	0.00	3,786,052.78	3,680,929.13	105,123.65
06	Recursos Hidricos							
37	Cost De Inst. Para Campamento Militar	Siguatepeque	03-02-469	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
38	Compra De Terreno(manejo De Cuencas)	Siguatepeque	03-01-471	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	63,020.00	2,936,980.00
Total del Código :		03-01-471		1,300,000.00	2,000,000.00	3,300,000.00	63,020.00	3,236,980.00
04	Operación y M;antenimiento de Agua							

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/19 AL 31/10/19

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/19**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
39	Adendum Perforacion Del Pozo Las Colinas	Barrio Las Colinas	03-02-466	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
40	Construccion Muro Perimetral De Pozo Las Colinas	Barrio Las Colinas	03-02-464	0.00	350,000.00	350,000.00	349,907.41	92.59
41	Ampliacion De Red De Distribucion Sector Las Flores	Barrio Las Flores	03-02-464	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
42	Aislamiento Hidraulico Barrio Arriba Y Barrio San Juan	Barrio Arriba Y	03-02-464	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
43	Perfil De Proyecto Para Perforacion De Pozos En El Sector Parnaso	Barrio El Parnaso	03-01-251	0.00	307,300.00	307,300.00	40,250.00	267,050.00
44	Construccion De Huellas De Concreto Para Acceso Tanque Parnaso I, II	Barrio El Parnaso	03-02-469	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
Total del Código : 03-02-469				73,000.00	1,607,300.00	1,680,300.00	463,157.41	1,217,142.59
TOTAL PROYECTOS				20,653,894.46	0.00	20,653,894.46	9,408,450.27	11,245,444.19


 Francisco Alonso Cortés
 Contador

