



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



Colomoncagua, Intibucá 5 de Noviembre del 2019

Señor:

Nelson Alfredo González Yanes

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua, Intibucá

Su Oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al Mes de Octubre del 2019 para que sea cargada a las postales del Instituto de Acceso a la información Pública

Adjunto al cuadro de gastos ejecutados en proyectos en el mes de Octubre


ENCARGADO DE UTM-AMFI




ENCARGADO DE UTM



N°	Nombre del proyecto	Ubicación de proyecto	propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto Presupuesto Del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto	observaciones
1	Construcción Casa Comunal	Quetera	Proporcionar un lugar adecuado donde la Comunidad pueda realizar sus actividades comunitarias	construcción de casa comunal	Municipal	170.00	0.0	11,000.00	ejecutado	
2	Construcción de cerca perimetral en centro de salud	Santa Ana	Asegurar los enseres del centro de salud	Construcción de cerca perimetral	Municipal		53,000.00	17,125.00	En ejecución	
3	Construcción de cocina bodega comedor en Centro Educativo	8° san pedro	Construcción de cocina para la preparación de alimentos,	Se construirá una cocina bodega y comedor para poder guardar los alimentos de la escuela se pagara la mano de obra del albañil	Municipales	150,000.00	0.0	13,800.00	En ejecución	
4	Contraparte deconstrucción de cocina en centro educativo	El Almendro	Acondicionar un lugar adecuado para la preparación de alimentos para los niños	Pago de mano de obra calificada de albañil en la construcción de la cocina	municipal	0.0	40,000.00	20,000.00	Ejecutado	
5	Construcción de cerca perimetral en centro educativo	Santo Domingo	Proporcionar la seguridad de los alumnos y personal del centro educativo	construcción de muro y cerca perimetral en los límites del centro educativo	Municipal	0.0	60,000.00	58,724.00	EN EJECUCIÓN	