



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019  
Hora : 10:56 a.m.  
Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>000</b> SIN PROYECTO												
14 01 023 000 001 42310 11-001-01 20 1	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	598,752.00	598,752.00	0.00	598,752.00	66.53 %
<b>001</b> Mejoramiento de la Escuela "Froylan Turcios" Hicaque												
11 01 001 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE ESCUELA "FROYLAN TURCIOS" HICAQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>002</b> Construcción de cerco perimetral Jardín de Niños "Honduras", Col. Gracias a Dios												
11 01 002 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS "HONDURAS" COL. GRACIAS A DIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>006</b> Ampliación Sistema de Agua Potable, B° Las Oficinas, La Pimienta, Buenos Aires, El Centro, El Huerto, Las Mercedes, Los Angeles, Municipal, San Antonio, Col. Cabañas, Gracias a Dios, Rey de Reyes, San Alejo												
11 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARIZONA	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	239,487.50	239,487.50	0.00	0.00	79.83 %
<b>027</b> Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación, Coloradito												
14 01 012 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, COLORADITO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>038</b> Construcción de parque y Monumento Cruz del Perdón, B° Las Mercedes												
14 01 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE Y MONUMENTO "LA CRUZ DEL PERDON", B? LAS MERCEDES	0.00	0.00	172,105.46	0.00	0.00	172,105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>040</b> Construcción de cancha polideportiva, KM 17												
12 05 005 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA, KM 17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
<b>042</b> Mejoramiento de la cancha polideportiva, B° La Pimienta												
12 05 010 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO, B? LA PIMIENTA (CANCELACION DE LA GARANTIA BANCARIA)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>043</b> Mantenimiento del parque central, B° La Pimienta												
12 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, B? LA PIMIENTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	45,164.06	45,164.06	0.00	0.00	15.05 %
<b>049</b> Compra de terreno para Crematorio municipal												
11 02 007 000 001 41110 11-001-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 018 000 001 41110 15-013-01 20 5	COMPRA DE TERRENO PARA EL CREMATARIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>076</b> Pavimento de calles, San Francisco de Saco												
11 04 007 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	600,892.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 022 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE, SAN FRANCISCO DE SACO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>085</b> Limpieza del botadero salida a Santa María												
11 02 009 001 000 23400 11-001-01 20 6	LIMPIEZA DE BOTADERO SALIDA DE SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>086</b> Limpieza del botadero salida, carretera CA13												
11 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 6	LIMPIEZA DE BOTADERO, CARRETERA CA-13	0.00	0.00	0.00	400,000.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>087</b> Pavimentación de calle, B° La Pimienta												
11 04 006 000 001 47210 11-001-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE, B? LA PIMIENTA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 3	PAVIMENTACION DE CALLE, B? LA PIMIENTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019

Hora : 10:56 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>091</b>	Mejoramiento de cancha deportiva, Hilamo Nuevo	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, HILAMO NUEVO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>092</b>	Mejoramiento de la Escuela CEB SAT "Gabriela Mistral", Santa Lucía	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 003 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL SAT "GABRIELA MISTRAL", SANTA LUCIA	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>096</b>	Construcción de centro comunal, Coloradito	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 020 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLORADITO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>100</b>	Mejoramiento del Instituto "Juan Antonio Pineda", Mezapa	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "JUAN ANTONIO PINEDA", MEZAPA	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>101</b>	Mejoramiento (techado) CEB "Lempira", Santa María	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 007 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO (TECHADO) CEB "LEMPIRA", SANTA MARIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>104</b>	Mantenimiento al centro de salud, B° San Antonio	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN NA</b>
11 02 001 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, B? SAN ANTONIO, ARIZONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
<b>105</b>	Mantenimiento al centro de salud, KM 17	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 002 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, KM 17	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>106</b>	Mantenimiento del Cesar, Santa María	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 003 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CESAR, SANTA MARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>107</b>	Mantenimiento del Cesar, Hilamo	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN NA</b>
11 02 004 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CESAR, HILAMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
<b>108</b>	Mantenimiento del Cesar, Mezapa	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 005 001 000 23100 11-001-01 20 6	MANTENIMIENTO DEL CESAR, MEZAPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>109</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas, Zona 01, San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>8,634.00</b>	<b>8,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.76 %</b>
11 03 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,634.00	8,634.00	0.00	0.00	17.27 %
14 01 001 001 000 23100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>110</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas, Zona 02, Arizóna, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>5,418.00</b>	<b>5,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.61 %</b>
11 03 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 02	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,418.00	5,418.00	0.00	0.00	10.84 %
14 01 002 001 000 23100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 02	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>111</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas, Zona 03, Río Chiquito, Barranquilla Sur, Puente León, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de León, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>3,709.00</b>	<b>3,709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.47 %</b>
11 03 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 03	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,709.00	3,709.00	0.00	0.00	7.42 %
14 01 003 001 000 23100 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS, ZONA 03	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>112</b>	Mantenimiento y mejoras de calles, Sector 01, B° Las Mercedes, B° El Centro, B° La Pimienta, B° Las Oficinas, B° San Alejo	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00 %</b>
11 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019  
Hora : 10:57 a.m.  
Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 026 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 01	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>113</b>	Mantenimiento y mejoras de calles, Sector 02, B° El Huerto, B° San Antonio, B° Buenos Aires, Col. Cabañas, Col. Brisas del Río, B° Bella Vista, Col. Gracias a Dios, Col. Rey de Reyes, Col. Brisas de Leán	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>95,300.00</b>	<b>95,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.38 %</b>
11 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLES, ARIZONA, SECTOR 02	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	95,300.00	95,300.00	0.00	0.00	59.56 %
14 01 027 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES, SECTOR 02	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>114</b>	Mantenimiento de la carretera, Zona 01, San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo	<b>567,397.80</b>	<b>0.00</b>	<b>258,358.71</b>	<b>9,195.23</b>	<b>0.00</b>	<b>834,951.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,395.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	100,000.00	0.00	74,406.59	0.00	0.00	174,406.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	167,397.80	0.00	50,000.00	0.00	0.00	217,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	0.00	0.00	133,952.12	9,195.23	0.00	143,147.35	0.00	0.00	0.00	104,197.50	0.00 %
14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	104,197.50	0.00 %
<b>115</b>	Mantenimiento de la carretera, Zona 02, Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,674.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>794,674.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	0.00	0.00	94,674.72	0.00	0.00	94,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>116</b>	Mantenimiento de la carretera, Zona 03, Río Chiquito, Barranquilla Sur, Puente Leán, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de Leán, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,449.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,449.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	350,000.00	0.00	26,449.82	0.00	0.00	376,449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CARRETERA, ZONA 03	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>117</b>	Ampliación al proyecto de electrificación, Tecuan	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TECUAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TECUAN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 001 000 23400 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, TECUAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>118</b>	Mejoramiento al sistema de electrificación, Planes de Hicaque	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION, PLANES DE HICAQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, PLANES DE HICAQUE	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, PLANES DE HICAQUE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>119</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Zona 01, San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,324.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,324.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 07 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 01	100,000.00	0.00	84,324.91	0.00	0.00	184,324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>120</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Zona 02, Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,024.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,024.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 07 002 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 02	150,000.00	0.00	21,024.91	0.00	0.00	171,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>121</b>	Mejoramiento y reparación de viviendas (Madres solteras y de escasos recursos), Zona 03, Río Chiquito, Barranquilla Sur, Puente Leán, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de Leán, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora	<b>108,698.90</b>	<b>0.00</b>	<b>77,443.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,142.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 07 003 001 000 23100 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A LA MUJER), ZONA 03	108,698.90	0.00	77,443.80	0.00	0.00	186,142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>122</b>	Reconstrucción de centro comunal, Hicaque	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 001 001 000 23100 11-001-01 20 5	RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, HICAQUE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>123</b>	Construcción de graderías polideportivo, B° La Pimienta	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN NA</b>
12 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN POLIDEPORTIVO, B? LA PIMIENTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
<b>124</b>	Construcción de parque, Mezapita	<b>654,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654,795.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PARQUE, MEZAPITA	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	654,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>125</b>	Mantenimiento de calle (Construcción de caja puente), Col. Cabañas	<b>236,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>236,605.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.59 %</b>
14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 3	MANTENIMIENTO DE CALLE (CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE), COL. CABAÑAS	236,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,605.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	59.59 %
<b>126</b>	Construcción de puente hamaca, Planes de Tiburones	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>NeuN NA</b>
14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA, PLANES DE TIBURONES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
<b>127</b>	Construcción de borda con gaviones, Río Coloradito, San Francisco de Saco	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 009 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE BORDA CON GAVIONES, SAN FRANCISCO DE SACO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>128</b>	Construcción de borda de contención, Hicaque	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 010 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE BORDA DE CONTENCIÓN, HICAQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>129</b>	Construcción proyecto de electrificación, San José de Tiburones	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 011 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SAN JOSE DE TIBURONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>130</b>	Mejoramiento al sistema de electrificación, Santa Lucía	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 013 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, SANTA LUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>131</b>	Mejoramiento al sistema de electrificación, Hicaque	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 014 001 000 23400 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION, HICAQUE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>132</b>	Aporte para protección de microcuencas y áreas protegidas	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>2,760.00</b>	<b>2,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.38 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019  
Hora : 10:57 a.m.  
Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 01 017 001 000 23400 15-013-01 20 5	APORTE PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS Y AREAS PROTEGIDAS	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2.38 %
<b>133</b>	Mejoramiento de edificio municipal, B° La Pimienta	<b>837,705.75</b>	<b>0.00</b>	<b>297,488.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,194.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,239.80</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 019 000 001 47110 11-001-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B? LA PIMIENTA	637,705.75	0.00	297,488.37	0.00	0.00	935,194.12	0.00	0.00	0.00	47,239.80	0.00 %
14 01 019 000 001 47110 15-013-01 20 5	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B? LA PIMIENTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>134</b>	Mejoramiento de la Escuela "Alfonso Guillen Zelaya", Mezapa	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 004 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" MEZAPA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>135</b>	Mejoramiento del Instituto "Arturo Alvarez Calderón", Km 17	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 006 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO "ARTURO ALVAREZ CALDERON", KM 17	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>136</b>	Mantenimiento proyecto de Electrificación Zona 01, San Martín, KM 12, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburones, KM 16, KM 17, Sizama, San José de Tiburón, Coloradito, San Francisco de Saco y San Francisco del Portillo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA 01	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>137</b>	Mantenimiento proyecto de Electrificación, Zona 02, Arizona, Santa María, Dakota, La Pita, La Suiza, Las Piedras, El Coco y Santa Lucía	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,574.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,574.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA 02	0.00	0.00	84,574.36	0.00	0.00	84,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>138</b>	Mantenimiento proyecto de Electrificación, Zona 03, Rio Chiquito, Barranquilla Sur, Puente Leán, El Empalme, Jilamo Nuevo, Jilamo Viejo, El Retiro, El Astillero, Mezapa de Leán, Mezapita, Los Olivos, El Edén, Matarras, La Aurora, Las Lomas, Col. Guillén y San José de Texiguat	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,274.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>418,274.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA 03	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO A PROYECTOS DE ELECTRIFICACION, ZONA 03	0.00	0.00	125,375.19	0.00	0.00	125,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	MANTENIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA 03	0.00	0.00	207,899.63	0.00	0.00	207,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>139</b>	Mejoramiento de Jardin de Niños "Mirian Bocoock de Azcona", B° El Centro, Arizona	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 008 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS "MIRIAN BOCOCK DE AZCONA", B? EL CENTRO, ARIZONA	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>140</b>	Mejoramiento de Puente de Hamaca, Jilamito Nuevo- Jilamito Viejo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,137.40</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>539,137.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
13 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO	0.00	0.00	239,137.40	0.00	100,000.00	139,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 030 001 000 23400 15-013-01 20 3	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE HAMACA, JILAMITO NUEVO- JILAMITO VIEJO	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>141</b>	Proyecto de construcción de Pozos para agua potable (Aguaviva Internacional), Zona 1, Zona 2 y Zona 3	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,674.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,674.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 025 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZOS PARA AGUA POTABLE (AGUAVIVA INTERNACIONAL), ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 3	0.00	0.00	189,674.72	0.00	0.00	189,674.72	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00 %
<b>142</b>	Construccion de Auditorio, Escuela "Manuel Bonilla", Jilamo Nuevo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 001 000 23100 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AUDITORIO, ESCUELA "MANUEL BONILLA", JILAMO NUEVO	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/07/2019 al 31/07/2019  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 19/11/2019  
Hora : 10:57 a.m.  
Pagina: 6 de 6

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>143</b>	Mejoramiento de Kinder "Luis Antonio Pineda", Col. Cabañas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 010 001 000 23100 11-001-01 20 7	MEJORAMIENTO DE KINDER "LUIS ANTONIO PINEDA", COL. CABAÑAS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>144</b>	Limpieza de Botadero, B. Los Angeles	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 010 001 000 23400 11-001-01 20 6	LIMPIEZA DE BOTADERO, B. LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>145</b>	Limpieza de Botadero, Sizama	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 02 011 001 000 23400 11-001-01 20 6	LIMPIEZA DE BOTADERO, SIZAMA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>146</b>	Construcción de Cerco Perimetral en Cementerio, km 17	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
12 05 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CEMENTERIO, KM 17	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>147</b>	Apertura de carretera y acondicionamiento de Basurero Municipal, La Pita	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>450,960.00</b>	<b>450,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.47 %</b>
14 01 028 001 000 23400 15-013-01 20 4	APERTURA DE CARRETERA Y ACONDICIONAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, LA PITA	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	450,960.00	450,960.00	0.00	0.00	47.47 %
<b>148</b>	Construcción de caja puente y reparación de Paso, Santa Lucía	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>146,840.00</b>	<b>146,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.89 %</b>
14 01 029 001 000 23400 15-013-01 20 3	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y REPARACION DE PASO, SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	146,840.00	146,840.00	0.00	0.00	97.89 %
<b>TOTAL:</b>		<b>14,411,895.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,936,532.00</b>	<b>2,959,195.23</b>	<b>3,907,500.00</b>	<b>16,400,122.60</b>	<b>1,803,024.56</b>	<b>1,803,024.56</b>	<b>0.00</b>	<b>878,386.80</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2019

Fecha Final: 31/07/2019

Ejercicio: 2019

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfQt1AsIkuPFomftuwjEMySW6Aw/t4bpXLjLArIzruLIqOBvO4l/yFnbWsqGLxPHsX2UukgKsiegKCC2LrwXgs3FM5XGkuTOvFLd03BTZOrewN7IcVARs3Ua/HX609xZpNgXgZ9LFglYelCPo7HfHuLaJhierRgMkYK/Bdctwb9jskpcYQ3P7vyKpvtSPxaol+c3ouzmlFBGdgHGNNmZCZbtp9i4kIKkQys/z/vSI/gKjXB/iS7Yk+PP0co4Ks/c90tGsEgzQG6JP31++Jizu79MkdGWLzTgrZfYUZQkBePrEun3FrybYnNcp5kDcuZzCMq/uhSgSyCWcaTKRSSK0gwEDYpv0cA=