



Las Lajas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2019

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORA DE CASCO URBANO Y ZONA RURAL		11	11	12-003-12200		1,222,024.75	1,818,000.00	0.00	1,813,392.36	1,420,239.75	3,433,177.36	208,700.00	0.00	3,124,079.61	0.00	0.00	3,332,779.61	97.00 %	100,397.75	2.00 %	EN PROCESO	
2	COMPRA DE BARRIO LAS BRISAS EN EL BARRIO LAS BRISAS		11	11	12-016-41130		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	AULA EN LA SAN MANUEL COMUNIDADDE LA PARRA DE SAN MANUEL DE LA PARRA		11	11	12-004-12200		0.00	0.00	0.00	169,100.00	0.00	169,100.00	116,980.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	167,780.00	99.00 %	1,320.00	0.00 %	TERMINADO	
4	RECONSTR SAN MANUEL UCCION DE DE LA PARRA AULA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA PARRA		11	11	11		0.00	0.00	0.00	134,928.57	0.00	134,928.57	13,000.00	0.00	121,368.57	0.00	0.00	134,368.57	99.00 %	560.00	0.00 %	TERMINADO	
5	COMPRA DE VALLE NUEVO TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN EL BARRIO VALLE NUEVO		11	11	12-011-41130		0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUC CION DE AULA EN TAPIQUIL	COMUNIDAD DE TAPIQUIL	11	11	12-015-12200		0.00	0.00	0.00	195,858.57	0.00	195,858.57	68,144.28	0.00	127,714.29	0.00	0.00	195,858.57	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MEJORA DEL CAMPO DE FUBOL DEL BARRIO SUYAPA	BARRIO SUYAPA	11	11			0.00	0.00	0.00	675,310.41	0.00	675,310.41	252,867.75	0.00	420,012.66	0.00	0.00	672,880.41	99.00 %	2,430.00	0.00 %	TERMINADO	
8	PAVIMENTA CION BARRIO SUYAPA Y EL AGUAS PORVENIR DEL BARRIO SUYAPA Y EL PORVENIR	BARRIO SUYAPA Y EL AGUAS PORVENIR	11	11	12-010-47210		0.00	0.00	0.00	815,000.00	314,000.00	501,000.00	47,401.00	0.00	407,825.00	0.00	0.00	455,226.00	90.00 %	45,774.00	9.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUC CION DE BARRIO LAS BRISAS AULA BARRIO LAS BRISAS	BARRIO LAS BRISAS	11	11	12-012-12200		0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	11,000.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	106,600.00	65.00 %	56,400.00	34.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORA DEL CASCO URBANO Y SISTEMA DE ZONA RURAL AGUA	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	12-001-35800		740,658.10	741,955.90	0.00	0.00	0.00	1,482,614.00	0.00	0.00	303,787.30	0.00	0.00	303,787.30	20.00 %	1,178,826.70	79.00 %	EN PROCESO	
11	AULA EN LA COMUNIDADDE LA ARENA DE LA ARENA	COMUNIDADDE LA ARENA	11	11	12-005-36930		0.00	0.00	0.00	309,160.00	0.00	309,160.00	137,650.00	0.00	147,490.00	0.00	0.00	285,140.00	92.00 %	24,020.00	7.00 %	TERMINADO	
12	CAJAS PUENTES CASCO URBANO Y ZONA RURAL	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	12-009-36930		0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	317,000.00	4,000.00	0.00	299,164.00	0.00	0.00	303,164.00	95.00 %	13,836.00	4.00 %	EN PROCESO	



Las Lajas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/02/2019

Hora : 11:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	REPARACIÓN DE CALLES URBANO Y ZONA RURAL	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	15-001-22220		2,971,266.82	1,223,397.11	0.00	1,582,323.00	1,634,849.99	4,142,136.94	261,000.00	0.00	3,587,226.00	0.00	0.00	3,848,226.00	92.00 %	293,910.94	7.00 %	EN PROCESO	
14	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO Y ZONA RURAL MUNICIPAL	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	12-007-12200		0.00	0.00	0.00	609,000.00	10,000.00	599,000.00	153,200.00	0.00	442,510.00	0.00	0.00	595,710.00	99.00 %	3,290.00	0.00 %	TERMINADO	
15	MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	CASCO URBANO Y ZONA RURAL	11	11	12-002-42900		807,000.00	300,000.00	0.00	2,123,177.20	785,893.66	2,444,283.54	102,300.00	0.00	2,052,686.03	0.00	0.00	2,154,986.03	88.00 %	289,297.51	11.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO CENTRO	11	11	12-014-12200		0.00	0.00	0.00	315,773.00	0.00	315,773.00	44,300.00	0.00	255,901.10	0.00	0.00	300,201.10	95.00 %	15,571.90	4.00 %	TERMINADO	
Totales							5,740,949.67	4,083,353.01	0.00	9,336,023.11	4,164,983.40	14,995,342.39	1,420,543.03	0.00	11,549,164.56	0.00	0.00	12,969,707.59		2,025,634.80			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MANUEL DE JESUS URBINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5c++UHn2UP0PUtH0J6TiJpXlbtzXaS38NCiApNhR+Gc7HzrVfj0J5R6U4IVL1gk1k+n2QC1AhhpJpQEd3O7y0JrIfGPLMLs+MEMiqDR9xBJ8aJmlgWZS0R7qKC3rh
VdD/c/0MfiEwc5VpQxR1C/1cSHj/o/khfdeDfQawZN1Y2w/CaH038IWQ/1nORoB7BxxnGw6RQOY9enRg+GmuLtXpxB1+Uwj2cMNGLH9AKYJIMSGi70LWOCxCubFaw8wEDi5VFfs
ygb85wSA==