



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOVIEMBRE - 2019

IDENTIFICACION DE PROYECTO		ELABORACION DE PROYECTO						EJECUCION DE PROYECTO							
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1.2.4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COLONIA VILLA DOLORES	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa de la Colonia Villa Dolores	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa.	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Gomez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 961,356.41	noviembre 2018	100%	L. 961,356.41	abr-19	N/A	N/A
1.2.5	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARRIO BUENOS AIRES	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa del Barrio Buenos Aires	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa.	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 1401,539.63	noviembre 2018	100%	L. 1401,539.63	abr-19	N/A	N/A
1.2.6	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COLONIA SAN CARLOS	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa de la Colonia San Carlos	Construcción de Sistema de Alcantarillado I Etapa.	N/A	N/A	Contratista: Ing. José Jeremías. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 996,406.12	noviembre 2018	100%	L. 996,406.12	abr-19	N/A	N/A
1.3.4	Dragado del cauce de los ríos más importantes del casco urbano, para reducir riesgos de inundaciones y criaderos de zancudo.	CASCO URBANO	Dragar en gran parte los ríos dentro del casco urbano del municipio de La Esperanza.	Dragado de Ríos y Quebradas	N/A	N/A	Contratista: Ing. Luis Chavez/Corporación Arrayán. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 147,000.00	noviembre 2018	100%	L. 153,600.00	ago-19	6600	Para poder terminar de dragar la laguna de la col. Llanos del rocío, era necesario la aprobación de 3 horas más de equipo
1.2.4	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARQUE RECREATIVO, PARA UNA VIDA MEJOR, LA CONVIVENCIA	COLONIA MI ESPERANZA	Construir un espacio donde los habitantes de la Colonia Mi Esperanza puedan desarrollar actividades recreativas y de convivencia ciudadana	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 561,911.35	noviembre 2018	100%	L. 561,911.35	feb-19	N/A	N/A
4.1.13	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES (I Etapa 2019)	CASCO URBANO	Rehabilitar Todas las Calles dañadas por el invierno y Mantener la Red Vial en condiciones Transitables.	Consiste en Reparar, Conformar y Balastar la red vial del casco Urbano de La Ciudad de La Esperanza.	N/A	N/A	Contratista Sr. José Manuel Bejarano Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 817,000.00	noviembre 2018	100%	N/A	may-19	N/A	N/A
4.1.13	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES (II Etapa 2019)	CASCO URBANO	Rehabilitar Todas las Calles dañadas por el invierno y Mantener la Red Vial en condiciones Transitables.	Consiste en Reparar, Conformar y Balastar la red vial del casco Urbano de La Ciudad de La Esperanza.	N/A	N/A	Contratista Sr. José Manuel Bejarano Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 865,620.00	noviembre 2018	20%	N/A	dic-19	N/A	N/A
4.1.11	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA DE LA CALLE DESDE EL KILOMETRO 4 HASTA LA ESCUELA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE CENTRO CHOGOLA.	CASCO URBANO	Realizar levantamiento topografico de calles rurales para la elaboración de perfiles enfocados en el mantenimiento y mejoramiento de la red vial en el area rural.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALTIMETRIA Y PLANIMETRIA DE LA CALLE DESDE EL KILOMETRO 4 HASTA LA ESCUELA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE CENTRO CHOGOLA.	N/A	N/A	Contratista Sr. Alfredo Villanueva Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 21,000.00	noviembre 2018	100%	N/A	sep-19	N/A	N/A
2.2.9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO CANDELARIA	Construcción de pavimentos hidráulicos, que provean mejor confort, mejor estética de la ciudad, reducir los riesgos en salud por enfermedades respiratorias, etc.	Construcción de tres tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico en el Barrio Candelaria.	N/A	N/A	Contratista: Ing. Maximiliano Morales. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 1995,634.59	noviembre 2018	100.00%	L. 1995,634.59	may-19	N/A	N/A
2.2.7	REPARACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 4,000 PSI, E = 15 CM.	CASCO URBANO	Mantener en excelentes condiciones la red Pavimentada existente, para brindar comodidad los vecinos de viviendas, negocios y turistas que nos visitan.	Reparar las areas de pavimento existente que han sufrido desgastes por el alto trafico vehicular y reemplazarlo por un concreto de 4,000 PSI de 15 cm de espesor.	N/A	N/A	Contratista: COMVISA. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 640,724.00	noviembre 2018	50.00%	L. 640,724.00	ago-19	N/A	N/A
2.1.8	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 4.5 X 7 MTS.	EDIFICIO DEL CAJONE	Contar con un espacio adecuados y seguros para guardar herramientas, equipo, materiales y otros	Construcción de Bodega 4.5x7 mts. para guardar herramientas, materiales y otros de los diferentes departamentos municipales.	N/A	N/A	Contratista: Sr. Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 70,443.78	noviembre 2018	100.00%	L. 70,443.78	jul-19	N/A	N/A
2.1.6	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOCIAL	ALDEA NUEVA ESPERANZA	Brindar apoyo a las mujeres de extrema pobreza con la construcción de un espacio digno para vivir.	Construir una vivienda social de 4 X 3 m2, para el beneficio de Mujeres de extrema pobreza.	N/A	N/A	Contratista: Sr. Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 75,537.49	noviembre 2018	100.00%	L. 75,537.49	jul-19	N/A	N/A
2.2.2	CONTRUCCION DE NICHOS	CEMENTERIO MUNICIPAL, BARRIO EL TEJAR	Construir espacios adecuados en el cementerio municipal para dar una solución a los habitantes del municipio de escasos recursos que no cuentan con un lote para sepultar sus familiares	Construir nichos para dar solución de emergencias a la población en general de escasos recursos.	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 211,265.18	noviembre 2018	100.00%	L. 211,265.18	jul-19	N/A	N/A
2.2.8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO EL CALVARIO	Construcción de pavimentos hidráulicos, que provean mejor confort, mejor estética de la ciudad, reducir los riesgos en salud por enfermedades respiratorias, etc.	Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en el Barrio El Calvario.	N/A	N/A	Contratista: Sr. Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 948,592.93	noviembre 2018	100.00%	L. 948,592.93	jun-19	N/A	N/A
1.2.5	REMODELACION CENTRO DE SALUD, LA PIMENTA, ALDEA DE NUEVA ESPERANZA	ALDEA NUEVA ESPERANZA	Mantener en optimas condiciones la infraestructura del Centro de Salud de la Comunidad de Nueva Esperanza para dar una buena atención a los pacientes de la comunidad.	Realizar obras de Mantenimiento y mejoras en la infraestructura del Centro de Salud de la Comunidad de Nueva Esperanza para dar una buena atención a los pacientes de la comunidad.	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 365,127.32	noviembre 2018	100.00%	L. 365,127.32	jun-19	N/A	N/A
2.3.4	REMODELACION POSTA POLICIAL NUEVA ESPERANZA	ALDEA NUEVA ESPERANZA	Realizar mantenimiento y mejoras en las instalaciones existentes para garantizar su funcionalidad	Realizar obras de Mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la Posta Policial de la Comunidad de Nueva Esperanza para garantizar una mejor seguridad para los habitantes de la zona.	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 320,603.09	noviembre 2019	35.00%	L. 320,603.09	dic-19	N/A	N/A
2.3.4	INSTALACION DE BALCONES EN ESPERANZANO	BARRIO LA GRUTA	Mejorar la seguridad del Jardín de niños	se colocaran balcones y puertas metalicas	N/A	N/A	Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 153,299.24	noviembre 2019	80.00%	L. 153,299.24	dic-19	N/A	N/A

2.3.4	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS	LEPATERIQUE NORTE	Mejorar el acceso a la zona alta de la comunidad	se construiran huellas de >Concreto reforzado confinado con mampostería y enchape de cunetas	N/A	N/A	Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura	Fondos Propios y de Transferencia	L. 230.664.00	noviembre 2019	10.00%	L. 230.664.00	dic-19	N/A	N/A
															