



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
Diciembre 06, 2019

**LICENCIADO
GREGORIO MANUEL COELLO
OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**


Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **Correspondientes al mes de noviembre del 2019.**

Agradeciendo su interés a la presente;

Atentamente,



LUIS BELTRAN LOPEZ
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Diciembre 06, 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	Manuel Antonio Corea Miranda	Cultura	Mantenimiento y Reparación de la Marimba Municipal	Villanueva, Cortés	Reparación de teclas de Marimba y Tenor, Clavijas, anillado y entelado, afinar cajonada y barnizado.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Uso de solventes para diluir pintura	No hubo	Fondos Municipales	L. 47,949.25	01/11/2019	Ejecutado	L. 47,949.25	25/11/2019	Acertado	N/A	N/A
2	Ingenieros en Mecánica, Electricidad, Construcción y Comunicaciones S. de R. L. de C.V. (IMECO S. DE R.L. DE C.V.) (Carlos Sergio Chichilla Castro)	Construcción y Adiciones Mejoras de Edificios	Construcción de Centro Integral para la Juventud en la Iglesia Católica	Aldea El Maraón, Villanueva, Cortés	Techo de canaleta de 6", lámina estándar, Paredes de bloque de concreto de 6", Castillos y Solera de 0.15 X 0.15 mts., Repello y Pulido de paredes, Piso de Cerámica y molduras en ambos niveles, Ventanas de aluminio y vidrio, Puertas de madera y respectivo contramarco, Pintura de paredes, Cielo Falso de tabla yeso y sistema eléctrico completo	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y desperdicios de otros materiales de construcción.	Excavación para fundición de piso y construcción de paredes.	Fondos Municipales	L. 487,849.50	01/10/2019	En ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONATHER) Neptali Hernández Mejía	Red Vial No Pavimentada	Conformación y Balastado de 3 Kms. De calle de terracería tipo I	Acceso a colonia Municipal, Col. Villa Vista y Col. La Unión I-II de Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado de calle de terracería Tipo I	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y otros sedimentos de las de construcción.	Nivelación y Explanación del terreno.	Fondos Municipales	L. 675,000.00	02/07/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	INVERSIONES MERCANTILES S. DE R.L. (ALVAPI S. DE R.L.) (Otomán Alva Castellanos)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de Cerco Perimetral en el Plantel de Convida	Plantel de Convida, Villanueva, Cortés	Trazado y marcado, Excavación de materiales, Dados de concreto, Zapata, solera y columnas para columnas de portón, Rejillas y estructura para salida de aguas lluvias, Portón de estructura metálica y lámina lisa con portón peatonal y suministro e instalación de Cerca pre-fabricada.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y desperdicios de otros materiales de construcción.	Excavación del suelo para fundición de Zapatas e instalación de Cerca pre-fabricada	Fondos Municipales	L. 445,825.07	07/10/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Conformación y Balastado de 4.05 Kms. De Calles y Cunetas de terracería tipo I-II	Colonia Vista Hermosa, Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado de calles y cunetas de terracería y Conformación de calles de terracería tipo II con motoniveladora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y otros sedimentos de las de construcción.	Nivelación y Explanación del terreno.	Fondos Municipales	L. 668,760.00	15/07/2019	Ejecutado	L. 668,760.00	22/11/2019	Acertado	No hubo	No hubo



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Diciembre 06, 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACION
6	A&S ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Construcción y Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras en Alumbrado Público instalando Lámparas	Colonia Villas del Rio, Villanueva, Cortés	Instalación de Lámparas Led de 150 watts, su respectivo brazo metálico y conexión polo a tierra	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	No hubo	No hubo	Fondos Municipales	L. 227,240.00	08/10/2019	Ejecutado	L. 227,240.00	04/12/2019	Acertado	No hubo	No hubo
7	DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA, S. DE R.L. DE C.V. (DINSULA S. DE R.L. DE C.V.) (Jorge Alberto Romero Sabillon)	Construcción y Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Construcción del Sistema Eléctrico e Iluminación de la Cancha de Fútbolito	Colonia Jardines, Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés	Suministro e Instalación de Postes, Flechado de Línea 3X4; armado de Cruce de madera de 8", Instalación de Bastidores, instalación de Lámparas, Instalación de Panel eléctrico y base para Medidor de 110 Amp.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	No hubo	Perforación del suelo para la instalación de postes.	Fondos Municipales	L. 283,825.75	25/01/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	A&S ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Construcción y Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Instalación Eléctrica e Iluminación de la Sala de Atención para pacientes con Dengue	Edificio de Oficinas Municipales de Villanueva, Cortés	Suministro e Instalación de Postes y Retenidas, Flechado de Línea Secundaria 2F+N, Instalación de Acometida 3X2, Instalación de Bastidores de 3 y 1 línea, aterrizaje completo para polo a tierra, instalación de Lámparas Led de 50 y 150 Watts con su respectivo brazo metálico	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Poda de árboles para la instalación de la red eléctrica.	Perforación del suelo para la instalación de postes y retenidas	Fondos Municipales	L. 219,372.85	08/10/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	A&S ELECTRIKOS (José Ramón Castro Montoya)	Construcción y Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras en Alumbrado Público instalando Lámparas	Colonia Vista Hermosa, Villanueva, Cortés	Instalación de Lámparas Led de 150 watts, su respectivo brazo metálico y conexión polo a tierra	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	No hubo	No hubo	Fondos Municipales	L. 179,400.00	08/10/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	CONSTRUCTORA SANABRIA (Omar Aroldo Sanabria Portillo)	Construcción y Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Conformación y Balastado de 5.2 Kms. De calle de terracería tipo	Desde aldea El Güiral hasta la aldea Nueva Suyapa, Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado e calles tipo I con una sección de 5 metros	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y otros sedimentos producto de las actividades de construcción.	Nivelación y Explanación del terreno.	Fondos Municipales	L. 962,000.00	15/08/2019	Trámite de Garantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Diciembre 06, 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
11	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Atenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Conformación y Balastado de 4.4 Kms. De calle de terracería Tipo I	Desde el Cementerio viejo a La Mesa y acceso a Ingenio San Ramón, Villanueva, Cortés	Conformación y Balastado de 3.20 Kms. De calle de terracería tipo I con una sección de 6 metros de Cementerio viejo hasta la Mesa y 1.20 Kms. En acceso a Ingenio San Ramón	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo y otros sedimentos producto de las actividades de construcción.	Nivelación y Explanación del terreno.	Fondos Municipales	L. 990,000.00	29/09/2018	Ejecutado	L. 990,000.00	28/11/2019	Acertado	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 5,187,222.42


ING. LUIS BELTRAN LOPEZ BONILLA
 Gerencia de Infraestructura

