

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2019
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA


Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado OCTUBRE			Ejecutado NOVIEMBRE			Ejecutado DICIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	9,092	0	1101,536.90	75,523	830.7	8254,325.33	40,580	446.3	L. 7184,687.13		0		116,103	1276.98	15439,012	1276.98	1401.588
2	Estructuras de gavion	M3	9,766	0	2461,931.00	1,070	10.96	2188,650.12	6,896	70.61	L. 2075,961.66		0		7,966	81.57	4264,612	81.5687	173.2222
3	Alcantarillas	ML	28	0	2411,000.00	-	0	-	4	0	L. 0.00		0		4	14.29	-	14.2857	0
4	Bordos	M3	152,543	0	23518,462.10	9,125	5.982	1558,331.08	52,853	34.65	L. 4043,016.29		0		61,978	40.63	5601,347	40.6299	23.81681
5	Obras Periodo Post Invernal	M3		0					0		L. 0.00		0		-	0	-	0	#¡DIV/0!
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3		0	1371,834.00				0		L. 0.00		0		-	0	-	0	0
0	Dirección y Coordinación			0	5202,442.25			1725,283.14	0		L. 2428,968.73		0		-	0	4154,252	0	79.85196
TOTALES			171,429		36067,206.25	85,718	50	13726,589.67	100,333		15732,633.81	-		-	186,051	108.53	29459,223	108.529	81.6787

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS