



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2019

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Reparaciones varias al edificio municipal	96,017.73	1,472.00	41,320.00	54,697.73
2	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, De las 10 viviendas 8 se encuentran terminadas, a los 2 restantes solo les faltan actividades menores como el meson de la hornilla finalizar la instalacion de los baños y mejorar los accesos a las viviendas. Se estima un avance general del 99%	580,050.00	24,800.00	301,007.50	279,042.50
3	Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se ha acarreado la arena a la comunidad El Sisín y El Carmen, se inició la construcción de pisos en una vivienda de la comunidad El Sisín. Se estima un avance del 5% del proyecto	874,043.45	600.00	695,315.00	178,728.45
4	Construccion de letrinas en todo el municipio	De las 20 letrinas 19 ya cuentan con camaras composteras y su respectiva losa de concreto sobre las camaras, ademas 5 letrinas ya tienen construidas las paredes de bloque sobre la losa o sea el cubiculo donde se instalará la taza. El proyecto se envuena en un avance aproximado del 25% del proyecto	334,175.65	47,122.25	385,552.56	(51,376.91)
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparacion de tubería de la línea de conducción y de la red de distribución, tambien se finalizó la ampliación del sistema de agua en el Bo. San Francisco por el sector de La Peña detrás de los Tanques	629,056.25	17,648.00	367,482.16	261,574.09
6	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se están fabricando cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario	108,500.00	17,050.00	36,449.98	72,050.02
7	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Limpieza de cunetas y quebradas en calles	700,000.00	12,850.00	551,055.00	148,945.00
8	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se está pintando los muros y jardineras del parque central	100,000.00	39,700.00	70,541.00	29,459.00
9	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas	Se realizó la chapia del area del campo de futbol, cancha multiusos y parque recreativo	150,000.00	8,400.00	36,850.00	113,150.00
10	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Reparacion tramos carreteros con alcantarillas	1,145,585.00	13,050.00	875,772.50	269,812.50
TOTAL			9,792,462.31	182,692.25	7,780,924.01	2,011,538.30


P.M y C.P. Dania Iveth Mejía
Departamento de presupuesto