



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIE NTO DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 02 001 000 23400 11-001-01 20 5	1	25,440.07	0.00	0.00	0.00	3,000.00	22,440.07	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	38.00 %	13,890.07	61.00 %	EN PROCESO	
2	LEVANTAMIENTO CATASTRAL	CASCO URBANO	11	11	13 01 001 000 23400 11-001-01 20 1	01	400,000.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	172,500.00	0.00	0.00	60,512.00	0.00	0.00	60,512.00	35.00 %	111,988.00	64.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE NTO PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	12 04 006 000 23400 11-001-01 20 1	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	50,750.00	50.00 %	49,250.00	49.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de calles en Santa Elena	Santa Elena	11	11	13 01 004 000 23400 11-001-01 20 3	01	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Instalaciones domiciliarias de Energía Electricas en Santa Elena	SANTA ELENA	11	11	12 04 003 000 23400 11-001-01 20 5	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	MEJORAMIE NTO DE CENTRO EDUCATIVO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 01 001 000 23400 11-001-01 20 7	1	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	3,385.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE PILAS SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 06 001 000 23400 11-001-01 20 5	1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	MEJORAMIE NTO ALUMBRADO PUBLICO EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	12 04 009 000 23400 11-001-01 20 5	01	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento de calles en Agua Zarca	AGUA ZARCA	11	11	13 01 005 000 23400 11-001-01 20 1	1	0.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	292,700.00	0.00	0.00	292,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
10	LETRINIZACION CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 06 007 000 23400 11-001-01 20 1	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	LETRINIZACION LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 06 009 000 23400 11-001-01 20 5	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	LETRINIZACION EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	11 06 010 000 23400 11-001-01 20 5	1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	LETRINIZACION TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	11	11	11 06 010 000 23400 11-001-01 20 5	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	PAVIMENTACION CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 07 001 000 47210 11-001-01 20 5	1	600,000.00	555,929.12	0.00	74,400.00	0.00	1,230,329.12	0.00	0.00	1,229,480.00	0.00	0.00	1,229,480.00	99.00 %	849.12	0.00 %	EN PROCESO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
15	PAVIMENTACION HIDRAULICA LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 07 005 000 1 001 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
16	INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	12 04 001 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
17	PAVIMENTACION HIDRAULICA TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	11	11	11 07 004 000 1 001 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
18	Mejoramiento de vivienda Tejeras Uno	TEJERAS #1	11	11	11 03 006 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,437.00	98.00 %	1,063.00	1.00 %		EN PROCESO		
19	Mejoramiento de calles en El Transito	EL TRANSITO	11	11	13 01 008 001 1 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	84.00 %	3,200.00	15.00 %		EN PROCESO		
20	Mejoramiento de calles en Casco Urbano	CASCO URBANO	11	11	13 01 002 001 1 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	59,734.51	0.00	38,066.00	0.00	197,800.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	99.00 %	300.51	0.00 %		EN PROCESO		
21	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES Y UN MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO SAN JERONIMO	CASCO URBANO	11	11	11 01 003 001 1 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO		
22	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO AGUAS PLUVIALES LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 06 014 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	14 02 005 000 1 001 47110 11-001-01 20 5		225,440.07	53,628.30	0.00	232,000.00	145,000.00	366,068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,757.00	99.00 %	311.37	0.00 %		EN PROCESO		
24	MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL	CASCO URBANO Y TODAS SUS ALDEAS	11	11	14 02 007 001 1 000 23400 11-001-01 20 8		0.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,130.00	91.00 %	8,470.00	8.00 %		EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
25	MEJORAMIE NTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 06 022 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIE NTO BOULEVARD CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	12 04 013 001 1 000 23400 11-001-01 20 1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	7.00 %	46,480.00	92.00 %	EN PROCESO	
27	COMPRA DE EL TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN	EL VOLCAN	11	11	14 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 8		75,440.07	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,440.07	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	COMPRA DE EL TERRENO PARA AGRICULTURA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	13 01 009 000 01 001 41120 11-001-01 20 5		332,178.60	0.00	0.00	0.00	201,866.00	130,312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,312.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	12 04 023 001 01 000 23400 11-001-01 20 7		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	12 04 019 001 01 000 23400 11-001-01 20 1		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	COMPRA DE EL TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL FRAGOSO	EL FRAGOSO	11	11	12 04 018 000 01 001 41120 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	29,915.00	70,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,085.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	COMPRA DE EL TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	12 04 016 000 01 001 41120 11-001-01 20 7		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	12 04 015 001 01 000 23400 11-001-01 20 1		360,000.00	269,469.00	0.00	0.00	15,000.00	614,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	24.00 %	464,669.00	75.00 %	EN PROCESO	
34	MEJORAMIE NTO ALUMBRADO PUBLICO EL VOLCAN	EL VOLCAN	11	11	12 04 014 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
35	CONSTRUCCION DE ESPERANZA LA PILAS LA ESPERANZA		11	11	11 06 003 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	MEJORAMIENTO EL ROSARIO		11	11	12 04 010 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	CONSTRUCCION DE EL TRANSITO LA PILAS EL TRANSITO		11	11	11 06 004 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	LETRINIZACION SANTA ELENA		11	11	11 06 006 001 1 1000 23400 11-001-01 20 5		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
39	MEJORAMIENTO CASCO URBANO		11	11	12 04 005 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO
40	MEJORAMIENTO TIERRA BLANCA		11	11	11 06 017 001 01 000 23400 11-001-01 20 1		12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
41	MEJORAMIENTO AGUA ZARCA		11	11	11 06 020 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	MEJORAMIENTO RIO SECO		11	11	11 06 019 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
43	MEJORAMIENTO CASCO URBANO		11	11	11 06 008 001 01 000 23400 11-001-01 20 4		56,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	69,028.00	0.00	0.00	69,028.00	80.00 %	16,972.00	19.00 %		EN PROCESO		
44	Mejoramiento de vivienda en El Volcán		11	11	11 03 009 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	11.00 %	26,625.00	88.00 %		EN PROCESO		
45	Mejoramiento de vivienda en Tejeras Dos		11	11	11 03 007 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	36,521.00	0.00	86,521.00	0.00	0.00	86,521.00	0.00	0.00	86,521.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO		
46	Mejoramiento de vivienda en Santa Elena		11	11	11 03 005 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	217,121.00	0.00	0.00	217,121.00	98.00 %	3,879.00	1.00 %		EN PROCESO		
47	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso		11	11	11 03 001 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	46,265.00	0.00	66,265.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	98.00 %	965.00	1.00 %		EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
48	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	CASCO URBANO	11	11	11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	200,000.00	100,000.00	0.00	123,985.00	7,400.00	416,585.00	0.00	0.00	401,585.00	0.00	0.00	401,585.00	96.00 %	15,000.00	3.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento de calles en Rio Seco	RIO SECO	11	11	13 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	01	100,000.00	104,189.60	0.00	0.00	15,000.00	189,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	189,189.60	100.00 %		NO SE EJECUTO
50	Mejoramiento de calles en El Volcán	El Volcán	11	11	13 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	01	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	21.00 %	219,800.00	78.00 %	EN PROCESO	
51	Mejoramiento de Cancha en la Esperanza	la Esperanza	11	11	13 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	01	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
52	Instalaciones domiciliarias de Energia Electricas en El Transito	El Transito	11	11	12 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
53	Instalaciones domiciliarias de Energia Electricas en Casco Urbano	CASCO URBANO	11	11	12 04 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,303.00	0.00	0.00	19,303.00	38.00 %	30,697.00	61.00 %	EN PROCESO	
54	MEJORAMIE NTO ALCANTARIL LADO AGUAS PLUVIALES SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 06 016 001 000 23400 11-001-01 20 1	01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
55	Mejoramiento de vivienda en El Balsamo	El Balsamo	11	11	11 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00	91.00 %	1,750.00	8.00 %	EN PROCESO	
56	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	ESPERANZA	11	11	11 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	1	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	35,500.00	314,500.00	0.00	0.00	181,343.00	0.00	0.00	181,343.00	57.00 %	133,157.00	42.00 %	EN PROCESO	
57	CONSTRUC ION DE PILAS EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	11 06 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
58	MEJORAMIE NTO DE EDIFICO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 1	1	21,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	31,354.00	0.00	0.00	31,354.00	80.00 %	7,646.00	19.00 %	EN PROCESO	
59	Mejoramiento de vivienda en Agua Zarca	Agua Zarca	11	11	11 03 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	50,000.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento de vivienda en Tierra Blanca	Tierra Blanca	11	11	11 03 012 001 000 23400 11-001-01 20 5	01	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	36,402.00	0.00	0.00	36,402.00	72.00 %	13,598.00	27.00 %	EN PROCESO	
61	Mejoramiento de calles en TIERRA Blanca	TIERRA Blanca	11	11	13 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 1	1	0.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00	275,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
62	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA CREMATORIO MUNICIPAL	URBANO	11	11	14 02 006 000 01 001 41120 11-001-01 20 1		175,440.07	230,009.59	0.00	0.00	273,800.00	131,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,649.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA /ULTIMA FASE	LA ESPERANZA	11	11	12 04 022 000 01 001 47110 11-001-01 20 7		100,000.00	119,469.01	0.00	0.00	0.00	219,469.01	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45.00 %	119,469.01	54.00 %	EN PROCESO				
64	ALUMBRADO PUBLICO RIO SECO	RIÓ SECO	11	11	12 04 012 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
65	CONSTRUCCION DE PILAS CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 06 002 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00	98.00 %	265.00	1.00 %	EN PROCESO			
66	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	11	11	11 05 013 013 01 000 12200 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
67	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	12 04 008 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00	8.00 %	22,815.00	91.00 %	EN PROCESO			
68	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	11 06 018 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
69	LETRINIZACION EL ROSARIO	EL ROSARIO	11	11	11 06 012 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
70	MEJORAMIENTO ALCANTARILADO AGUAS PLUVIALES EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	11 06 015 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				
71	MEJORAMIENTO ALCANTARILADO AGUAS PLUVIALES CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	11 06 013 001 1 000 23400 11-001-01 20 1		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10.00 %	9,000.00	90.00 %	EN PROCESO			
72	Mejoramiento de vivienda en Rio Seco	Rio Seco	11	11	11 03 008 001 01 000 23400 11-001-01 20 5		30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO				



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
73	Mejoramiento Valle Maria de vivienda en Valle Maria		11	11	11 03 015 001 01-000 23400 11-001-01 20 1		0.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	12,896.00	0.00	0.00	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00	97.00 %	340.00	2.00 %	EN PROCESO	
74	Mejoramiento El Transito de vivienda en El Transito		11	11	11 03 013 001 01-000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,812.00	0.00	0.00	90,812.00	90.00 %	9,188.00	9.00 %	EN PROCESO	
75	Mejoramiento El Rosario de vivienda en El Rosario		11	11	11 03 014 001 01-000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	35,176.00	39,000.00	96,176.00	0.00	0.00	96,176.00	0.00	0.00	96,176.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	ElectrificacionEl Limon de la comunidad de el Limon		11	11	12 04 017 001 01-000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construccion CASCO Edificio Alcaldia Municipal	URBANO	11	11	14 02 003 000 1-001 47210 11-001-01 20 1		125,440.07	153,628.31	0.00	0.00	211,000.00	68,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,068.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	FORTALECI MIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	CASCO URBANO	22	22			0.00	148,530.84	0.00	30,000.00	33,500.00	145,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,391.00	99.00 %	639.84	0.00 %	EN PROCESO		
79	MEJORAMIE LA NTO DE KINDER LA ESPERANZA	ESPERANZA	11	11	11 01 002 001 1-000 23400 11-001-01 20 7		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,385.00	96,615.00	0.00	0.00	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00	36.00 %	61,085.00	63.00 %	EN PROCESO	
80	COMPRA DE RÍO SECO TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO		11	11	12 04 020 000 01-001 41120 11-001-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	CONSTRUC CION DE VIVIENDA SANTA ISABEL Y VALLE MARIA	ALDEAS SANTA ISABEL, VALLE MARIA	11	11	11 03 002 001 1-000 23400 11-001-01 20 5		500,000.00	700,000.00	-500,000.00	0.00	437,147.00	1,262,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,262,853.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	CONSTRUC CION CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	12 04 024 001 1-000 23400 11-001-01 20 7		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	113,565.00	0.00	0.00	113,565.00	87.00 %	16,435.00	12.00 %	EN PROCESO	
83	MEJORAMIE NTO ALUMBRADO PUBLICO SANTA ELENA	SANTA ELENA	11	11	12 04 007 001 01-000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	MEJORAMIE NTO DE CALLES EL FRAGOSO.	EL FRAGOSO.	11	11	13 01 011 001 1-000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	66.00 %	5,000.00	33.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
85	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 02 009 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	15,609.00	0.00	0.00	15,609.00	97.00 %	391.00	2.00 %	EN PROCESO	
86	PAVIMENTACION CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	12	11 07 005 000 1 001 47210 15-013-01 20 1		0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	219,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,080.00	99.00 %	920.00	0.00 %	EN PROCESO		
87	MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	13 01 003 001 1 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	74.00 %	5,150.00	25.00 %	EN PROCESO	
88	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	12 04 025 001 1 000 23400 11-001-01 20 1		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
89	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	12	14 02 003 000 1 001 47210 15-013-01 20 1		543,952.50	0.00	0.00	0.00	220,000.00	323,952.50	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	322,952.50	99.00 %	EN PROCESO	
90	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	RIO SECO	11	11	11 06 023 001 7 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00	36.00 %	12,990.00	63.00 %	EN PROCESO	
91	HUERTOS FAMILIARES EN EL TRANSITO	EL TRANSITO	11	11	11 02 001 001 1 000 23400 11-001-01 20 1		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
92	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	RIO SECO	11	11	14 02 221 001 7 000 41110 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	48.00 %	25,600.00	51.00 %	EN PROCESO	
93	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TRANSITO	CASCO URBANO	11	11	14 02 008 001 1 000 23400 11-001-01 20 1		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y CANCHA SINTETICA.	CASCO URBANO	11	11	12 04 026 000 1 001 47210 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	71,227.50	0.00	0.00	71,227.50	98.00 %	1,272.50	1.00 %	EN PROCESO	
95	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RIO SECO	RIO SECO	11	11	12 04 012 001 1 000 23400 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Jerónimo, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: IRIS.ALVARADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
96	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	CASCO URBANO	22	22	11 04 001 000 39200 22-178-01 20 1	1	0.00	215,490.84	0.00	33,500.00	33,500.00	215,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	195,991.00	90.00 %	19,499.84	9.00 %	EN PROCESO			
97	MEJORAMIENTO SOCIAL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 02 008 000 23400 11-001-01 20 1	1	0.00	0.00	0.00	318,819.00	0.00	318,819.00	0.00	0.00	316,922.00	0.00	0.00	316,922.00	99.00 %	1,897.00	0.00 %	EN PROCESO		
Totales							7,139,131.45	3,210,079.12	-400,000.00	2,437,513.00	2,274,513.00	10,912,210.52	19,080.00	0.00	5,213,880.50	0.00	340,382.00	5,773,342.50		5,138,868.07				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YOLANI NOHEMY MERLOS MORAN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oORp7C8fe/0FQwZNXRP2i1CoyadSsqk9bAUQwww5+CFZabbZmdphfXDKHkpoAFMhaJ8ANBeaAwXwAbf0Ai0rQATch3QJU+4H77QHv8EDKL84RIN0BP10W8nBOgBK
V6L5AVjJ13FMvPibj4g2cfzzZ98iPmM4MdVHICudWRuorybKNDes5zVIFoMTT6ObxJWurmPgNljf95qc9XOSB9uvv3JKjPyziM20o/DaIMk+mtENKb6NyWBFjIqVLAGU21XjbU
+ejjiOM8xQrCSPYdpxMpbXqk/Vskw=