



MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
Departamento de Colon. Tel. 2408-0654 * 2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

Para: **Elias Alvarado Figueroa**
Oficial de Información Publica

De: 
Eldin Alcides Peralta Ponce
Jefe de Unidad Técnica Municipal



Asunto: **Informe Portal de Transparencia**
Diciembre 2019

Fecha: **06 de enero del año 2020**

Por este medio remito el informe de contrato firmado en el mes de diciembre del año 2019 para ser cargado al portal Único de Transferencia. (IAIP)

1. Construcción de Malecón Turístico I etapa en Barra de Aguan, Santa Rosa de Aguan, Colon, año 2019



Scanned with
CamScanner

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe Mensual De Proyecto En Ejecución
Departamento De Unidad Técnica Municipal
Periodo: 01-31 de diciembre del 2019

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								Ejecución del Proyecto											
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto	Impacto en el Medio Ambiental	Terreno y Ejecutado Estado del	Detalles del Costo de Finalización Proyecto Fecha de	Encargado del Finalización	Fuentes de Fecha de (Proyectada)	Aprobación del	Orden de Cambio			Modificación de Contrato			Ampliación de Tiempo			Resolución de Contrato		
Asentamiento/Proyecto/Financiamiento/Presupuesto del Proyecto Acumulado (Proyectado)													SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																									
13 01 001 000 001 47230 11-000-11	PRO-HONDURAS, TURISMO	CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO 1ª ETAPA.	COMUNIDAD DE BARRA DE AGUAN	IMPULSAR EL TURISMO EN NUESTRO MUNICIPIO	EL MALECON CUENTA CON TRES LINEAS DE GABIONES, ACERA, CERCO DE METAL, GRADAS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	TENER UNA AREA DE RECREACION FAMILIAR LOCAL COMO TURISTA QUE VISITA NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN.	PROTECCION DE BORDA AREA POR LA AMENAZA DEL RIO AGUAN	ESTABILIZACION EN EL AREA POR LA COMERCIANTE INDIVIDUAL FELICITO GUARDADO FIALLOS	01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	L. 734.958.51	100%	L. 734.958.51	RECEPCIONADO EL 20 DE DICIEMBRE AÑO 2019	X											X
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																									
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																									