




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO: REMODELACION PARA INSTALACION DE GIMNASIO



| Identificación del Proyecto | |
|--|--|
| • Propietario del Proyecto | CUERPO DE BOMBEROS |
| • Sector, Sub sector | |
| • Nombre del Proyecto | REMODELACION PARA INSTALACION DE GIMNASIO |
| • Ubicación del Proyecto | ESTACION CENTRAL, BARRIO MORAZAN COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL. |
| • Propósito | REMODELACION DE ANTIGUO LOCAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, PROYECTOS Y TRNSPARAENCIA PARA INSTALACION DE GIMNASIO. |
| • Descripción del Proyecto | CONSTRUCCION DEL PRIMER GIMNASIO TOTALMENTE EQUIPADO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEMHONDURAS. |
| Elaboración del Proyecto | |
| • Alcance del Proyecto (Principal Producto) | GIMNASIO CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 35 PERSONAS, EL CUAL TIENE AREA DE BAÑOS CON SUS RESPECTIVOS SAUNAS. |
| • Impacto Ambiental | LEVANTAMIENTO DE POLVO, MOVIMIENTO DE DESPERDICIOS DE CONSTRUCCION. |
| • Impacto en el terreno y asentamientos | SE UTILIZARA LA MISMA AREA DE CONSTRUCCION. |
| • Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros) | ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ, CEL.3399-4831, correo: pedrovl14@yahoo.com. |
| • Fuentes de Financiamiento | FONDOS PROPIOS O FONDOS TAZA. |
| • Presupuesto del Proyecto | L. 560,000.00 |
| • Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto | MAYO DEL 2015 |
| • Estado del Proyecto (actual) | L. 73,110.87 |
| • Costo de Finalización (proyectado) | L. 560,000.00 |
| • Fecha de Finalización (proyectada) | 30 DE AGOSTO DEL 2015 |
| Ejecución del Proyecto | |
| • Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral. | |
| • Variación en el costo total del proyecto. | |
| • Variaciones en el alcance y duración del proyecto | |
| • Razones de los cambios antes mencionados | |


ING. PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE DOMINGUEZ
DIRECCION SECTORIAL DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
CEL.3399-4831

