



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2019

| Nº           | NOMBRE DEL PROYECTO   | ACTIVIDADES   | PRESUPUESTO          | EJECUTADO EN EL MES | ACUMULADO           | PEND. EJECUCION     |
|--------------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural                                      | Reparaciones varias al edificio municipal   | 96,017.73            | 14,082.00           | 55,402.00           | 40,615.73           |
| 2            | Ampliacion y mejoramiento de edificio de la alcaldia municipal segunda etapa, Barrio San Nicolas                    | El proyecto está ejecutado en un 100%   | 541,618.75           | 36,219.00           | 507,823.76          | 33,794.99           |
| 3            | Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural  | Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, De las 10 viviendas 8 se encuentran terminadas, a los 2 restantes solo les faltan actividades menores como el meson de la hornilla finalizar la instalacion de los baños y mejorar los accesos a las viviendas. Se estima un avance general del 99.95% | 580,050.00           | 20,907.50           | 321,915.00          | 258,135.00          |
| 4            | Mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural                                 | Se distribuyo todo el material arena y cemento para construcción de pisos a todas las viviendas se estima un avance del 85%   | 1,014,043.45         | 260,701.84          | 956,016.84          | 58,026.61           |
| 5            | Construccion de letrinas en todo el municipio   | De las 20 letrinas 19 ya cuentan con camaras composteras y su respectiva losa de concreto sobre las camaras, ademas 5 letrinas ya tienen construidas las paredes de bloque sobre la losa o sea el cubiculo donde se instalará la taza. El proyecto se envuentra en un avance aproximado del 25% del proyecto    | 436,675.65           | 5,463.13            | 391,015.69          | 45,659.96           |
| 6            | Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano  | Se han realizado varias actividades de mantenimiento como reparación de tubería de la línea de conducción y de la red de distribución, tambien se finalizó la ampliacion del sistema de agua en el Bo. San Francisco por el sector de La Peña detrás de los Tanques   | 629,056.25           | 161,717.00          | 529,199.16          | 99,857.09           |
| 7            | Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso  | Se están fabricando cajas de registro del sistema de alcantarillado sanitario   | 108,500.00           | 7,090.00            | 43,539.98           | 64,960.02           |
| 8            | Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso | se fabricaron e instalaron parrillas y tapaderas de cajas en diferentes calles del casco urbano   | 700,000.00           | 27,712.50           | 578,767.50          | 121,232.50          |
| 9            | Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas  | Se fabricaron e instalaron 3 estructuras metálicas y □ Se instaló letrero "YO ♥ SAN NICOLÁS"  | 100,000.00           | 5,301.50            | 75,842.50           | 24,157.50           |
| 10           | Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas   | Conformacion y corte en calles alrededor del campo de futbol, instalacion de tubos, fundicion de piso firme, apertura de brecha y acarreo de material selecto   | 175,000.00           | 129,160.00          | 166,010.00          | 8,990.00            |
| 11           | Construccion de parque recreativo para mujeres y niñas en sector Estadio Municipal Las Ranas, barrio San Nicolas    | Se finalizó la primera etapa del proyecto Parque Recreativo para mujeres y niñas  | 464,375.00           | 10,070.00           | 408,924.77          | 55,450.23           |
| 12           | Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural  | Reparacion tramos carreteros con alcantarillas  | 1,145,585.00         | 25,702.50           | 901,475.00          | 244,110.00          |
| <b>TOTAL</b> |   |   | <b>10,059,962.31</b> | <b>704,126.97</b>   | <b>8,448,831.98</b> | <b>1,611,130.33</b> |



P.M y C.P. *Deima Iveth Mejia*  
Departamento de presupuesto