




MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mantenimiento y reparación de calles en el Casco Urbano	Casco Urbano	Mejorar el acceso a los diferentes Barrios del casco urbano	Consiste en dar mantenimiento a las diferentes calles que se encuentran en mal estado	Directamente se benefician 2768 habitantes aproximadamente	La unidad tecnica de gestion municipal	Fondos Municipales	L. 699,750.00	19-nov-18	se fabricaron e instalaron parrillas y tapaderas de cajas en diferentes calles del casco urbano	L. 578,767.50	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construcción de viviendas solidarias adecuadas	Casco Urbano	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de 14 viviendas de las dimensiones 6x6 m de bloque, piso de cemento, techo de aluzinc y canaleta, baño incluido dentro de la vivienda y pila fuera de la vivienda.	En total son 14 familias para un total 58 personas. De las 14 familias solo pudieron beneficiarse 10 para este año quedando las otras familias pendientes para el año proximo	Maestro de obra: Rigoberto Mejía Humberto Reyes -Miguel Angel Táborá Oscar Aguilar Roel Pacheco Elmer Benítez Eduardo Mejía Carlos López Antonio Jerónimo	Fondos Municipales	L. 600,000.00	19-nov-18	Se continúa la construcción de viviendas de 10 familias, De las 10 viviendas 8 se encuentran terminadas, a los 2 restantes solo les faltan actividades menores como el m,eson de la hornilla finalizar la instalacion de los baños y mejorar los accesos a las viviendas. Se estima un avance general del 99.95%	L. 321,915.00	dic-19	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de viviendas con pisos saludables	Casco Urbano y area rural	Mejorar la calidad de vida de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la doconstrucción de pisos de concreto pulido con espesor de 5 cm. en 30 viviendas del municipio. En este proyecto se recibe el apoyo directo de Habitat para la Humanidad quienes aportarán 195 bolsas de cemento y parte de la mano de obra calificada .	En total son 30 familias.	Constructor Osacar Aguilar, Mayor de edad unin libre y vecino de San nicolas de Copán	Fondos Municipales	L. 190,000.00	19-nov-18	Se distribuyo todo el material arena y cemento a todas las viviendas se estima un avance del 85%	L. 190,000.00	ene-20	Se está ejecutando según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Construccion de letrinas aboneras	El Sisín	Mejorar la s condiciones sanitarias de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la cosntrucción de letrinas de doble camara compostera, son letrinas ecológicas que permiten, al tratar los excrementos de manera sencilla y natural, producir compost, es decir mantillo rico en nutrientes para la agricultura.	En total son 20 familias.	Cosnstructor: José Ángel Carranza Sarmiento, mayor de edad, estado civil casado, Nacionalidad Hondureña y vecino de la comunidad El Sisín del municipio de San Nicolás Departamento de Copán con Tarjeta de Identidad No. 0401-1970-01024	Fondos Municipales	L. 327,690.00	19-nov-18	De las 20 letrinas 19 ya cuentan con camaras composteras y su respectiva losa de concreto sobre las camaras, ademas 5 letrinas ya tienen construidas las paredes de bloque sobre la losa o sea el cubiculo donde se instalará la taza. El proyecto se envuentra en un avance aproximado del 25% del proyecto	L. 124,448.01	dic-19	Ha habido retraso en el proyecto debido a la falta de material por parte del proveedor	N/A	El proyecto finalizara el acuerdo de contrato debido a que no ha habido avances por lo que se contratara un nuevo constructor al día.	Ha habido problemas para llevar el bloque a la comunidad por las condiciones del clima
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento Parque central	Casco urbano B° San Nicolas	Mejorar las areas del parque central y asitern un mejor ornato y vistocidad de nuestro bello municipio	Se fabricaron e instalaron 3 estructuras metálicas y □ Se instaló letrero "YO ♥ SAN NICOLÁS	Esto beneficia a todo el municipio como parte de la identidad	Cosnstructor: Edgar Yobani Perez , mayor de edad, union libre, Nacionalidad Hondureña y vecino de la comunidad San Nicolás Departamento de Copán.	Fondos Municipales	L. 99,425.00	19-nov-18	El proyecto se encuentra finalizado	L. 75,842.50	Dic. 2019	Se ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Mejoramiento de Estadio de futbol Las Ranas	Casco urbano B° San Nicolas	Mejorar las instalaciones del estadio municipal Las Ranas para que los usuarios tengan mejores alternativas para el ejercicio	Conformacion y corte en calles alrededor del campo de futbol, instalacion de tubos, fundicion de piso firme, apertura de brecha y acarreo de material selecto	se beneficia toda la poblacion y alrededores.	Constructor SERCOVIM	Fondos Municipales	L. 175,000.00	19-nov-18	el proyecto se encuentra finalizado	L. 129,160.00	Dic. 2019	se ejecuto según lo previsto	N/A	N/A	N/A


 Bach, Marco Vinicio Aguilar V.
 Unidad Técnica de gestión Municipal