

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO MENSUAL POR PROYECTOS 2019**

NO.	PROYECTO	Estatus del Proyecto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Concesion Aeropuertos Internacionales	Ejecucion	1,256,666.33	715,333.16	1,081,524.20	780,123.00	855,669.47	845,979.02	786,333.21	896,333.12	1,233,669.12	896,333.12	796,241.33	1,689,444.36	11833649.44
2	Corredor Logistico	Ejecucion	1,123,222.21	500,123.12	846,312.00	200,000.00	756,333.21	755,444.12	689,751.00	756,421.00	989,888.00	755,563.10	755,563.10	896,333.00	9024953.86
3	Corredor Turistico		356,889.21												L. 356,889.21
4	Terminal de Contenedores y carga Puerto Cortes	Ejecucion	802,333.23	698,753.12	978,363.12	789,121.20	266,993.12	785,333.56	363,359.91	321,456.00	745,898.33	354,896.12	570,957.06	850,123.00	L. 7,527,587.77
5	Corredor Lenca, Carretera Gracias	Ejecucion	315,195.77	156,978.00	896,000.00	555,670.31	456,126.12	777,978.35	598,369.28	571,037.28	721,946.03	120,289.11	120,289.11	545,666.00	L. 5,835,545.36
6	Proyecto La Lima, Mi Ciudad Esta en Desarrollo	Ejecucion		269,269.21	709,654.23	95,000.00	345,000.00			100,000.00	355,123.00	150,000.00	150,000.00	398,097.28	L. 2,572,143.72
7	SPS Siglo XXI	Ejecucion		70,000.00	810,133.71	193,542.03	125,366.00	250,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	450,556.12	2799597.86
8	Aeropuerto Internacional Palmerola	Ejecucion		319,812.82	200,000.00	120,000.00	300,000.00	350,000.00	250,000.00	150,000.00	350,000.00	250,000.00	300,000.00	879,456.00	3469268.82
9	Terminal de Graneles de Puerto Cortes	Ejecucion		725,313.12	789,654.23	300,000.00	300,000.00	350,000.00	300,000.00	150,000.00	350,000.00	250,000.00	250,000.00	880,555.00	4645522.35
10	Centro Civico Gubernamental	Ejecucion		20,000.00	220,000.00	150,000.00	250,000.00	350,000.00	250,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	880,555.00	2970555.00
11	ENEE- Componente Distribucion	Ejecucion		56,277.25	220,000.00	150,000.00	338,348.04	753,822.20	250,000.00	150,000.00	350,000.00	200,000.00	200,000.00	880,555.00	3549002.49
			3,854,306.75	3,531,859.80	6,751,641.49	3,333,456.54	3,993,835.96	5,218,557.25	3,637,813.40	3,395,247.40	5,596,524.48	3,327,081.45	3,593,050.60	8,351,340.76	L. 54,584,715.88

Presupuesto Aprobado 83,329,556.92
 Presupuesto Ejecutado L. 54,584,715.88
 Presupuesto Por Ejecutar 28,744,841.04

* En los Meses de Enero, Febrero y Marzo se Realizaron Ajustes en Esta Ejecucion de Proyectos.

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José Hernández

