



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

MEMORANDO

No. : GIPD-005-2020

PARA : LIC. GREGORIO COELLO
Oficial de Acceso a la Información Pública

DE : ING. LUIS BELTRAN LÓPEZ BONILLA
Gte. Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

ASUNTO : AVANCE DE CONTRATOS MES DE DICIEMBRE

FECHA : ENERO 03, 2020



Por este medio le remito el informe en detalle de avances de proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondientes al mes de diciembre del 2019.

Respetuosamente,

Cc.: Archivo
MYAV



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



Villanueva, Cortés

Honduras, C.A.

Detalle de Avances de Proyectos Mes de Diciembre 2019

| No | Encargado de la Ejecución del Proyecto | Sector-Sub Sector | Nombre del Proyecto | Ubicación del Proyecto | Descripción del Proyecto | Alcance del Proyecto | Impacto Ambiental | Impacto en el Terreno y Asentamiento | Fuente de Financiamiento | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Estado Actual del Proyecto | Costo de Finalización del Proyecto | Fecha de Finalización del Proyecto | Relación de lo planificado con el Trabajo | Variación en el costo Total del Proyecto | Razones de Cambio Antes Mencionadas |
|----|---|--------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Servicios de Fontanería y Mas (Marco Tulio Castellón Rápalo) | Alcantarillado Sanitario | Mantenimiento de Pozos de Inspección de Aguas Residuales | Residencial La Hacienda | Mejoramiento de la Red Sanitaria | Mantener en óptimas condiciones el sistema de alcantarillado Sanitario | Recolección de sedimentos impuros de la red sanitaria | No Hubo | Fondos Municipales | L.43,700.00 | 20/11/2019 | Ejecutado | L.43,700.00 | 07/12/2019 | Acertado | No Hubo | No hubo |

Total.....L. 43,700.00


Luis Beltrán López Bonilla
Gerencia de Infraestructura

