

## MEMORANDO

UI-067-2020

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**  
Transparencia

De: **ING. HELIODORO CARRILLO**  
Director Unidad de Ingeniería

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 10 de febrero 2019



---

Los proyectos en ejecución hasta el mes enero del 2020 por esta unidad de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.
2. Supervisión de Proyecto Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.

O.N  
Cc: Archivo

*Jalvarado*  
10/02/2020  
02:10 PM

## MEMORANDO

DP-UI-057-2020

Para: **ING. HELIODORO CARRILLO**  
Director Unidad de Ingeniería

De: **ING. OSCAR DELGADO**  
Jefe Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 10 de febrero 2020



---

Se adjunta la información de los proyectos en ejecución hasta el mes enero del 2020 por esta unidad de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.
2. Supervisión de Proyecto Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes.

Cc: Archivo

## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO: "OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES"**

### 1. IDENTIFICACION DE PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Antiguos predios del ferrocarril Nacional y Canchas de futbol de ENP, contiguo a Zona Libre, Calle 15, Puerto Cortes.
Propósito	Brindar una respuesta al tráfico generado por los camiones que esperan su acceso a la terminal de contenedores en Puerto Cortes, los cuales generan un tráfico que afectan las actividades propias del Puerto, así como del municipio en general. Previendo de igual manera el aumento de tráfico de contenedores que se generara en los próximos años debido a la expansión de la terminal de los mismos y en concordancia con la cadena logística por el Gobierno Central como parte de su plan de nación de la cual vendrá ser un eslabón importante y fundamental en la misma.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en la habilitación de un área total de 52,000 m <sup>2</sup> de Pavimento rígido (Concreto Hidráulico) para facilitación de acceso a la terminal de Contenedores (310 camiones Aprox.) en la ciudad de Puerto Cortes incluyendo: Área A (Terracería habilitada 28,900.00 m <sup>2</sup> ), Área B (nuevo anexo de 23,100.00 m <sup>2</sup> ) y acceso, en este proyecto se incluirán las obras anexas como ser obras de drenaje pluvial, el cercado perimetral e intermedio, dispositivos de canalización de tráfico, casetas de vigilancia, y la señalización horizontal, facilidades como ser: núcleo sanitario, espacios para contenedores y cafetería e iluminación; así como la construcción de un nuevo polideportivo para los empleados de ENP, que sustituya el que actualmente se localiza en los terrenos a utilizar por el nuevo acceso, este será construido en los terrenos de la ENP localizado en

	<p>las proximidades del Barrio San Martin, 12 calle y 12 ave. Este polideportivo estará constituido por un campo de futbol con sus medidas reglamentarias (rehabilitación y mejoramiento al existente), cancha de futbol rápido con grama sintética, techada, espacio para practica de voleibol de playa y cancha de uso múltiple de concreto (Baloncesto, voleibol y futbolito), con sus obras complementarias como ser cercos, iluminación casetas de seguridad, baños y espacios para espectadores (graderías). El proyecto se deberá ejecutar en un periodo de 300 días calendario, siguiendo los parámetros, y especificaciones establecidas, así como los documentos legales ligados al mismo.</p>
--	--

## 2. ELABORACION DEL PROYECTO

<p>Alcance del Proyecto (Principal Producto)</p>	<p>Obtener una Terminal de Contenedores en Puerto Cortes con una previsión de expansión futura que permita mejorar la fluidez vial y permitir el desarrollo normal de actividades propias del Puerto.</p>
<p>Impacto Ambiental</p>	<p>No hay.</p>
<p>Impacto en el Terreno y Asentamiento</p>	<p>No hay.</p>
<p>Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)</p>	<p>unidad.ingenieria@enp.hn</p>
<p>Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria</p>
<p>Presupuesto del Proyecto</p>	<p>L88,955,397.76</p>
<p>Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.</p>	<p>05 de diciembre del 2018</p>




Estado del Proyecto (actual)	En ejecución
Costo de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización	El proyecto se encuentra en ejecución.

### 3. ELABORACION DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	Se realizó una orden de cambio a mas por L.7,698,777.22.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	Se realizó una modificación a necesidades que surgieron durante el proceso constructivo en el drenaje del proyecto.

Elaborado por Ing. Olga Najjar



Ing. Oscar Delgado  
 Jefe de Depto. de Proyectos




Ing. Heliodoro Carrillo  
 Director Unidad de Ingeniería



## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO: "SUPERVISION DE PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES"**

### 1. IDENTIFICACION DE LA CONSULTORIA

Propietario de la Consultoría	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación de la Consultoría	Antiguos predios del Ferrocarril Nacional y canchas de futbol de ENP, contiguo a Zona Libre, Calle 15, Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Contar con una Empresa especializada que cuente con la capacidad técnica, humana y logística especial para tener un control de calidad y equipamiento necesario para desarrollar en tiempo y forma este proyecto de interés nacional, enmarcado en el plan de desarrollo del país en el eje logístico de la cadena de transporte y proyecto insignia de la Empresa Nacional Portuaria.
Descripción de la Consultoría	Consiste en la Supervisión del proyecto de Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario de Puerto Cortes, cuyas actividades principales son: habilitación de un área total de 52,000.00 m <sup>2</sup> de Pavimento Rígido (Concreto Hidráulico) para facilitación de acceso a la terminal de contenedores (310 camiones Aprox.) en la Ciudad de Puerto Cortes incluyendo: Área A (Terracería habilitada 28,900.00 m <sup>2</sup> ), Área B (nuevo anexo de 23,100.00 m <sup>2</sup> ) y acceso, en este proyecto se incluirán las obras anexas como ser obras de drenaje pluvial, el cercado perimetral e intermedio, dispositivos de canalización de tráfico, casetas de vigilancia, y la señalización horizontal, facilidades como ser: núcleo sanitario espacios para comedores y cafetería e iluminación; así como la construcción de un nuevo polideportivo para los empleados de la ENP, que sustituya el que actualmente se localiza en los terrenos a utilizar por el nuevo acceso, este será construido en los terrenos de la ENP localizados en las proximidades del barrio

	<p>San Martín, 12 calle y 12 avenida. Este polideportivo estará constituido por un campo de fútbol en sus medidas reglamentarias (rehabilitación y mejoramiento al existente), cancha de fútbol rápido con grama sintética techada, espacio para práctica de voleibol de playa y cancha de uso múltiple de concreto (baloncesto, voleibol y fútbolito), con sus obras complementarias como ser cercos, iluminación, casetas de seguridad, baños y espacio para espectadores (graderías). El proyecto de construcción se deberá ejecutar en un periodo de 270 días calendario, siguiendo los parámetros y especificaciones establecidas, así como los documentos legales ligados al mismo.</p>
--	---

## 2. ELABORACION DE LA CONSULTORIA

<p>Alcance de la consultoría (Principal Producto)</p>	<p>Obtener un proyecto ejecutado en tiempo y forma, con la logística requerida para su desarrollo.</p>
<p>Impacto Ambiental</p>	<p>No hay.</p>
<p>Impacto en el Terreno y Asentamiento</p>	<p>No hay.</p>
<p>Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)</p>	<p>unidad.ingenieria@enp.hn</p>
<p>Fuentes de Financiamiento</p>	<p>Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria</p>
<p>Presupuesto de la consultoría</p>	<p>L 12,900,000.00</p>
<p>Fecha de Aprobación del Presupuesto de la consultoría.</p>	<p>27 de noviembre del 2018</p>
<p>Estado de la consultoría (actual)</p>	<p>En ejecución</p>


Costo de Finalización	La consultoría se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización	La consultoría se encuentra en ejecución.

### 3. ELABORACION DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo de la consultoría	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración de la consultoría	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najjar

  
Ing. Oscar Delgado  
Jefe de Depto. de Proyectos

  
Ing. Heliodoro Carrillo  
Director Unidad de Ingeniería



## Imágenes de Pre- Puerto



### Conformación de Terracería



### Instalaciones Eléctricas



### Fundición con concreto Hidráulico





### Complejo Poli Deportivo ENP



La obra se encuentra en la etapa de conformación de terracería