



ALCALDIA MUNICIPAL

CHOLUTECA, CHOLUTECA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE FEBRERO 2019

N.	Encargado	Sector -Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de finalizacion	Fecha de finalizacion del Proyecto	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del proyecto	Varaciones en el alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Saquiry Reynaldo Guardado	Sector Vial	Mantenimiento y Reparacion en Boulevard	Barrio Sagrado Corazon	Mejoramiento del Ornitó de la Ciudad	Mantenimiento Vial	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 102,695.00	01 de Febrero	Finalizado	L 102,695.00	01 de Marzo	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
2	Jose Tomas Baquedano	Sector Edificios Publicos	Construccion de Vivienda Solidaria	Ciudad Nueva	Tener la tranquilidad de contar con un techo propio ,mejora a calidad de vida	Consiste en la construccion de una vivienda a personas de escasos recursos	Cumplir con la solicitud enviada por la familia beneficiada	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 72,000.00	01 de Febrero	En ejecucion	L 72,000.00	01 de Marzo	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
3	Mario Roberto Sevilla	Sector Edificios Publicos	Plaza del Estudiante	Barrio el Estudiante	Preparacion del terreno para construccion de plaza el Estudiante	Consiste en la conformacion del terreno	Lograr la conformacion del Terreno para contunuar con la etapa de construccion	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 89,700.00	01 de Febrero	Finalizado	L 89,700.00	08 de Febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
4	Mario Roberto Sevilla	Sector Publico	Laguna de pescadores	Comunidad del Copal	Poder brindar ayuda a los miembros de la Comunidad del Copal que se dedican al rubro de la pesca , ya que son personas de escasos recursos	Brindar apoyo al Proyecto de Pesca ,con la elaboracion de una laguna o reservorio donde ellos puedan cultivar	Cumplir con la solicitud enviada por el Grupo de pescadores de la Comunidad del Copal	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 179,400.00	12 de Febrero	Finalizado	L 179,400.00	277 de Febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
5	Dionisio Galeas Sierra	Sector Vial	Obras de Mitigacion de Riesgo Hidrico	Barrio la Providencia	Mejoramiento Hidrico en Micro-Cuenca urbana Las Arenas	Obras de Mitigacion de Riesgo Hidrico	Cumplir con lo proyectado	Al crecer la Microcuenca en tiempo de invierno se corre el riesgo de una inundacion en los barrios aledaños	Pueden existir perdidas materiales o humanas	Fondos Municipales	L 846,963.35	18 de Febrero	En ejecucion	L 846,963.35	19 de Abril	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
6	Daniel Armando Trejo	Sector Edificios Publicos	Construccion de 117.60m2 de concreto Hidraulico (Pago de mano de obra y materiales petreos)	Col.Inmaculada Concepcion	Mejoramiento Vial Urbano	Pavimentacion Participativa	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 17,640.00	28 de Febrero	Finalizado	L 17,640.00	28 de Marzo	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
7	Agroinversiones del Golfo	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Inmaculada Concepcion, Manuel Valladraes ,San Jorge	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 149,054.95	18 de febrero	Finalizado	L 149,054.95	28 de febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
8	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Inmaculada Concepcion, Manuel Valladraes ,San Jorge	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 125,212.00	04 de Febrero	Finalizado	L 125,212.00	28 de febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
9	Argos	Sector Vial	Construccion de Concreto Hidraulico	Barrio Santa Lucia	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 71 bolsas de Cemento para Pavimentacion	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 12,367.07	01 de Febrero	Finalizado	L 12,367.07	28 de febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
10	Carlos Alberto Reyes	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Inmaculada Concepcion, Manuel Valladraes ,San Jorge	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 104,190.00	01 de Febrero	Finalizado	L 104,190.00	28 de febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
11	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Inmaculada Concepcion, Manuel Valladraes ,San Jorge	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 53,820.00	01 de Febrero	Finalizado	L 53,820.00	15 de Febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
12	Oscar Emilio Martinez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Inmaculada Concepcion, Manuel Valladraes ,San Jorge	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 93,840.00	04 de Febrero	Finalizado	L 93,840.00	28 de febrero	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica

Ing. Jose Ernesto Nunez
Jefe de Ingenieria Municipal