



ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA, CHOLUTECA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO 2019

N.	Encargado	Sector -Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de finalización	Fecha de finalización del Proyecto	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del proyecto	Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Mario Roberto Sevilla	Sector Publico	Laguna de Pescadores	El Copal	Poder brindar ayuda a los miembros de la Comunidad del Copal que se dedican al rubro de la pesca , ya que son personas de escasos recursos	Brindar apoyo al Proyecto de Pesca ,con la elaboracion de una laguna o reservorio donde ellos puedan cultivar	Cumplir con la solicitud enviada por el Grupo de pescadores de la Comunidad del Copal	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 13,368.75	01 de Marzo	Finalizado	L 13,368.75	05 de Marzo	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
2	Saquiry Reynaldo Guardado Vasquez	Sector Vial	Construccion y reparaciones para mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Barrio Corbeta	Mejoramiento Vial Urbano	Mejoramiento del Ornato de la Ciudad	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 170,207.50	11 de Marzo	Finalizado	L 170,207.50	11 de Abril	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
3	Jose Tomas Baquedano	Sector Edificios Publicos	Construccion de Vivienda Solidaria	Nueva Colorados	Tener la tranquilidad de contar con un techo propio ,mejora a calidad de vida	Consiste en la construccion de una vivienda a personas de escasos recursos	Cumplir con la solicitud enviada por la familia beneficiada	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 72,000.00	11 de Marzo	Finalizado	L 72,000.00	11 de Abril	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
4	Jose Tomas Baquedano	Sector Edificios Publicos	Construccion de Vivienda Solidaria	Nueva Colorados	Tener la tranquilidad de contar con un techo propio ,mejora a calidad de vida	Consiste en la construccion de una vivienda a personas de escasos recursos	Cumplir con la solicitud enviada por la familia beneficiada	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 72,000.00	15 de Marzo	Finalizado	L 72,000.00	15 de Abril	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
5	Daniel Armando Trejo	Sector Vial	Construccion de 32.20m2 de concreto Hidraulico (Pago de mano de obra y materiales petreos)	Col.Inmaculada Concepcion	Mejoramiento Vial Urbano	Pavimentacion Participativa	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 4,830.00	18 de Marzo	Finalizado	L 4,830.00	18 de Abril	Acertado	No aplica	No aplica	No aplica
6	Santos & Compañia	Sector Vial	Servicio de construccion del mantenimiento de la red vial con mezcla asfatica	Ciudad de Cholulteca	Mejoramiento Vial Urbano	Bacheo con mezcla asfatica	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 1,954,867.75	18 de Marzo	Finalizado	L 1,954,867.75	18 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
7	Agroinversiones del Golfo	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col.Montecarlos	Mejoramiento de la red vial en el area urbana	Consiste en la reparacion de calles con maquinaria pesada	Lograr reparar el acceso de estas calles	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 23,925.75	01 de Marzo	Finalizado	L 23,925.75	02 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
8	Oscar Antonio Martinez	Sector Vial	Alcantarillado Sanitario	Campo Sol	Mejorar las condiciones de salubridad de los diferentes barrios de la Ciudad de Cholulteca	Mejorar la calidad de vida y autestima de la poblacion	Consiste en Ampliar el sistemado Alcantarillado de la Ciudad de Cholulteca a barrios que lo requieran	Al carecer de un sistema de alcantarillado , la mayoría de heces fecales y aguas residuales van dirigidas a suelos abiertos o subsuelo, a través de las llamadas fosas septicas o rios , ocasionando contaminación a la flora y fauna	N/A	Fondos Municipales	L 204,976.00	20 de Marzo	Finalizado	L 204,976.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A

9	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Alcantarillado Sanitario	Campo Sol	Mejorar las condiciones de salubridad de los diferentes barrios de la Ciudad de Choluteca	Mejorar la calidad de vida y autoestima de la poblacion	Conste en Ampliar el sistemado Alcantarillado de la Ciudad de Choluteca a barrios que lo requieran	Al carecer de un sistema de alcantarillado, la mayoría de heces fecales y aguas residuales van dirigidas a suelos abiertos o subsuelo, a través de las llamadas fosas septicas o rios, ocasionando contaminación a la flora y fauna	N/A	Fondos Municipales	L 70,288.00	02 de Marzo	Finalizado	L 70,288.00	22 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
10	Argos	Sector Vial	Construccion de Concreto Hidraulico	Col.Iberia	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 1120 bolsas de Cemento para Pavimentación	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 258,438.18	08 de Marzo	Finalizado	L 258,438.18	08 de Abril	Acertado	N/A	N/A	N/A
11	Rolando Valladares Gale	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 175,087.50	01 de Marzo	Finalizado	L 175,087.50	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
12	Oscar Rolando Baquedano	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 114,195.00	01 de Marzo	Finalizado	L 114,195.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
13	Carlos Alberto Reyes	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 159,390.00	01 de Marzo	Finalizado	L 159,390.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
14	Oscar Emilio Martinez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 233,220.00	01 de Marzo	Finalizado	L 233,220.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
15	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 278,070.00	01 de Marzo	Finalizado	L 278,070.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
16	Melbin Abel Mendez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 116,610.00	01 de Marzo	Finalizado	L 116,610.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
17	Leonardo Ernesto Salgado	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 106,605.00	01 de Marzo	Finalizado	L 106,605.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A
18	Angela Maria Portillo Cruz	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Col. Iberia,Barrio Suyapa,Barrio Los Fuertes,Col.Immaculada,Col.Montecarlos, Campo Sol	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 111,090.00	01 de Marzo	Finalizado	L 111,090.00	31 de Marzo	Acertado	N/A	N/A	N/A




Ing. Jose Ernesto Nuñez
Jefe de Ingeniería Municipal