



ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTEC. CHOLUTEC
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO 2019

N.	Encargado	Sector - Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de finalizacion	Fecha de finalizacion del Proyecto	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el costo total del proyecto	Variaciones en el alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Mario Roberto Sevilla	Sector Edificio Publico	Plaza del Estudiante	Barrio el Estadio	Preparacion del terreno para construccion de plaza el Estudiante	Consiste en la conformacion del terreno	Lograr la conformacion del Terreno para contunuar con la etapa de construccion	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 46,230.00	12 de Junio	Finalizado	L 46,230.00	20 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
2	José Antonio Aguilera Sanchez	Sector Vial	Levantamiento Topografico en Rio Cholul	Barrio Corbeta	Levantamiento topografico para posible Proyecto Hidrico en Rio de Cholul	Levantamiento Topografico	Cumplir lo Projectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 149,000.00	19 de Junio	Finalizado	L 149,000.00	19 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
3	Abilio de Jesus Bonilla	Sector Edificio Publico	Construccion de aula de kinder y Cerca Perimetral en Kinder Ing. Roger Danilo Guilen Bellino	Pillado	Apoyar la Educacion y mejoramiento de la infraestructura educativa	Constuir una aula digna para que los niños puedan recibir clases, y tener seguridad con un Muro Perimetral	Cumplir lo Projectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 670,186.99	03 de Junio	Finalizado	L 670,186.99	03 de Mayo	Acertado	N/A	N/A	N/A
4	Agroinversiones del Golfo	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	San Juan Bosco, Manuel Valladares, Los Prados	Mejoramiento de la red vial en el area urbana	Consiste en la reparacion de calles con maquinaria pesada	Lograr reparar el acceso de estas calles	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 165,200.95	01 de Junio	Finalizado	L 165,200.95	18 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
5	Argos	Sector Vial	Construccion de Concreto Hidraulico	Col.Inmaculada	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 560 bolsas de Cemento para Pavimentacion	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 86,322.70	19 de Junio	Finalizado	L 86,322.70	19 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
6	Argos	Sector Vial	Construccion de Concreto Hidraulico	Barrio Suyapa	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 560 bolsas de Cemento para Pavimentacion	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 86,322.70	28 de Junio	Finalizado	L 86,322.70	28 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
7	Argos	Sector Vial	Construccion de Concreto Hidraulico	Barrio Suyapa	Mejoramiento Vial Urbano	Compra de 560 bolsas de Cemento para Pavimentacion	Cumplir con lo proyectado	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud el polvo,provocando enfermedades respiratorias	Fondos Municipales	L 86,322.70	11 de Junio	Finalizado	L 86,322.70	11 de Julio	Acertado	N/A	N/A	N/A
8	Angela María Portillo Cruz	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de Calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 94,530.00	01 de Junio	Finalizado	L 94,530.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
9	Melbin Abel Mendez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 117,990.00	01 de Junio	Finalizado	L 117,990.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
10	Leonardo Ernesto Salgado	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 113,850.00	01 de Junio	Finalizado	L 113,850.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
11	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 109,020.00	01 de Junio	Finalizado	L 109,020.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
12	Rolando Valladares	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 163,185.00	01 de Junio	Finalizado	L 163,185.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
13	Oscar Baquedano	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 124,200.00	01 de Junio	Finalizado	L 124,200.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
14	Oscar Emilio Martinez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco, Col.Manuel Valladares, San Jorge , Crematorio, Corbeta, Victor Argeñal,	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 105,570.00	01 de Junio	Finalizado	L 105,570.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A

15	Oscar Emilio Martínez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco,Col.Manuel Valladares,San Jorge , Crematorio,Corbeta,Victor Argeñal.	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 89,010.00	01 de Junio	Finalizado	L 89,010.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
16	Carlos Alberto Reyes	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco,Col.Manuel Valladares,San Jorge , Crematorio,Corbeta,Victor Argeñal.	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 129,720.00	01 de Junio	Finalizado	L 129,720.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A
17	Jose Napoleon Lainez	Sector Vial	Reparacion de calles no pavimentadas	Barrio San Juan Bosco,Col.Manuel Valladares,San Jorge , Crematorio,Corbeta,Victor Argeñal.	Mejoramiento Vial Urbano	Reparacion de calles no pavimentadas	Cumplir con lo proyectado	N/A	N/A	Fondos Municipales	L 71,760.00	01 de Junio	Finalizado	L 71,760.00	28 de Junio	Acertado	N/A	N/A	N/A



Ing. Jose Ernesto Nuñez
Jefe de Ingeniería Municipal