



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONTRAPARTE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULOS ESCOLARES LEMPIRA	LA UNION LEMPIRA	12	12	0301124004603746103	0.00	0.00	0.00	100,312.46	0.00	100,312.46	0.00	0.00	100,312.46	0.00	0.00	100,312.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCIÓN DE CASA CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SAN PEDRITO	SAN PEDRITO	12	12	0303124004603346105	0.00	200,000.00	0.00	4,306.80	0.00	204,306.80	0.00	0.00	201,306.80	0.00	0.00	201,306.80	98.00 %	3,000.00	1.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE VIVIENDAS POPULARES	SAN FRANCISCO DE OPALACA	12	12	03031240046025464	400,000.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	426,500.00	0.00	0.00	426,349.60	0.00	0.00	426,349.60	99.00 %	150.40	0.00 %	EN PROCESO	Mejoramiento de viviendas populares en todo el Municipio de San Francisco de Opalaca
4	Construcción de Proyecto de Electrificación Comunal de El Naranjito	El Naranjito	12	12	0303124004803348120	0.00	487,800.00	0.00	0.00	0.00	487,800.00	0.00	0.00	487,800.00	0.00	0.00	487,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Casa Cultural en Comunidad de la Vega	La Vega	12	12	0304124004603346101	0.00	300,000.00	0.00	8,271.00	0.00	308,271.00	0.00	0.00	308,271.00	0.00	0.00	308,271.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción de Cerca Perimetral C.E.B Jose Cecilio del Valle Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0307124004703347502	0.00	168,052.84	0.00	10,846.16	0.00	178,899.00	0.00	0.00	178,899.00	0.00	0.00	178,899.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Proyecto Terminado en un 100 %
7	Mejoramiento de Reparación y Balastado de Carretera de Monte Verde a Ceibita	San Pedrito, Ceibita	12	12	0309124004702547502	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	544,090.90	0.00	0.00	544,090.90	98.00 %	5,909.10	1.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de Proyecto de Electrificación Barrio el Limon Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0309124004803348120	0.00	228,239.54	0.00	0.00	0.00	228,239.54	0.00	0.00	228,239.54	0.00	0.00	228,239.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Rep y Man de Alumbrado Publico, Comunidades de Monte Verde y La Union Lempira	Monte Verde, La Union Lempira	12	12	0501124004803348107	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Construcción de Proyecto de Electrificación Barrio El Limon Ojos de Agua	Ojos de Agua	12	12	0501124004803348120	0.00	21,760.46	0.00	0.00	0.00	21,760.46	0.00	0.00	21,760.46	0.00	0.00	21,760.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	Construcción, Adición y Mejora de Carreteras y Puentes	San Francisco de Opalaca	11	11	06011140047025475	182,500.00	24,733.86	0.00	22,000.00	0.00	229,233.86	0.00	0.00	204,417.45	0.00	0.00	204,417.45	89.00 %	24,816.41	10.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento de Edificio Municipal	Perimetro Urbano San Francisco de Opalaca	12	12	0601124004602546101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	5.00 %	472,900.00	94.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de Carretera de La Unión a Rosario, Zacatal Suyapa y Agua Sucia	La Unión, El Pinal, El Rosario, Zacatal Suyapa y Agua Sucia	12	12	0601124004702547502	115,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00	115,077.90	0.00	0.00	115,077.90	0.00	0.00	115,077.90	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento de Carretera de Río Pacayal a Piedra Rayada	Piedra Rayada	12	12	0601124004702547503	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	29.00 %	281,000.00	70.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Carretera Plan de Barrio de San Lorenzo a Plan de Barrio	San Lorenzo y Plan de Barrio	12	12	0601124004702547505	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	126,400.00	31.00 %	273,600.00	68.00 %	EN PROCESO	
16	Cons. 01 Aula de Clases C.E.B Miguel de Cervante Savedra, Chorrera Aspera	Chorrera Aspera	12	12	03011240046035461059	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,919.00	0.00	0.00	98,919.00	98.00 %	1,081.00	1.00 %	TERMINADO	
17	Const. 01 Bodega Cocina Escuela Republica de Honduras El Matanzano	El Matanzano, Agua Caliente	12	12	03011240046035461069	0.00	40,638.25	0.00	16,607.50	0.00	57,245.75	0.00	0.00	55,072.00	0.00	0.00	55,072.00	96.00 %	2,173.75	3.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de 01 Casa de La Cultura, Comunidad de La Ceibita	La Ceibita	12	12	0303124004602546101	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	528,464.37	0.00	0.00	528,464.37	88.00 %	71,535.63	11.00 %	EN PROCESO	
19	Mejoramiento de Carretera de el Naranjito a El Venado	El Venado	12	12	0309124004702547503	100,952.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100,952.30	0.00	0.00	100,952.30	0.00	0.00	100,952.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	Mejoramiento de Klnder Eramani, Comunidad de La Unión Lempira	La Unión Lempira	12	12	0501124004603346110	0.00	48,736.88	0.00	0.00	0.00	48,736.88	0.00	0.00	48,705.00	0.00	0.00	48,705.00	99.00 %	31.88	0.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción de 01 Modulo Escolar, Barrio Centro Urbano	Centro Urbano	12	12	0501124004603346111	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	164,699.00	0.00	0.00	164,699.00	82.00 %	35,301.00	17.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	Mejoramiento El Venado de Carretera de El Naranjito a El Venado		12	12	0501124004702547501	299,796.50	0.00	0.00	27,251.20	0.00	327,047.70	0.00	0.00	327,047.70	0.00	0.00	327,047.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Mejoramiento La Union, El de Carretera Pinal, El de La Union a Rosario, Zacatal Agua Sucia Suyapá y Agua Sucia		12	12	0501124004702547502	584,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	584,922.10	0.00	0.00	584,922.10	0.00	0.00	584,922.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Contruccion San Francisco s. Adiciones y de Opalaca Mejora de Obras Varias		11	11	06011140046033469	0.00	44,402.22	0.00	0.00	0.00	44,402.22	0.00	0.00	44,402.22	0.00	0.00	44,402.22	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento La Union de 01 Kinder Lempira Eramani Comunidad de La Union		12	12	06011240046033461109	0.00	23,105.32	0.00	0.00	0.00	23,105.32	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	98.00 %	305.32	1.00 %	TERMINADO	
26	Mejoramiento Monte Verde, de Mini Hotel San Francisco Comunitario de Opalaca Comunitario, Monte Verde		12	12	0601124004603346170	0.00	200,000.00	0.00	1,940.00	0.00	201,940.00	0.00	0.00	201,940.00	0.00	0.00	201,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	CONSTRUCCION DE 01 DE EL MODULO ZAPOTILLO ESCOLAR ESCUELA EL ZAPOTILLO		12	12	03011240046025461039	200,000.00	0.00	0.00	85,230.99	0.00	285,230.99	0.00	0.00	285,230.99	0.00	0.00	285,230.99	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
28	Construccion de Proyecto de Electrificacion, Comunidad de San Lorenzo		12	12	0303124004803348119	0.00	520,579.08	0.00	0.00	0.00	520,579.08	0.00	0.00	520,579.08	0.00	0.00	520,579.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Mejoramiento de Carretera de Monte el Tabor de Monte Hacia La Comunidad de el Tabor		12	12	0501124004703347506	0.00	64,127.70	0.00	137,238.95	0.00	201,366.65	0.00	0.00	176,803.57	0.00	0.00	176,803.57	87.00 %	24,563.08	12.00 %	EN PROCESO	
30	Mejoramiento de Carretera de Monte el Tabor de Monte Hacia el Tabor		12	12	0601124004703347506	0.00	85,872.30	0.00	86,179.65	0.00	172,051.95	0.00	0.00	110,368.43	0.00	0.00	110,368.43	64.00 %	61,683.52	35.00 %	EN PROCESO	
31	Proyecto de Electrificacion, Instituto San Francisco, Monte Verde		12	12	0301124004605546113	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construccion de Casa Cultural, Agua Sucia		12	12	0303124004602546103	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	423,522.58	0.00	0.00	423,522.58	84.00 %	76,477.42	15.00 %	EN PROCESO	
33	Construccion de Casa Comunal, El Naranjo		12	12	0303124004602546104	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	279,282.86	0.00	0.00	279,282.86	55.00 %	220,717.14	44.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA

EJERCICIO: 2019

USUARIO: CARLOS.SANCHEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2020

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 4 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							5,233,248.80	2,858,048.45	0.00	756,684.71	0.00	8,847,981.96	0.00	0.00	7,292,736.31	0.00	0.00	7,292,736.31		1,555,245.65			

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

EMILIO GOMEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalCARLOS ROBERTO SANCHEZ
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS DONALDO GOMEZ GOMEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5uCIM17YiSRVaP8l7WjXbJR3e116nrys+2QdVDvNI/uTptg7ADNLKGNuOrihFSPerpGvOb11FFDIo8UG/6awhq9z3NJ4IznUpSVk96m7xr/yWy9av1dKEEtbygOI
vnAVVBdN2n73cNtgnZx+q8Mqf9PKQ89zpBZp5m7o6BP2qNVNK/5vj2Jx5VDIhsuUWj07EVzXbdDNKRFSf3j9OhAYjyQtCMd5CH1BJ8ooNdAZfOVI3YZ7/o5xmEUtzrg1y8rLWIL
tLrYzPwz64X710t1WW0o559W15rKOuargyoHCzENFhirYzqz7mbAxy4eWbYQG5phL6F3e/TeCVRb4hrYhjUJTsXZkjRg=