



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Mejoramiento La Masica, Rio Sistema de Chiquito Agua Potable		11	11	47210	35	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,513.29	16,486.71	0.00	0.00	0.00	16,473.00	0.00	0.00	16,473.00	99.00 %	13.71	0.00 %	TERMINADO	
2	Mantenimient Casco Urbano o Pilas de Oxidacion y Aguas Residuales		11	11	23400		0.00	8,440.05	0.00	0.00	0.00	8,440.05	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	95.00 %	340.05	4.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento Rancho Grande CEB Gregorio Donaire		11	11	47110	35	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,968.86	0.00	0.00	60,968.86	60.00 %	39,031.14	39.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento Rancho Grande Parque Central		11	11	47210	35	100,000.00	199,491.61	0.00	12,000.00	927.69	310,563.92	0.00	0.00	0.00	310,563.92	0.00	0.00	310,563.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Mejoramiento Los Positos, Campo de Peladeritos Futbol		11	11	47210		0.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	55,015.00	0.00	0.00	0.00	14,265.27	0.00	0.00	14,265.27	25.00 %	40,749.73	74.00 %	EN PROCESO	
6	Mejoramiento La Union, El Escuela Ooro Antonio Jose Rivas		11	11	47110	35	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	66,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	66,788.32	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Ampliacion Barrio Abajo, Red Eléctrica Netapa		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construccion Nueva Red Eléctrica Esperanza, El II Etapa Oro		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento Casco Urbano de Edificios Municipales		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	46,671.94	32,391.94	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
10	Mantenimient Casco Urbano o de calles Esquias		11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,220.00	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00	0.00	52,780.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mantenimient Casco urbano o de calles Esquias		15	15	23400		0.00	0.00	0.00	360,486.28	0.00	360,486.28	360,486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	360,486.28	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Construccion Nueva Ceibita, Caja Puente Rancho Grande		11	11	47210	35	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Construccion Nueva Ceibita, Caja Puente Rancho Grande		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
14	Construccion Quebrada El Caja Puente Muerto, El Oro		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	91,685.09	0.00	91,685.09	91,685.09	0.00	0.00	0.00	0.00	91,685.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	Mejoramiento Agua Blanca-Red Vial Santa Fe, Rio Chiquito		15	15	47210-23400		0.00	0.00	0.00	480,000.00	400,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	Mejoramiento Las Minitas, campo de Rancho Grande futbol		11	11	47210	35	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	11,998.00	68,002.00	0.00	0.00	0.00	68,002.00	0.00	0.00	68,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mejoramiento Agua Dulce, campo de Rancho Grande futbol		11	11	47210	35	60,000.00	20,000.00	0.00	18,002.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00	98,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Mejoramiento Jutiapa # 1, El campo de Oro futbol		11	11	47210	35	120,000.00	0.00	0.00	0.00	31,998.00	88,002.00	0.00	0.00	0.00	88,002.00	0.00	0.00	88,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
19	Mejoramiento de área recreativa La Canchita	Coyolitos, Peladeritos	11	11	47210	35	70,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	70,444.41	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00	12.00 %	61,821.41	87.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de aula Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero	La Laguna, Río Chiquito	11	11	47110	35	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	231,006.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,994.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Estudio Proyecto agua potable	Peladeritos	11	11	24200	35	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
22	Mantenimiento o Red Vial	El Playon	11	11	23400	35	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Mantenimiento de Espacios Públicos	Casco urbano de Esquias	11	11	12200	35	155,000.00	0.00	0.00	22,400.00	15,000.00	162,400.00	0.00	0.00	162,002.50	0.00	0.00	162,002.50	99.00 %	397.50	0.00 %	EN PROCESO	
24	Acondicionamiento a centros educativos		11	11	35500		0.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
25	Mejoramiento Social a la Niñez y Juventud	Concepcion de La Laguna	11	11	47110	35	139,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	139,231.16	0.00	0.00	132,239.99	0.00	0.00	132,239.99	94.00 %	6,991.17	5.00 %	TERMINADO	
26	Asistencia Social a la Niñez y Juventud	Todo el Municipio Esquias	11	11	32310-39200		0.00	80,000.00	0.00	0.00	30,057.89	49,942.11	0.00	0.00	49,942.11	0.00	0.00	49,942.11	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento de Escuela	Casco Urbano Esquias	11	11	47110	35	58,510.88	0.00	0.00	0.00	15,000.00	43,510.88	0.00	0.00	40,261.50	0.00	0.00	40,261.50	92.00 %	3,249.38	7.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento o Red Vial	Concepcion de La Laguna	11	11	23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	21,860.00	28,140.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	28,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Red Eléctrica	La Cidra, El Playon	11	11	47210		0.00	25,000.00	0.00	256,500.00	95,000.00	186,500.00	0.00	0.00	169,924.18	0.00	0.00	169,924.18	91.00 %	16,575.82	8.00 %	TERMINADO	
30	Construcción de Parque Recreativo	Bo Brisas de Guayabillas, casco urbano Esquias	11	11	47210	35	122,055.00	47,920.07	0.00	0.00	11,826.63	158,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	158,148.44	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
31	Construcción de Pavimentación urbana	Bo Arriba, casco urbano Esquias	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00	99,375.00	99.00 %	625.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Red Eléctrica	Las Majadas, Red Eléctrica Peladeritos III Etapa	11	11	47210		0.00	138,619.93	0.00	15,000.00	0.00	153,619.93	0.00	0.00	138,518.15	0.00	0.00	138,518.15	90.00 %	15,101.78	9.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción de Red Eléctrica	Bo Arriba, Pozo Dulce # 1	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
34	Remodelación de Edificio Municipal	Casco Urbano Esquias	11	11	47110	35	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	183,569.50	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Mantenimiento Todo el o Alumbrado municipio de Esquías		11	11	23400	35	150,000.00	6,822.77	0.00	0.00	11,392.00	145,430.77	0.00	0.00	145,385.25	0.00	0.00	145,385.25	99.00 %	45.52	0.00 %	TERMINADO	
36	Construcción de Letrinas a familias de escasos recursos economicos	Todo el municipio de Esquías	11	11	12200-25100-36100-37100-35800	35	74,240.00	27,057.90	0.00	14,604.00	14,604.00	101,297.90	0.00	0.00	90,729.00	0.00	0.00	90,729.00	89.00 %	10,568.90	10.00 %	EN PROCESO	
37	Mantenimiento San Luis-o tramo carretero Esquías-La Masica		11	11	23400		0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Construcción de sistema de drenaje de aguas lluvias	Bo La Esperanza, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	188,440.06	100,000.00	0.00	0.00	88,440.06	0.00	0.00	88,440.06	0.00	0.00	88,440.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Viveros Forestales con alto valor comercial	Todo el Municipio Esquías	11	11	12200-25100-31420-35400-35300		0.00	25,000.00	0.00	18,221.00	12,221.00	31,000.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00	30,656.00	98.00 %	344.00	1.00 %	TERMINADO	
40	Mejoramiento Red Eléctrica Peladeritos	Los Positos, Red Eléctrica Peladeritos	11	11	47210		0.00	5,062.31	0.00	0.00	1,198.31	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Mejoramiento Puente Colgante Vehicular	Netapa	11	11	47210	35	200,000.00	0.00	0.00	138,134.00	0.00	338,134.00	0.00	0.00	337,518.09	0.00	0.00	337,518.09	99.00 %	615.91	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de Caja Puente	Quebrada El Muerto, El Oro	11	11	47210	35	150,000.00	0.00	53,328.06	11,642.97	0.00	108,314.91	0.00	0.00	108,314.91	0.00	0.00	108,314.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	Mejoramiento Red Vial	Agua Blanca-Santa Fe, Rio Chiquito	11	11	47210	35	223,872.00	300,000.00	379,872.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Desarrollo y Promoción de Marca Municipio	Todo El Municipio Esquías	11	11	24200-25600	35	290,438.59	0.00	18,773.86	70,000.00	220,242.79	121,421.94	0.00	0.00	45,235.85	0.00	0.00	45,235.85	37.00 %	76,186.09	62.00 %	EN PROCESO	
45	Mejoramiento Plan de campo de futbol	Plan de La Laguna, El Oro	11	11	47210	35	93,275.10	0.00	0.00	726.90	0.00	94,002.00	0.00	0.00	94,002.00	0.00	0.00	94,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mejoramiento campo de futbol	El Oro, El Oro	11	11	47210	35	120,000.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	122,002.00	0.00	0.00	122,002.00	0.00	0.00	122,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Mejoramiento campos de futbol	Casco Urbano Esquías	11	11	47210	35	61,322.00	0.00	0.00	0.00	46,742.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	Construcción de Jardín de Niños Adan Andara	El Junco, El Playon	11	11	47110	35	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Mejoramiento Escuela Alberto Carías Donaire	Los Anizales, El Playon	11	11	47110	35	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,968.00	0.00	0.00	47,968.00	95.00 %	2,032.00	4.00 %	TERMINADO	
50	Mantenimiento o sistema de aguas residuales	Casco urbano Esquías	11	11	23400	35	80,000.00	0.00	0.00	71,000.00	17,274.00	133,726.00	0.00	0.00	119,019.80	0.00	0.00	119,019.80	89.00 %	14,706.20	10.00 %	EN PROCESO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
51	Mantenimiento Peladeritos o red vial		11	11	23400	35	112,304.70	0.00	0.00	47,695.30	0.00	160,000.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	99.00 %	400.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Gestión integrada de Esquías residuos sólidos	Casco urbano	11	11	23500-36100	35	165,000.00	0.00	0.00	96,874.00	52,000.00	209,874.00	0.00	0.00	193,994.00	0.00	0.00	193,994.00	92.00 %	15,880.00	7.00 %	EN PROCESO	
53	Mejoramiento Los Positos, sistema agua Peladeritos potable		11	11	47210		0.00	4,709.29	0.00	0.00	0.00	4,709.29	0.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	2,956.00	62.00 %	1,753.29	37.00 %	EN PROCESO	
54	Asambleas de Participación Ciudadana		11	11	35610-31110-35620		0.00	0.00	0.00	80,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	58,563.24	0.00	0.00	58,563.24	90.00 %	6,436.76	9.00 %	TERMINADO	
55	Protección microcuenca zona El Valle	Rio Chiquito	11	11	12200		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Ampliación red eléctrica	Zona El Valle	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	47,041.97	0.00	0.00	47,041.97	67.00 %	22,958.03	32.00 %	EN PROCESO	
57	Mantenimiento Casco Urbano o de Calles	Esquías	11	11	23400	35	0.00	100,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	102,300.00	88.00 %	12,700.00	11.00 %	TERMINADO	
58	Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	Todo el Municipio	11	11	24200-24500-25100	35	50,000.00	63,104.21	0.00	72,975.79	3,040.00	183,040.00	0.00	0.00	78,040.00	0.00	0.00	78,040.00	42.00 %	105,000.00	57.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
59	Mantenimiento Netapa o Red Vial		11	11	23400	35	99,677.98	0.00	0.00	35,000.00	0.00	134,677.98	0.00	0.00	133,880.00	0.00	0.00	133,880.00	99.00 %	797.98	0.00 %	TERMINADO	
60	Construcción Cancha Multiusos	Bo La Esperanza, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	150,736.42	0.00	0.00	150,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Creación Área Recreativa	Bo Las Flores, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	177,607.68	0.00	0.00	0.00	177,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	177,607.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción Muro de Contención CCEPREB Marco Antonio Funez	Coyolitos, Peladeritos	11	11	47110		0.00	4,373.04	0.00	0.00	140.00	4,233.04	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	99.00 %	33.04	0.00 %	TERMINADO	
63	Mejoramiento Campo de Fútbol El Chaparral	Casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	4,379.88	0.00	0.00	4,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construcción de Pisos a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	25100-37100		0.00	34,480.02	0.00	9,998.00	4,410.00	40,068.02	0.00	0.00	39,410.00	0.00	0.00	39,410.00	98.00 %	658.02	1.00 %	TERMINADO	
65	Mejoramiento Campo de Fútbol	Netapa	11	11	47210	35	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
66	Mejoramiento Agua Blanca, Jardín de Niños Infancia Feliz	Rio Chiquito	11	11	47110	35	28,901.97	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	28,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	28,901.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construccion Centro Social Rio Chiquito	San Nicolas,	11	11	47210		0.00	190,312.38	0.00	26,519.57	0.00	216,831.95	0.00	0.00	0.00	216,831.95	0.00	0.00	216,831.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Mejoramiento El Comal, Escuela 15 de Septiembre	Rancho Grande	11	11	47110	35	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Mejoramiento Barrio La Peña, Escuela Victor F Ardon	Rancho Grande	11	11	47110	35	59,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59,264.99	0.00	0.00	0.00	3,824.90	0.00	0.00	3,824.90	6.00 %	55,440.09	93.00 %	EN PROCESO	
70	Implementaci on de Procesos de Simplificacion Administrativa	Todo el Municipio de Esquias	11	11	12200-24900-23100-42510-42110	35	50,000.00	39,573.47	0.00	145,818.30	102,374.05	133,017.72	0.00	0.00	0.00	132,918.02	0.00	0.00	132,918.02	99.00 %	99.70	0.00 %	TERMINADO	
71	Mejoramiento Vallecillo Sudio, sistema de agua potable	Peladeritos	11	11	47210	35	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	99,972.21	0.00	0.00	99,972.21	99.00 %	27.79	0.00 %	TERMINADO	
72	Ampliacion Red Elctrica Barrio El Mirador	Concepción de La Laguna	11	11	47210		0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,170.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
73	Mantenimient o Red Vial	Rancho Grande	11	11	23400	35	200,000.00	0.00	0.00	143,492.00	0.00	343,492.00	0.00	0.00	0.00	343,491.19	0.00	0.00	343,491.19	99.00 %	0.81	0.00 %	TERMINADO	
74	Mejoramiento Escuela Los Morazanicos	La Florida, El Playon	11	11	47110	35	50,000.00	0.00	0.00	47,220.00	0.00	97,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	97,220.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Red Vial Emergencias	Todo el Municipio de Esquias	11	11	23400	35	100,000.00	43,459.51	0.00	0.00	124,646.81	18,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,812.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construccion Red Elctrica Oro	El Aguacate, El	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Mejoramiento Peladeritos Campo de Futbol	Rancho Grande	11	11	47210	35	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,998.00	18,002.00	0.00	0.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00	18,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Construccion Las Dantas, Red Elctrica Rancho Grande II Etapa	Las Dantas,	11	11	47210		0.00	94,900.61	0.00	5,649.79	0.00	100,550.40	0.00	0.00	0.00	100,550.40	0.00	0.00	100,550.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
79	Estudio Levantamient o Catastral IV Esquias Etapa	Todo el Municipio de Esquias	11	11	24200-42520	35	50,000.00	273,606.51	0.00	13,309.00	183,309.00	153,606.51	0.00	0.00	0.00	139,141.54	0.00	0.00	139,141.54	90.00 %	14,464.97	9.00 %	EN PROCESO	
80	Construccion Modulos para Peladeritos Sanitarios Kinder Jose Santos Baires	Las Cañadas,	11	11	47110		0.00	40,000.00	0.00	26,208.40	26,208.40	40,000.00	0.00	0.00	0.00	24,999.60	0.00	0.00	24,999.60	62.00 %	15,000.40	37.00 %	EN PROCESO	
81	Mejoramiento Joya del Pate, sistema de agua potable	Rancho Grande	11	11	47210		0.00	12,287.99	0.00	6,783.00	0.00	19,070.99	0.00	0.00	0.00	19,046.00	0.00	0.00	19,046.00	99.00 %	24.99	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	Mejoramiento La Florida, El Campo de Fútbol		11	11	47210	35	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Mejoramiento El Playon Campo de Fútbol		11	11	47210	35	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
84	Construcción de Pilas a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	37100		0.00	53,707.85	0.00	0.00	0.00	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,707.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Construcción de Techos a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	25100-36100		0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,588.00	29,412.00	0.00	0.00	29,412.00	0.00	0.00	29,412.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	Mejoramiento Concepción de Campo de Fútbol	La Laguna	11	11	47210	35	92,335.25	0.00	0.00	0.00	70,000.00	22,335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,335.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Mejoramiento Casco Urbano de Edificios Municipales	Esquías	11	11	47110		0.00	429,536.04	150,000.00	151,682.19	0.00	431,218.23	0.00	0.00	429,501.90	0.00	0.00	429,501.90	99.00 %	1,716.33	0.00 %	TERMINADO	
88	Construcción cerca perimetral campo de fútbol	Nueva Ceibita, Rancho Grande	47210	11	47210		0.00	6,790.70	0.00	0.00	2,590.70	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	Mejoramiento Casco Urbano de Puentes	Esquías	11	11	47210	35	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	31,441.62	3,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,558.38	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Mejoramiento Casco Urbano de Puentes	Esquías	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Construcción de Cunetas	Bo Las Flores, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	231,360.13	0.00	87,185.35	203.48	318,342.00	0.00	0.00	318,342.00	0.00	0.00	318,342.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
92	Delimitación Perimetral	Casco urbano Esquías	11	11	12200		0.00	0.00	0.00	31,441.62	0.00	31,441.62	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00	27.00 %	22,821.62	72.00 %	EN PROCESO	
93	Pavimentación Tramo carretero frente Escuela Presentación Centeno	San Nicolas, Rio Chiquito	11	11	47210	35	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Pavimentación Tramo carretero frente Escuela Presentación Centeno	San Nicolas, Rio Chiquito	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	68,024.69	0.00	68,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,024.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Mejoramiento campos de fútbol	Rancho Grande	11	11	47210	35	195,248.74	0.00	0.00	11,392.00	12,000.00	194,640.74	0.00	0.00	194,640.00	0.00	0.00	194,640.00	99.00 %	0.74	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
96	Mejoramiento Las Guarnas, campo de futbol	Peladeritos	11	11	47210	35	80,000.00	0.00	0.00	18,002.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00	98,002.00	0.00	0.00	98,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	Mejoramiento El Naranjal, El campo de futbol	Playon	11	11	47210	35	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
98	Mejoramiento El Junco, El campo de futbol	Playon	11	11	47210	35	43,710.00	0.00	0.00	50,292.00	0.00	94,002.00	0.00	0.00	94,002.00	0.00	0.00	94,002.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
99	Construccion Jardin Emanuel	Bo La Loma, Rancho Grande	11	11	47110	35	150,000.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Construccion Escuela Filadelfo Donaire	Agua Dulce, Rancho Grande	11	11	47110	35	80,000.00	0.00	0.00	11,155.00	80,000.00	11,155.00	0.00	0.00	11,155.00	0.00	0.00	11,155.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
101	Mejoramiento Las Minitas, Escuela Cristobal Colon	Rancho Grande	11	11	47110	35	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
102	Mejoramiento Brisas del Oro, El Jardin de Niños		11	11	47110	35	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	89,688.00	0.00	0.00	89,688.00	99.00 %	312.00	0.00 %	TERMINADO	
103	Mejoramiento Jutiapa #2, El Escuela Edgardo Martinez	Oro	11	11	47110	35	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	90.00 %	3,700.00	9.00 %	TERMINADO	
104	Mejoramiento Plan del Cedro Escuela #2, El Oro Concepcion Escoto		11	11	47110	35	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,618.00	0.00	0.00	39,618.00	99.00 %	382.00	0.00 %	TERMINADO	
105	Estudio Proyecto agua potable	Rancho Grande	11	11	24200	35	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
106	Construccion Los Planes-sistema agua Miraflores, El potable Oro		11	11	47210	35	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,996.85	0.00	0.00	299,996.85	99.00 %	3.15	0.00 %	TERMINADO	
107	Mejoramiento Calpules-Nueva sistema agua Esperanza-potable Aguacate		11	11	47210	35	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
108	Proteccion Todo el microcuencas municipio abastecedora Esquias s de agua		11	11	12200-25100-36100	35	50,000.00	0.00	0.00	13,550.00	12,900.00	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Construccion Vallecillo Sucio, Salon de reuniones II Etapa		11	11	47110	35	100,000.00	0.00	0.00	12,000.00	335.21	111,664.79	0.00	0.00	111,664.79	0.00	0.00	111,664.79	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
110	Construccion Casco urbano techo escenario Instituto Alejandro Alfaro Arriaga		11	11	47110	35	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	52,650.00	0.00	0.00	52,650.00	65.00 %	27,350.00	34.00 %	EN PROCESO	
111	Talleres de Capacitacion		11	11	24500	35	70,000.00	22,404.40	0.00	0.00	0.00	92,404.40	0.00	0.00	20,063.45	0.00	0.00	20,063.45	21.00 %	72,340.95	78.00 %	EN PROCESO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
112	Proyecto Estufas "2x3"	Todo el Municipio Esquías	11	11	24500-37100-35620		0.00	0.00	0.00	134,250.00	14,250.00	120,000.00	0.00	0.00	61,499.15	0.00	0.00	61,499.15	51.00 %	58,500.85	48.00 %	EN PROCESO	
113	Manejo Sostenible del Bosque	Casco Urbano, Zona El Valle, Netapa	11	11	12200-23200-35620-35610		0.00	5,936,301.26	0.00	127,000.00	127,000.00	5,936,301.26	0.00	0.00	410,734.92	0.00	0.00	410,734.92	6.00 %	5,525,566.34	93.00 %	EN PROCESO	
114	Mejoramiento Escuela Presentación Centeno	San Nicolas, Rio Chiquito	11	11	47110	35	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,351.00	0.00	0.00	49,351.00	98.00 %	649.00	1.00 %	TERMINADO	
115	Construccion Escuela Zacarias Hernandez	Pilas de Agua Dulce, Rancho Grande	11	11	47110		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00	99.00 %	15.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Construccion Tanque abastecimiento de agua	El Zapote, Rio Chiquito	11	11	47210		0.00	62,491.22	0.00	0.00	85.22	62,406.00	0.00	0.00	62,406.00	0.00	0.00	62,406.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
117	Mejoramiento Escuela Pablo Zelaya Sierra	El Playon	11	11	47110	35	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	103,999.70	0.00	0.00	103,999.70	99.00 %	0.30	0.00 %	TERMINADO	
118	Ampliacion Red Eléctrica Oro	Miraflores, El Oro	11	11	47210		0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Ampliación Red Eléctrica Rancho Grande III Etapa	Agua Dulce, Rancho Grande	11	11	47210		0.00	27,711.74	0.00	0.00	361.30	27,350.44	0.00	0.00	27,161.37	0.00	0.00	27,161.37	99.00 %	189.07	0.00 %	TERMINADO	
120	Reconstrucción Parque Central IV Etapa	Casco Urbano Esquías	11	11	47210	35	150,000.00	3,441.84	0.00	0.00	30,000.00	123,441.84	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	12.00 %	108,041.84	87.00 %	EN PROCESO	
121	Construccion Sistema de Agua Potable	La Charamusca, El Oro	11	11	47210	35	100,000.00	40,271.77	0.00	39,200.00	0.00	179,471.77	0.00	0.00	179,324.83	0.00	0.00	179,324.83	99.00 %	146.94	0.00 %	TERMINADO	
122	Mejoramiento Sistema Agua Oro Potable	Miraflores, El Oro	11	11	47210		0.00	13,725.84	0.00	0.00	13,725.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Construccion tanque abastecimiento de agua potable	La Masica, Rio Chiquito	11	11	47210		0.00	32,811.71	0.00	17,713.29	0.00	50,525.00	0.00	0.00	50,525.00	0.00	0.00	50,525.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
124	Mantenimiento Zona El Valle o Red Vial	Zona El Valle	11	11	23400	35	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,480.00	0.00	0.00	79,480.00	99.00 %	520.00	0.00 %	TERMINADO	
125	Construccion Las Cañadas, Red Eléctrica Peladeritos II Etapa	Las Cañadas, Peladeritos	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	31,200.65	0.00	0.00	31,200.65	62.00 %	18,799.35	37.00 %	EN PROCESO	
126	Ampliacion Red Eléctrica Oro	Los Planes, El Oro	11	11	47210		0.00	60,000.00	0.00	80,000.00	64,626.62	75,373.38	0.00	0.00	70,839.42	0.00	0.00	70,839.42	93.00 %	4,533.96	6.00 %	EN PROCESO	
127	Mejoramiento Escuela Henry Hernandez	Quebrada de Agua, Rancho Grande	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
128	Mejoramiento Peladeritos, Escuela Esquías Ramon Meza		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	69,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	69,886.25	87.00 %	10,113.75	12.00 %	TERMINADO	
129	Mejoramiento Netapa Escuela Jose Antonio Vallejo		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	8,806.00	0.00	0.00	8,806.00	88.00 %	1,194.00	11.00 %	TERMINADO	
130	Mejoramiento Los Planes, El Kinder Angeles Amables		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	78.00 %	2,150.00	21.00 %	TERMINADO	
131	Estudio de suelo para construccion internado de señoritas	Casco Urbano Esquías	11	11	24200		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	47,950.00	36.00 %	82,050.00	63.00 %	EN PROCESO	
132	Ampliacion Red Electrica El Comal	Bo La Maravilla, 11	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
133	Mejoramiento Casco Urbano Area Natural Recreativa Los Pozos	Casco Urbano Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	1,647.03	28,352.97	0.00	0.00	28,352.97	0.00	0.00	28,352.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
134	Mejoramiento El Oro Abajo Escuela La Independencia		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Construcción cerca perimetral en tanques abastecedores de agua potable	Las Minillas, El Oro	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	87,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	97.00 %	2,565.00	2.00 %	TERMINADO	
136	Mejoramiento Netapa CESAR Abilio Canaca		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	Ampliacion Red Electrica	Rancho Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	Mejoramiento Calpules, El Oro Kinder Dulces Sueños		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
139	Construccion sistema de drenaje de aguas lluvias	Bo La Esperanza, casco urbano Esquías	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	98,809.94	98.00 %	1,190.06	1.00 %	TERMINADO	
140	Mejoramiento Netapa Puente Colgante Vehicular		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	127,944.11	38,134.00	89,810.11	89,810.11	0.00	0.00	0.00	0.00	89,810.11	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
141	Mejoramiento Nueva Ceibita, Campo de Futbol	Rancho Grande	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	5,090.70	0.00	5,090.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,090.70	100.00 %	EN PROCESO	
142	Mantenimiento de Puente Hamaca sobre Rio Funez	San Nicolas, Rio Chiquito	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	49.00 %	2,535.00	50.00 %	EN PROCESO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 01:59 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
143	Apoyo a Cajas Rurales		11	11	24900		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	60.00 %	36,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
144	Incentivo a la Producción Agrícola (Mecanización Agrícola)	Todo el Municipio Esquías	11	11	12200-35620		0.00	0.00	96,226.14	170,000.00	50,000.00	23,773.86	0.00	0.00	23,773.86	0.00	0.00	23,773.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
145	Protección Forestal PANACOMA	Parque Nacional Montaña de Comayagua	11	11	12200-21110		0.00	999,570.00	0.00	40,000.00	40,000.00	999,570.00	0.00	0.00	102,965.31	0.00	0.00	102,965.31	10.00 %	896,604.69	89.00 %	EN PROCESO	
146	Mejoramiento de Escuela Nicolás Montes	Los Planes, El Oro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,372.60	0.00	0.00	3,372.60	96.00 %	127.40	3.00 %	TERMINADO	
147	Construcción de tanque de agua potable	Concepción de La Laguna, Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,860.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	Mejoramiento de sistema de agua potable	Joya del Pate, Rancho Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
149	Programa Municipal de Arte y Cultura	Todo el Municipio de Esquías	11	11	12200-31110-42720		0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	82,495.45	0.00	0.00	82,495.45	78.00 %	22,504.55	21.00 %	TERMINADO	
150	Construcción de Red Eléctrica	Zona El Oro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	83,343.25	0.00	83,343.25	0.00	0.00	83,343.25	0.00	0.00	83,343.25	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
151	Mejoramiento de Kinder Dulces Sueños	Calpules, El Oro, Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	15,006.00	0.00	15,006.00	0.00	0.00	15,006.00	0.00	0.00	15,006.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
152	Mejoramiento de Jardín de Niños Nuevos Horizontes	El Playon	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.00	97.00 %	270.00	2.00 %	TERMINADO	
153	Mejoramiento de sistema de agua potable	El Playon	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
154	Mejoramiento de sistema de agua potable	Bo La Peña, Rancho Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	72.00 %	2,750.00	27.00 %	TERMINADO	
155	Ampliación de Red Eléctrica	Zona El Valle, Esquías	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
156	Construcción de aula Jardín de Niños Elsa Ruth Guerrero	La Laguna, Esquías	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
157	Mejoramiento de Escuela El Esfuerzo	Miraflores, El Oro	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	21,234.84	0.00	0.00	21,234.84	96.00 %	765.16	3.00 %	TERMINADO	
158	Mejoramiento de Escuela Estados Unidos	Agua Blanca, Río Chiquito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.00	88.00 %	571.00	11.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020
Hora : 01:59 p.m.
Pagina: 11 de 11

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
159	Mejoramiento El Aguacate, El 11 Escuela Jose Oro, Esquías Cecilio del Valle		11		47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	99.00 %	400.00	1.00 %	TERMINADO	
Totales							7,290,190.59	11,094,525.21	1,098,200.06	5,600,251.53	3,618,975.12	19,267,792.15	1,116,651.67	0.00	8,613,069.77	0.00	0.00	9,729,721.44		9,538,070.71			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTTN9b4YyCPaVVdf0sEbBIUaXgPhT5I1HiC/eFRA
Ew7egWNCi03pxVxHJ9Lw5VJ6ryCzyls0gHL+9KekvyJu6T5E+sTZmicaa4tCyYJ3eTxpm4fyKJfkyxAUyYnbsU4AhnBM6OlzW21h95AO3P1J/amUXGralbpX8PZnXyG9MzyTJT
0AlUpprJ/JDLLZpFxxkgcLEucvN1iY=