

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/01/20 AL 31/01/20

Fecha de Elaboración del Informe: 31/01/20



Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos(manejo De Cuencas)	Siguatepeque	03-01-471	2,530,821.97	0.00	2,530,821.97	0.00	2,530,821.97
02	Diagnostico (proyecto De Factibilidad)	Siguatepeque	03-01-251	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
Total del Código :		03-01-251		3,230,821.97	0.00	3,230,821.97	0.00	3,230,821.97
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
03	Mejoras Alm Area De Atencion Al Cliente	Siguatepeque	03-04-421	100,000.00	0.00	100,000.00	23,306.22	76,693.78
Total del Código :		03-04-421		100,000.00	0.00	100,000.00	23,306.22	76,693.78
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
04	Compra De Camaras De Seguridad li Nivel Oficinas A	Siguatepeque	03-03-421	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
05	Adquisicion De Mobiliario Equipo li Nivel Oficinas	Siguatepeque	03-03-421	150,000.00	0.00	150,000.00	83,710.89	66,289.11
Total del Código :		03-03-421		187,000.00	0.00	187,000.00	83,710.89	103,289.11
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
06	Adquisicion De Equipos Para Estciones De Bombeo Y	Siguatepeque	03-02-449	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
07	Reduccion De Perdidad/ Mejoras A Red De Distribuci	Siguatepeque	03-02-464	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95	0.00	1,454,440.95
08	Sectorizacion Redes De A.p Y Mejoras Red De Distri	Siguatepeque	03-02-466	1,759,551.60	0.00	1,759,551.60	0.00	1,759,551.60
09	Mejoras Tanques De Almacenamiento/ Est. De Bombeo/	Siguatepeque	03-02-466	652,151.00	0.00	652,151.00	0.00	652,151.00
Total del Código :		03-02-466		5,066,143.55	0.00	5,066,143.55	0.00	5,066,143.55
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
10	Mejoras Al Sistema Alcantarillado Sanitario/ Mejor	Siguatepeque	03-02-465	2,150,295.50	0.00	2,150,295.50	19,352.54	2,130,942.96

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/01/20 AL 31/01/20

Fecha de Elaboración del Informe: 31/01/20

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-465		2,150,295.50	0.00	2,150,295.50	19,352.54	2,130,942.96
TOTAL PROYECTOS				10,734,261.02	0.00	10,734,261.02	126,369.65	10,607,891.37


Francisco Alonso
Contador

