



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
**PROGRAMA DE EDUCACION**  
MES DE FEBRERO 2020

OBJETIVO: Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Escuela	Los Jazmines	300	05/09/2019	1 mes	Aluvico	127375	17,936.99	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales
2	Mejoramiento De Escuela	Santa Lucia	250	10/10/2019	6 Meses	ARGOS Ferreteria La Ferre	128222 128224	116,215.02	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De La Escuela Jose Trinidad Cabañas	Llanitos El Zarzal	280	12/10/2019	6 Meses	Levin Pavon	227-2019	149,192.18	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De La Escuela Dionisio De Herrera	La Palma	280	12/10/2019	4 Meses	Marciano Ramos	214-2019	28,410.38	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento Escolar Construccion De Cocina	Planes De Nueva Esperanza	200	14/10/2019	7 Meses	Ramon Antonio Cortes	249-2019	166,680.30	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento Escolar	El Sitio	280	18/10/2019	5 Meses	Ferreteria La Ferre	128346	32,322.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento De Escuel Carlos Miranda Canales	Buena Vista Norte	280	21/10/2019	6 Meses	Israel Pacheco	199-2019	143,113.27	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramiento Escolar	Veracruz	300	28/10/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128533 128534	29,262.00	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



10	Mejoramiento Escolar	El Sauce	350	29/10/2019	5 Meses	Marciano Ramos	258-2019	83,842.65	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramiento Escolar	El Taladro	250	07/11/2019	3 Meses	Ferreteria La Ferre	128749	7,425.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales
12	Mejoramiento Escolar	Los Jasmines	250	07/11/2019	4 Meses	Ferreteria La Ferre	128752	11,378.00	70%	Elaboracion de orden de compra por materiales
13	Construccion De Auditorium II Etapa Escuela Marcelino Pineda	Bo. Independencia	180	11/11/2019	5 meses	Construmar	226-2019	491,175.71	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construccion De Aula Anexo al C.E.B Nicolas Montes	Llanitos El Zarzal	240	11/11/2019	3 Meses	Construmar	188-2019	91,486.43	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento De Centro Basico	Barrio Santa Lucia	180	23/11/2019	7 Meses	Construmar	281-2019	23,860.00	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento De Oficina Proheco	Barrio Abajo	120	23/11/2019	3 meses	Construmar	285-2019	71,307.70	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Mejoramiento De Escuela Juan Ramon Villeda	Las Marias	150	23/11/2019	5 Meses	Construmar	284-2019	34,870.30	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion De Aulas Y Modulos	Isla Del Triunfo	120	23/11/2019	4 Meses	Construmar	308-2019	341,311.71	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento De Kinder	Colonia 9 De Marzo	140	23/11/2019	5 Meses	Construmar	292-2019	77,856.00	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento De Kinder	Barrio Suyapa	120	23/11/2019	6 Meses	Construmar	296-2019	254,996.91	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



21	Mejoramiento De Escuela	Barrio La Jaguita	120	23/11/2019	5 Meses	Construmar	298-2019	59,435.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion De Cerca Escolar	Lagunitas El Ciruelo	150	25/11/2019	5 Meses	Construmar	120-2019	17,238.50	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales
23	Mejoramiento De Escuela Vindel	San Blas	120	25/11/2019	4 Meses	Construmar	303-2019	159,468.10	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Mejoramiento de kinder Margarita Boquin	Bo. Cabañas	120	16/12/2019	2 meses	Construmar	326-2019	60,083.10	80%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Mejoramiento de kinder Clementina	Colonia 1 De Mayo	120	16/12/2019	5 Meses	Construmar	327-2019	277,574.57	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.


  
**OSCAR LOPEZ**  
**DESARROLLO COMUNITARIO**  
**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**  
**29 DE FEBRERO DE 2020**