




MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

FEBRERO - 2020

| IDENTIFICACION DE PROYECTO | | | | | ELABORACION DE PROYECTO | | | | | | | | | EJECUCION DE PROYECTO | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Codigo BIPM | Nombre de proyecto/actividad | Ubicación de proyecto/actividad | Propósito de proyecto/actividad | Descripción de proyecto/actividad | Impacto Ambiental | Impacto en el terreno y asentamientos | Encargado de la ejecución de proyecto/actividad | Fuente de financiamiento | Monto contractual | Fecha de aprobación de proyecto | Estado actual de proyecto | Costo de finalización (proyectado) | Fecha de finalización (proyectada) | Variación en el costo total de proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| 124 | CONSTRUCCION DE ESTADIO ESPERANZANO IV ETAPA. | CIUDAD CIVICA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA | Construir un espacio donde los habitantes del municipio de La Esperanza puedan desarrollar actividades recreativas y de convivencia ciudadana | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRA, PORTONES EN ESTADIO CIUDAD CIVICA | N/A | N/A | Contratista: Humberto Bautista. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos Propios y de Transferencia | L. 1759,984.55 | noviembre 2018 | 100% | L. 1759,984.55 | ene-20 | N/A | N/A |
| | CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS | BARRIO BUENOS AIRES | Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarias, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo | CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. Y MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEPB SORINSAS INFANTILES DEL BARRIO BUENOS AIRES | N/A | N/A | Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos de Gobierno | L. 608,405.32 | FEBRERO 2020 | 90% | L. 608,405.32 | mar-20 | N/A | N/A |
| | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS | COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN | Mejorar las condiciones sanitarias del C.E.B. Mixta Patria Libre, para reducir riesgos de salud en los alumnos y maestros del centro educativo | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 EN CEB MIXTA PATRIA LIBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN | N/A | N/A | Contratista: Ing. Milton Said Molina. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos de Gobierno | L. 171,174.32 | FEBRERO 2020 | 95% | L. 171,174.32 | mar-20 | N/A | N/A |
| | CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 MTS Y REPARACION DE 2 AULAS DE 8X9 MTS Y BODEGA | BARRIO PLAZA DE ARMAS | Mejorar las condiciones de espacios físicos y sanitarias, para una mejor calidad de educación de los alumnos y maestros del centro educativo | CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 7.00X8.00 MT. MODULO SANITARIO DE 2.40X2.25 Y REPARACION DE 2 AULAS DE 7X9 MTS Y BODEGA EN CEPB OLGA GARCIA DE BU DEL BARRIO PLAZA DE ARMAS | N/A | N/A | Contratista: Ing. José Jeremías Díaz Gómez. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos de Gobierno | L. 652,792.39 | FEBRERO 2020 | 80% | L. 652,792.39 | mar-20 | N/A | N/A |
| | RIEGO DE CALLES DE TIERRA Y AREAS VERDE | CASCO URBANO | Mejorar las condiciones salud de la población en cuanto a riego de calles | RIEGO DE CALLES Y AREAS VERDES | N/A | N/A | Contratista: Edward Donald Knight Pinto. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos de Gobierno | L. 112,500.00 | noviembre 2019 | 15% | L. 112,500.00 | may-20 | N/A | N/A |
| 2.3.5 | CONSTRUCCION DE BODEGA COMEDOR COCINA | Construcción de Cocina Bodega Comedor en CEB La Fraternidad y CEPB José Trinidad Cabañas en la Comunidad Centro Chogola | Mejorar la infraestructura escolar del municipio | Construcción de Modulo completo de Bodega Cocina Comedor | N/A | N/A | Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos Propios y de Transferencia | L. 439,851.80 | noviembre 2018 | 100.00% | L. 439,851.80 | ene-20 | N/A | N/A |
| 2.3.5 | CONSTRUCCION DE BODEGA COMEDOR COCINA | Construcción de Cocina Bodega Comedor en CEB Experimental del Barrio Buenos Aires | Mejorar la infraestructura escolar del municipio | Construcción de Modulo completo de Bodega Cocina Comedor | N/A | N/A | Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos Propios y de Transferencia | L. 530,803.48 | noviembre 2018 | 100.00% | L. 530,803.48 | ene-20 | N/A | N/A |
| 2.3.4 | MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALBA | BARRIO PLAZA DE ARMAS | Mantener un espacio donde los habitantes del municipio de La Esperanza puedan desarrollar actividades recreativas y de convivencia ciudadana | Se realizara mejoras tal como pintura, mejoramiento de techo en cabina de transmisión, mejoramiento de muro perimetral de bloque, construcción de bodega e Instalacion de malla ciclon. | N/A | N/A | Contratista: Hector Amador. Supervisión: Unidad de Infraestructura | Fondos Propios y de Transferencia | L. 272,998.25 | noviembre 2019 | 70.00% | L. 272,998.25 | feb-20 | N/A | N/A |



 H. G. Carlos Obregón

 U. I. M