



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DE FEBRERO 2020**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones minimas a los edificios municipales	61,979.00	3,143.44	3,143.44	58,835.56
2	Mejoramiento de viviendas (pisos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se compró lamina de aluzin para azyuda a familia de escasos recursos	400,000.00	37,381.74	45,939.28	354,060.72
3	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continua la construccion de viviendas solidarias en el casco urbano	350,000.00	396.00	396.00	349,604.00
4	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se continua la ejecucion del proyecto de letrinas aboneras en el caserio el Sisin	50,000.00	13,100.00	13,100.00	36,900.00
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se realizan reparaciones al sistema de agua	400,000.00	15,200.81	15,200.81	384,799.19
6	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizó pintado de bordillo y señales de transito dentro del casco urbano para obtene un mejor ornato	500,000.00	56,179.95	92,832.56	407,167.44
7	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizó abono al saldo pendiente a Fondo Cafetero según convenio N° 44-081/2019 SPS. Y se estan realizando limpiezan de cunetas en carreteras	900,000.00	122,100.00	447,300.00	452,700.00
8	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	180,000.00	1,800.00	1,800.00	178,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,891,979.00</b>	<b>249,301.94</b>	<b>622,712.09</b>	<b>2,269,266.91</b>

MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS  
DEPARTAMENTO DE COPAN  
DE PRESUPUESTO  
HONDURAS, C.A.  
Departamento de presupuesto