



Gobierno de la  
República de Honduras



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELÉCTRICA  
ENEE


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

MEMORANDUM FOSODE-061-2020

**PARA:** Lic. LUIS FERNANDO CRUZ  
Jefe Unidad de Transparencia

**DE:** Lic. MARIO RICARDO CARDONA *Poi:*  
Director FOSDE



**ASUNTO:** Informacion Portal de Transparencia

**FECHA:** 06 de marzo 2020

PÁG. 1/1

Por este medio, remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS**, en el mes de febrero por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

Archivo



DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION



Residencial El Trapiche, Edificio  
EMAS, 3do. Nivel  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+(504)2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	<b>Energía</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Agua Fria</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad: Agua Fria Barrio El Centro y Sector Familia Zerón Aldea Majada, Municipio: Danli, Departamento: El Pariso</b>
<b>Propósito</b>	<b>Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.</b>
<b>Descripción del Proyecto</b>	<b>Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.</b>

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	<b>Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	<b>No hay</b>
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	<b>No Hay</b>
<b>Detalles del Contacto</b>	<b>Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a></b>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos ENEE</li> <li>• Fondos Nordicos</li> <li>• Fondos Comunales</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>FOSODE: L. 430,225.36</b> <b>ENEE: L. 141,566.44</b> <b>F. Nordicos: L. 74,360.64</b> <b>Municipalidad: L. 983,533.58</b>



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

Fecha de Aprobación	15 de noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,629.686.02 \$ 65,642.74
Fecha de Finalización	Diciembre 2019

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8266

**3. Ejecución del Proyecto**

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-  
2957



direccionfosode@gmail.com


**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Alumbrado Público Campo de Fútbol Sosa
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Ls Trsvesía, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Fondos ENEE</li> <li>Fondos Comunales</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Comunidad: L. 168,165.89 ENEE: L. 94,511.27
Fecha de Aprobación	7 de febrero 2018



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**


<b>Estado del Proyecto</b>	<b>Finalizado</b>
<b>Costo de Finalización</b>	L. 281,757.13 \$ 11,334.39
<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Febrero 2020</b>

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8586

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	<b>No existe variación de los productos entregados de manera trimestral</b>
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	<b>No hay variación en el costo del proyecto</b>
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	<b>No hay variación en el alcance del proyecto.</b>
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	<b>N/A</b>

Elaborado por: Eva Rojas

  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504) 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Almendros
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Colonia los almendros, Municipio: Santa Ana, Departamento: Francisco Morazan.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Fondos Municipalidad</li> <li>Fondos ENEE</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 236,532.39 Comunidad: L. 623,147.42 ENEE: L. 68,108.62
Fecha de Aprobación	12 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 927,788.43 \$ 37,356.30
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8362

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	<b>Energía</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>El Jobo</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad: Aldea El Jobo, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho.</b>
<b>Propósito</b>	<b>Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.</b>
<b>Descripción del Proyecto</b>	<b>Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.</b>

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	<b>Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	<b>No hay</b>
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	<b>No Hay</b>
<b>Detalles del Contacto</b>	<b>Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a></b>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipalidad</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>FOSODE: L. 24,422.40 Municipalidad: L. 859,173.01</b>
<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>6 de febrero 2017</b>
<b>Estado del Proyecto</b>	<b>Finalizado</b>
<b>Costo de Finalización</b>	<b>L. 883,595.41</b>



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION


	\$ 35,581.79
Fecha de Finalización	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8328

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



POV:   
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE



Archivo



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Chirinas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio La Isla Aldea Chirinas, Municipio: Danlí, Departamento: El Paraíso.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipalidad</li> <li>• Fondos ENEE</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,540.00 Comunidad: L. 220,588.01 ENEE: L. 4,770.00
Fecha de Aprobación	12 de agosto 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 234,898.01 \$ 9,456.82
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8390

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504 2235-2957



direccionfosode@gmail.com


**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	<b>Energía</b>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>La Montaña</b>
<b>Ubicación del Proyecto</b>	<b>Comunidad: La Montaña y La Laguna, Municipio: San Marco de Colón, Departamento: Choluteca</b>
<b>Propósito</b>	<b>Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.</b>
<b>Descripción del Proyecto</b>	<b>Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.</b>

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	<b>Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad</b>
<b>Impacto Ambiental</b>	<b>No hay</b>
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	<b>No Hay</b>
<b>Detalles del Contacto</b>	<b>Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a></b>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipales</li> <li>• Fondos Comunales</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	<b>FOSODE: L. 579,145.40</b> <b>Comunidad: L. 267,064.43</b> <b>Municipalidad: L. 188,752.00</b>
<b>Fecha de Aprobación</b>	<b>23 de septiembre 2013</b>
<b>Estado del Proyecto</b>	<b>Finalizado</b>



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 1,034,961.83  \$ 41,656.41
<b>Fecha de Finalización</b>	Febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8452

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
 LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
 DIRECTOR FOSODE





Archivo



DIRECCION FOSODE  
 Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504) 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Delicias
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Las Delicias, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Fondos Municipalidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 18,080.00 Municipalidad: L. 308,460.46
Fecha de Aprobación	6 de febrero 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 326,540.46



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION

	\$ 13,149.56
Fecha de Finalización	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8328

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE

 Archivo

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Las Trojas
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea Las Trojas, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Fondos Municipales</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 62,582.40 Municipalidad: L. 1,838,776.30
Fecha de Aprobación	11 de febrero 2106
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,901,358.70



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

	\$ 76,566.42
<b>Fecha de Finalización</b>	<b>Febrero 2020</b>

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8328

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE





Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-  
2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Almendros
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Valle los almendros, Municipio: Santa Ana, Departamento: Francisco Morazan.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipalidad</li> <li>• Fondos ENEE</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 367,967.64 Comunidad: L. 906,321.64 ENEE: L. 22,132.80
Fecha de Aprobación	5 de junio 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 1,296,422.08 \$ 52,198.89
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8362

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

B1:   
 LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
 DIRECTOR FOSODE




Archivo



DIRECCION FOSODE  
 Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Río Chiquito
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Aldea río chiquito, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Nórdicos</li> <li>• Fondos Comunes</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 791,319.98 F. Nórdicos: L. 588,075.92 Municipalidad: L. 739,514.50
Fecha de Aprobación	10 de febrero 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 2,118,910.40  \$ 85,327.08
<b>Fecha de Finalización</b>	Febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8328

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
 BI:   
**LIC. MARIO RICARDO CARDONA**  
 DIRECTOR FOSODE



Archivo



DIRECCION FOSODE  
 Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



(+504) 2235-  
2957



direccionfosode@gmail.com


**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San Juan
Ubicación del Proyecto	Comunidad: San Juan de Miraflores, Municipio: Cane, Departamento: La Paz.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipalidad</li> <li>• Fondos Comunidad</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 745,906.52 Comunidad: L. 73,209.27 Municipalidad: L. 236,805.30
Fecha de Aprobación	3 de septiembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

<b>Costo de Finalización</b>	L. 1,055,921.09 \$ 42,535.44
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8245

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

*Por:*   
LIC. MARIO RICARDO CARBONA  
DIRECTOR FOSODE  




Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

**1. Identificación del Proyecto.**

<b>Propietario del Proyecto</b>	<b>Comunidad</b>
<b>Sector, Sub sector</b>	Energía
<b>Nombre del Proyecto</b>	Tasajera
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Comunidad: Aldea Tasajera, Municipio: San Esteban, Departamento: Olancho.
<b>Propósito</b>	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
<b>Descripción del Proyecto</b>	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

**2. Elaboración del Proyecto**

<b>Alcance del Proyecto (Producto Principal)</b>	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
<b>Impacto Ambiental</b>	No hay
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos</b>	No Hay
<b>Detalles del Contacto</b>	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
<b>Fuentes del Financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondo FOSODE</li> <li>Fondos Municipalidad</li> </ul>
<b>Presupuesto del Proyecto</b>	FOSODE: L. 14,500.80 Municipalidad: L. 351,668.72
<b>Fecha de Aprobación</b>	10 de agosto 2016
<b>Estado del Proyecto</b>	Finalizado
<b>Costo de Finalización</b>	L. 366,169.52



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

	\$ 14,745.40
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8328

**3. Ejecución del Proyecto**

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

pol:   
LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
DIRECTOR FOSODE  




Archivo



DIRECCION FOSODE  
Residencial El Trapiche, Edif. EMAS, 3° Piso  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.



+504 2235-2957



direccionfosode@gmail.com

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Los Olivos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Valle los Olivos, Municipio: Santa Ana, Departamento: Francisco Morazan.
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 <a href="mailto:direccionfosode@gmail.com">direccionfosode@gmail.com</a>
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondo FOSODE</li> <li>• Fondos Municipalidad</li> <li>• Fondos ENEE</li> </ul>
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 445,297.59 Comunidad: L. 680,188.22 ENEE: L. 15,264.00
Fecha de Aprobación	12 de marzo 2019
Estado del Proyecto	Finalizado



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA**  
**DIRECCION FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION**


<b>Costo de Finalización</b>	L. 1,140,749.81 \$ 45,930.93
<b>Fecha de Finalización</b>	febrero 2020

\*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.8362

3. Ejecución del Proyecto

<b>Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral</b>	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
<b>Variación del Costo Total del proyecto</b>	No hay variación en el costo del proyecto
<b>Variación en el Alcance y duración del proyecto</b>	No hay variación en el alcance del proyecto.
<b>Razón de los cambios antes mencionados</b>	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

  
 PDI:  
 LIC. MARIO RICARDO CARDONA  
 DIRECTOR FOSODE




Archivo

