



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Florida Copan 01/03/2020

OFICIO

UTM-007-2020

De: Elmer Chinchilla
Coordinador de Unidad Técnica Municipal

Para: Sayda Osiris Pineda
Oficial de Información Pública

Asunto: remito a usted la información responsable de la unidad técnica de gestión Municipal (Infraestructura) correspondiente al mes de Enero del año 2020.

Adjunto cuadro de proyectos de infraestructura ejecutados durante el mes de Enero del año 2020

Atentamente


Elmer Chinchilla

Coord. Unidad Técnica Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE ENERO 2020

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Construtora pined-Duron	Infraestructura vial	CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN	Barrio El Alto	Garantizar el traslado de personas y cosechas	El proyecto consiste en la construcción de una caja puente el barrio el alto sobre la quebrada la calera salida hacia la comunidad de el Retiro según diseño.	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	250,000.00	29/11/2018	En ejecución	250,000.00	19/02/2020	21,000.00	Ninguna	s/d


Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal

