

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Febrero del Año 2020
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Reglon Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
19/12/2019/ sin fecha Especificas	466	Construccion de Cunetas y alcantarillas Tipo Caja, Colonia Carlos Cano y Barrios Los Profesores	L. 197,126.00	45.94%
27/01/2020-- sin fecha	467	Reconstruccion de Plantel Anexo, Esc Juan J, Castro, Barrio Santa Ana	L. 37,099.70	40.22%
octubre/2019-- 30 Mayo- 2020	467	Construccion de Cancha polideportivo el Cacao en caserio el Cacao, Ejecucion de contra Parte Municipal	L. 282,950.00	105.28%
27/11/2019-- sin Fecha	461	Construccion de aula y modulo de sanitarios en la Esc Adan Banegas L, Del Caserio de Monte Galan	L. 13,300.00	42.52%
25/11/2019-- sin Fecha	461	Construccion de aula y modulo de sanitarios en la CEPB Samuel Munguia De la Col Carlos E. Cano	L. 16,284.00	42.61%
16/Dic/2010-- -sin fecha especifica	466	Pavimentacion de calle Barrio El Pino, Tramo A desde Sra.Flor castillo hasta la Sra Melva Duarte, Tramo B , desde el el Señor Abel Ramirez hasta el señor Jose Luis Ordoñez	L. 120,450.00	40.25%

	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
18/Dic/2019-- - Sin Fecha Especificas	466	Pavimentacion de calle Barrio Suyapa, tramo desde propiedad de la sra Maria Arguijo hasta la Sra Rosa Hesilda Cruz	L. 3,650.00	40.37%
06/01/2020-- Sin Fecha Especificas-	466	Pavimentacion de calle Barrio El Pino, Tramo de calle desde el Antiguo cementerio- hasta la esquina Propiedad sra mariana Matute Estrada	L. 1,000.00	40.28%
13/01/2020-- Sin Fecha Especificas	466	Construccion de Cunetas y alcantarillas en Aldea La Lima Sectores # 1 y 2	L. 195,804.00	35.71%
10/02/2020- Sin Fecha Especificas	466	Construccion de cunetas en aldea aldea el Nance	L. 190,145.70	38.24%
17/02/2020-- Sin Fecha Especificas	466	Pavimentacion de Calle barrio la Primavera, tramo de Calle Sr. Cupertino Umanzor hasta el Sr Antonio Arteaga	L. 198,000.00	31.05%
10/02/2020-- Sin Fecha Especificas	461	Reconstruccion de Escuela Cristobal Chandias de la comunidad de la Cruz	L. 39,832.70	16.61%
10/02/2020-- Sin Fecha Especificas	461	Reconstruccion de Escuela Alfonso guillen Zelaya del Caserio de la Providencia	L. 41,232.70	20.25%
10/02/2020-- Sin Fecha Especificas	461	Reconstruccion de Escuela Alexis Ariel Banegas , Caserio de Moran,	L. 55,782.70	23.29%
02/03/2020- Sin Fecha Especificas	461	Reconstruccion de Escuela Terrencio Sierra del caserio de el Salto	L. 8,582.70	3.58%

Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
****	Supervision y ejecucion de proyectos Construccion de Cunetas y alcantarrillas en Aldeas La Lima, y el Nance Fondos SGJD.	Servicios profesionales	Costo global
****	Supervision y ejecucion , de Proyectos de pavimentacion barrio el Pino y Barrio La Primavera con fondos Municipales	Servicios profesionales	Costo global
****	Supervision y ejecucion , Reconstruccion de Proyectos escolares en las Aldea de la Cruz, Moran, la Providencia, y la Esc Juan J.Castro del Barrio Santa Ana	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
Unidad Tecnica municipal



Jose Miguel Santos
Departamento de Infraestructura



Ing. Alex Fernando.Cano Torres
Unidad Tecnica municipal