



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Telefax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DE MARZO 2020

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones minimas a los edificios municipales	141,599.70	7,811.00	10,954.44	130,645.26
2	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se continua la construccion de viviendas solidarias en el casco urbano	350,000.00	1,300.00	1,696.00	348,304.00
3	Construccion de letrinas en todo el municipio	Se continua la ejecucion del proyecto de letrinas aboneras en el caserío el Sisin	99,131.80	50,921.74	64,021.74	35,110.06
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se realizan reparaciones al sistema de agua	400,000.00	18,225.66	33,426.47	366,573.53
5	Pavimentacion de calle que conduce desde prop. Del Sr. Rigoberto Mejia hasta prop. De Sra Concepcion Portillo, Barrio San Francisco	Se inicio el proyecto con la nivelacion del terreno	592,320.10	7,000.00	7,000.00	585,320.10
6	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San José, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realiza el bacheo de calles en casco urbano	500,000.00	9,700.00	102,532.56	397,467.44
7	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	180,000.00	1,200.00	3,000.00	177,000.00
TOTAL			3,613,051.60	96,158.40	718,870.49	2,894,181.11



[Firma manuscrita]
P.M y C.B. ~~Dennis Iván Mejía~~
Departamento de presupuesto