




MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través de la Unidad Técnica de Gestión	Salud	Construcción de letrinas aboneras	El Sisín	Mejorar las condiciones sanitarias de las familias en pobreza extrema	El proyecto consiste en la construcción de letrinas de doble cámara compostera, son letrinas ecológicas que permiten, al tratar los excrementos de manera sencilla y natural, producir compost, es decir mantillo rico en nutrientes para la agricultura.	En total son 20 familias.	Marlon Adalyd Pineda	Fondos Municipales	L. 327,690.00	15-nov-19	El contratista ha realizado la construcción de puertas y ventanas e instalación de las mismas en las 20 letrinas	N/D	abr-20	A principios de año hubo retrasos por fuerzas mayores en la construcción de las letrinas, pero se retomó el proyecto de manera que se empleó a dos constructores en modo planilla quienes han finalizado la obra física	N/A	El proyecto finalizará conforme a lo establecido en la reestructuración del mismo	a principios de año no se siguió el proyecto por retraso del constructor a falta de materiales y fuertes lluvias


Bach. Marco Vinicio Aguilar V.
Unidad Técnica de gestión Municipal