



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO




DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 2019

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Cobertura de Material Expuesto en Relleno Sanitario por emergencia de incendio generado por las mismas altas temperaturas en Villanueva, Cortés y riesgo de contaminación por recepción de basura generada durante emergencia sanitaria COVID-2019	Villanueva, Cortés	Cobertura con material selecto con un espesor de 0.5 Mts., incluye corte, carga, acarreo, 5,000 M² de material selecto, horas maquina de retroexcavadora, volquetas, tractor de 6	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, sedimento y desperdicios de otros materiales propios de la excavación del suelo.	Excavación de terreno para extracción de material selecto y compactado del mismo en relleno sanitario	Fondos Municipales	L. 1,190,000.00	4/15/2020	Ejecutado	L. 1,190,000.00	4/28/2020	Acertado	No hubo	No hubo
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES (S.Y.G.S. DE R.L.) (Gerson Fidel Osorto Hernández)	Seguridad	Construcción de Estructura de Techo, Construcción de Oficinas y Climatización de Módulo Policía de Transito.	En Villanueva, Cortés	Instalación y suministro de: Cielo Falso, Aire Acondicionado 18 BTU, Aire Acondicionado 36 BTU, Bomba 1 HP., Sanitario, Lavabo, Regadera, Lámparas 2 x 40, Tomas dobles, Interruptor doble, Puertas metálicas, Contramarcos, Llavines, Centro de Carga, Acometida eléctrica, Base para Medidor y Desmontaje de estructura metálica existente, Construcción de estructura metálica para techo con lamina de aluzin Cal. 26, Construcción área de Oficina con Tabla Yeso, resane y pintura de pared externa, repello, pulido y pintura de paredes internas, Elaboración de ventanas, Piso de concreto pulido e instalación para Toma Coaxial de red.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte.	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de construcción.	No hubo	Fondos Municipales	L. 475,858.92	4/20/2020	Ejecutado	L. 483,820.09	8/5/2020	Mayor	L. 7,961.17	Variaciones en la cantidad de materiales utilizados y la Mano de Obra

T O T A L

1,673,820.09

Por: 
ING. LUIS BELTRÁN LOPEZ BONILLA
 Gerencia de Infraestructura





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE CONTRATOS MES DE ABRIL DEL 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 2019

ITEM	EXPEDIENTE	DESCRIPCION DE PROYECTO	VALOR	CONTRATISTA	CODIGO PRESUPUESTARIO	FECHA DE INICIO	OBSERVACIONES	TIPO DE CONTRATACION
1	GIPD-C01-04-2020	Cobertura de Material Expuesto en Relleno Sanitario por emergencia de incendio generado por las mismas altas temperaturas en Villanueva, Cortés y riesgo de contaminación por recepción de basura generada durante emergencia sanitaria COVID-2019 en Villanueva, Cortés	L. 1,190,000.00	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	04-04-465	4/9/2020	Ejecutado	Tres Cotizaciones
2	GIPD-C02-04-2020	Construcción de Estructura de Techo, Construcción de Oficinas y Climatización de Módulo Policía de Transito. en En Villanueva, Cortés	L. 475,858.92	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES (S.Y.G. S. DE R.L.) (Gerson Fidel Osorto Hernández)	01-05-541	4/28/2020	Ejecutado	Tres Cotizaciones

T O T A L.....

L. 1,665,858.92

Por: 
ING. LUIS BELTRÁN LOPEZ BONILLA
Gerencia de Infraestructura

