



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DE ABRIL 2020

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizan reparaciones mínimas a los edificios municipales	141,599.70	1,460.96	12,415.40	129,184.30
2	Construccion de complejo sanitario en edificio municipal, Barrio San Nicolas	El proyecto consiste en la construcción de un Edificio para la ubicación de módulos para sanitarios separados de mujeres y hombres en El Centro Social de La Municipalidad de San Nicolás, Copan. El área total del edificio será de 30.00 metros cuadrados y compuesto de lo siguiente: Zapatas Aisladas, Losa de Cimentación, Columnas, Castillos, Vigas y cubierta compuesta de una losa aligerada de canaletas metálicas de 6" y losa de concreto de 0.07 metros de espesor. Todas las estructuras de soporte son de concreto armado. El área de sanitarios para mujeres tendrá 3 cubículos con una altura de pared de 2.00 metros, equipados con un servicio sanitario cada uno, de los cuales uno está diseñado para el uso de personas con habilidades especiales, también tendrá 2 lavamanos. El área de sanitarios para hombres constará de 3 cubículos para sanitarios y uno de ellos para el uso de personas con habilidades especiales, 2 urinarios y 2 lavamanos. El piso de todo el edificio será de porcelanato de alto tráfico de 0.60 m x 0.60 m y las paredes interiores serán revestidas con porcelanato hasta una altura de 1.80 metros. Las puertas principales de acceso a los sanitarios serán del tipo termoformadas metálicas con un ancho de 1.00 metros. Las puertas de los cubículos interiores serán de metal. Las áreas de pared sin revestimiento de porcelanato tendrán un acabado de pulido y pintura, tanto en interiores como exteriores.	470,000.00	460,909.43	460,909.43	9,090.57
3	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	Se realizan reparaciones al sistema de agua	400,000.00	260.87	33,687.34	366,312.66
4	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Acarreo de 2 viajes de relleno para mejoramiento de calles	500,000.00	1,400.00	103,932.56	396,067.44
5	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	180,000.00	7,200.00	10,200.00	169,800.00
TOTAL			4,083,051.60	471,231.26	1,190,101.75	2,892,949.85



P.M y C.P. Dania Iveth Mejía
Departamento de presupuesto



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Telefax: 2641-0729



NOTA ACLARATORIA

A quien corresponda:

La suscrita Jefe del departamento de presupuesto municipal de este municipio, por medio de la presente **ACLARA** lo siguiente:

El proyecto “**Construcción de complejo sanitario en edificio municipal, Barrio San Nicolás**” se finalizó el pasado mes de febrero y en ese mismo mes la Unidad de Gestión Municipal reportó la inversión física en el portal único de transparencia, debido a la poca disponibilidad financiera de la municipalidad el proyecto en mención no había sido pagado tras su recepción sino que se pagó en el mes de abril, es por ello que hasta este mes de abril se reporta en el **INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS** a publicarse en el portal único de transparencia.

San Nicolás de Copan, 12 de mayo de 2020.


P.M. Dania Iveth Mejía
Depto. de Presupuesto Municipal

